



Приложение 3.1
к инвестиционной программе ООО "БСК"
по развитию систем электроснабжения
на 2012-2016 годы

Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта

Наименование инвестиционного проекта **АИИС ТУЭ**
3-я очередь

по состоянию на 01.01.2015

2015	2015
------	------

№ п/п	Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика	Выполнение (план)		Процент исполнения работ за весь период (%)	Основные причины невыполнения
		начало (дата)	окончание (дата)		
1	2	3	4	5	6
2.	Организационный этап	01.01.2015	31.12.2015	100	
2.1	Заключение договора подряда (договора)	01.01.2015	31.12.2015	100	
3.	Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы	01.01.2015	31.12.2015	100	
3.1	Поставка основного оборудования	01.01.2015	31.12.2015	100	
3.2	Монтаж основного оборудования	01.01.2015	31.12.2015	100	
3.3	Пусконаладочные работы	01.01.2015	31.12.2015	100	
3.4	Завершение строительства	01.01.2015	31.12.2015	100	
4.	Испытания и ввод в эксплуатацию	01.01.2015	31.12.2015	100	
4.1	Комплексное опробование оборудования	01.01.2015	31.12.2015	100	
4.2	Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства	01.01.2015	31.12.2015	100	

Заместитель генерального директора по развитию

А.В.Бакунин



2015г.

Приложение 3.1
к инвестиционной программе ООО "БСК"
по развитию систем электроснабжения
на 2012-2016 годы

Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта

Наименование инвестиционного проекта

Реконструкция ПС Кристалл
реконструкция оборудования ЗРУ

по состоянию на 01.01.2015

2015	2015
------	------

№ п/п	Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика	Выполнение (план)		Процент исполнения работ за весь период (%)	Основные причины невыполнения
		начало (дата)	окончание (дата)		
1	2	3	4	5	6
2.	Организационный этап	01.01.2015	31.12.2015	100	
2.1	Заключение договора подряда (договора)	01.01.2015	31.12.2015	100	
3.	Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы	01.01.2015	31.12.2015	100	
3.1	Поставка основного оборудования	01.01.2015	31.12.2015	100	
3.2	Монтаж основного оборудования	01.01.2015	31.12.2015	100	
3.3	Пусконаладочные работы	01.01.2015	31.12.2015	100	
3.4	Завершение строительства	01.01.2015	31.12.2015	100	
4.	Испытания и ввод в эксплуатацию	01.01.2015	31.12.2015	100	
4.1	Комплексное опробование оборудования	01.01.2015	31.12.2015	100	
4.2	Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства	01.01.2015	31.12.2015	100	

Заместитель генерального директора по развитию

А.В.Бакунин

Утверждаю
 Генеральный директор
 С.А. Портнягин
 " " 2015г.
 М.П.

Приложение 3.1
 к инвестиционной программе ООО "БСК"
 по развитию систем электроснабжения
 на 2012-2016 годы

Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта


Наименование инвестиционного проекта Реконструкция ПС Кристалл
 реконструкция ОПУ

по состоянию на 01.01.2015

2015	2015
------	------

№ п/п	Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика	Выполнение (план)		Процент исполнения работ за весь период (%)	Основные причины невыполнения
		начало (дата)	окончание (дата)		
1	2	3	4	5	6
2.	Организационный этап	01.01.2015	31.12.2015	100	
2.1	Заключение договора подряда (договора)	01.01.2015	31.12.2015	100	
3.	Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы	01.01.2015	31.12.2015	100	
3.1	Поставка основного оборудования	01.01.2015	31.12.2015	100	
3.2	Монтаж основного оборудования	01.01.2015	31.12.2015	100	
3.3	Пусконаладочные работы	01.01.2015	31.12.2015	100	
3.4	Завершение строительства	01.01.2015	31.12.2015	100	
4.	Испытания и ввод в эксплуатацию	01.01.2015	31.12.2015	100	
4.1	Комплексное опробование оборудования	01.01.2015	31.12.2015	100	
4.2	Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства	01.01.2015	31.12.2015	100	

Заместитель генерального директора по развитию



А.В.Бакунин



Утверждаю
 Генеральный директор
 С.А. Покотнягин
 " 2015г.
 М.П.

Приложение 3.1
 к инвестиционной программе ООО "БСК"
 по развитию систем электроснабжения
 на 2012-2016 годы

Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта

Наименование инвестиционного проекта

Реконструкция ПС Кристалл
 монтаж оборудования ОРУ 110 кВ и трансформатора

по состоянию на 01.01.2015

2015	2016
------	------

№ п/п	Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика	Выполнение (план)		Процент исполнения работ за весь период (%)	Основные причины невыполнения
		начало (дата)	окончание (дата)		
1	2	3	4	5	6
2.	Организационный этап	01.01.2015	31.12.2015	100	
2.1	Заключение договора подряда (договора)	01.01.2015	31.12.2015	100	
2.2	Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство	01.01.2015	31.12.2015	100	
2.3	Получение разрешительной документации для реализации СВМ	01.01.2015	31.12.2015	100	
3.	Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы	01.01.2015	31.12.2015	100	
3.1	Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы - для ЛЭП	01.01.2015	31.12.2015	100	
3.2	Поставка основного оборудования	01.01.2015	31.12.2015	100	
3.3	Монтаж основного оборудования	01.01.2016	31.12.2016	100	
3.4	Пусконаладочные работы	01.01.2016	31.12.2016	100	
3.5	Завершение строительства	01.01.2016	31.12.2016	100	
4.	Испытания и ввод в эксплуатацию	01.01.2016	31.12.2016	100	
4.1	Комплексное опробование оборудования	01.01.2016	31.12.2016	100	
4.2	Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям	01.01.2016	31.12.2016	100	
4.3	Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию	01.01.2016	31.12.2016	100	
4.4	Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства	01.01.2016	31.12.2016	100	

Заместитель генерального директора по развитию

А.В.Бакунин



Приложение 3.1
к инвестиционной программе ООО "БСК"
по развитию систем электроснабжения
на 2012-2016 годы

Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта

Наименование инвестиционного проекта Реконструкция ПС Кристалл
строительная часть

по состоянию на 01.01.2015

2015	2015
------	------

№ п/п	Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика	Выполнение (план)		Процент исполнения работ за весь период (%)	Основные причины невыполнения
		начало (дата)	окончание (дата)		
1	2	3	4	5	6
2.	Организационный этап	01.01.2015	31.12.2015	100	
2.1	Заключение договора подряда (договора)	01.01.2015	31.12.2015	100	
2.2	Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство	01.01.2015	31.12.2015	100	
2.3	Получение разрешительной документации для реализации СВМ	01.01.2015	31.12.2015	100	
3.	Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы	01.01.2015	31.12.2015	100	
3.1	Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы - для ЛЭП	01.01.2015	31.12.2015	100	
3.2	Поставка основного оборудования	01.01.2015	31.12.2015	100	
3.3	Монтаж основного оборудования	01.01.2015	31.12.2015	100	
3.4	Пусконаладочные работы	01.01.2015	31.12.2015	100	
3.5	Завершение строительства	01.01.2015	31.12.2015	100	
4.	Испытания и ввод в эксплуатацию	01.01.2015	31.12.2015	100	
4.2	Ввод в эксплуатацию строительной части	01.01.2015	31.12.2015	100	

Заместитель генерального директора по развитию

А.В.Бакунин



Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта

Наименование инвестиционного проекта

Прочая реконструкция
РП-41 кв.2009а

по состоянию на 01.01.2015

2015	2015
------	------

№ п/п	Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика	Выполнение (план)		Процент исполнения работ за весь период (%)	Основные причины невыполнения
		начало (дата)	окончание (дата)		
1	2	3	4	5	6
1.	Предпроектный и проектный этап	01.01.2015	31.12.2015	100	
1.1	Заключение договора на разработку проектной документации	01.01.2015	31.12.2015	100	
1.2	Утверждение проектной документации	01.01.2015	31.12.2015	100	
1.3	Разработка рабочей документации	01.01.2015	31.12.2015	100	
2.	Организационный этап	01.01.2015	31.12.2015	100	
2.1	Заключение договора подряда (договора к договору)	01.01.2015	31.12.2015	100	
3.	Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы	01.01.2015	31.12.2015	100	
3.1	Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы - для ЛЭП	01.01.2015	31.12.2015	100	
3.2	Поставка основного оборудования	01.01.2015	31.12.2015	100	
3.3	Монтаж основного оборудования	01.01.2015	31.12.2015	100	
3.4	Пусконаладочные работы	01.01.2015	31.12.2015	100	
3.5	Завершение строительства	01.01.2015	31.12.2015	100	
4.	Испытания и ввод в эксплуатацию	01.01.2015	31.12.2015	100	
4.1	Комплексное опробование оборудования	01.01.2015	31.12.2015	100	
4.2	Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства	01.01.2015	31.12.2015	100	

Заместитель генерального директора по развитию

А.В.Бакунин

Утверждаю
 Генеральный директор
 С.А.Портнягин
 " 2015г.
 М.П.



Приложение 3.1
 к инвестиционной программе ООО "БСК"
 по развитию систем электроснабжения
 на 2012-2016 годы

Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта

Наименование инвестиционного проекта	Прочая реконструкция Оборудование ПС Строительная
--------------------------------------	------------------------------------------------------

по состоянию на 01.01.2015

2015	2015
------	------

№ п/п	Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика	Выполнение (план)		Процент исполнения работ за весь период (%)	Основные причины невыполнения
		начало (дата)	окончание (дата)		
1	2	3	4	5	6
1.	Предпроектный и проектный этап	01.01.2015	31.12.2015	100	
1.1	Заключение договора на разработку проектной документации	01.01.2015	31.12.2015	100	
1.2	Утверждение проектной документации	01.01.2015	31.12.2015	100	
1.3	Разработка рабочей документации	01.01.2015	31.12.2015	100	
2.	Организационный этап	01.01.2015	31.12.2015	100	
2.1	Заключение договора подряда (договора)	01.01.2015	31.12.2015	100	
3.	Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы	01.01.2015	31.12.2015	100	
3.2	Поставка основного оборудования	01.01.2015	31.12.2015	100	
3.3	Монтаж основного оборудования	01.01.2015	31.12.2015	100	
3.4	Пусконаладочные работы	01.01.2015	31.12.2015	100	
4.	Испытания и ввод в эксплуатацию	01.01.2015	31.12.2015	100	
4.1	Комплексное опробование оборудования	01.01.2015	31.12.2015	100	
4.3	Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства	01.01.2015	31.12.2015	100	

Заместитель генерального директора по развитию

А.В.Бакунин



Утверждаю
 Генеральный директор
 С.А. Портнягин
 " 2015г.
 М.П.

Приложение 3.1
 к инвестиционной программе ООО "БСК"
 по развитию систем электроснабжения
 на 2012-2016 годы

Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта

Наименование инвестиционного проекта **Прочая реконструкция**
 Реконструкция КЛ 10кВ от ПС Кристалл до РП 31

по состоянию на 01.01.2015

2015	2015
------	------

№ п/п	Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика	Выполнение (план)		Процент исполнения работ за весь	Основные причины невыполнения
		начало (дата)	окончание (дата)		
1	2	3	4	5	6
1.	Предпроектный и проектный этап	01.01.2015	31.12.2015	100	
1.1	Заключение договора на разработку проектной документации	01.01.2015	31.12.2015	100	
1.2	Утверждение проектной документации	01.01.2015	31.12.2015	100	
1.3	Разработка рабочей документации	01.01.2015	31.12.2015	100	
2.	Организационный этап	01.01.2015	31.12.2015	100	
2.1	Заключение договора подряда (договора)	01.01.2015	31.12.2015	100	
3.	Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы	01.01.2015	01.08.2015	100	
3.2	Поставка основного оборудования	01.01.2015	01.06.2015	100	
3.3	Монтаж основного оборудования	01.01.2015	01.08.2015	100	
3.4	Пусконаладочные работы	15.07.2015	01.08.2015	100	
4.	Испытания и ввод в эксплуатацию	01.08.2015	31.08.2015	100	
4.1	Комплексное опробование оборудования	01.08.2015	31.08.2015	100	
4.3	Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства	01.08.2015	31.08.2015	100	

Заместитель генерального директора по развитию

А.В.Бакунин

Утверждаю
 Генеральный директор
 С.А. Портнягин
 " " 2015г.
 М.П.



Приложение 3.1
 к инвестиционной программе ООО "БСК"
 по развитию систем электроснабжения
 на 2012-2016 годы

Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта

Наименование инвестиционного проекта Прочая реконструкция
 Реконструкция КЛ 10кВ ТП 237 - ТП 492, ТП 415 - ТП 465,
 ТП 397 - ТП 1482 (БАМЗ)

по состоянию на 01.01.2015

2015	2015
------	------

№ п/п	Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика	Выполнение (план)		Процент исполнения работ за весь	Основные причины невыполнения
		начало (дата)	окончание (дата)		
1	2	3	4	5	6
1.	Предпроектный и проектный этап	01.06.2015	01.07.2015	100	
1.1	Заключение договора на разработку проектной документации	01.06.2015	01.07.2015	100	
1.2	Утверждение проектной документации	01.06.2015	01.07.2015	100	
1.3	Разработка рабочей документации	01.06.2015	01.07.2015	100	
2.	Организационный этап	01.06.2015	01.07.2015	100	
2.1	Заключение договора подряда (договора подряда) (договора подряда)	01.06.2015	01.07.2015	100	
3.	Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы	01.08.2015	31.10.2015	100	
3.2	Поставка основного оборудования	01.08.2015	01.09.2015	100	
3.3	Монтаж основного оборудования	01.09.2015	31.10.2015	100	
3.4	Пусконаладочные работы	01.09.2015	31.10.2015	100	
4.	Испытания и ввод в эксплуатацию	01.09.2015	31.10.2015	100	
4.1	Комплексное опробование оборудования	01.09.2015	31.10.2015	100	
4.3	Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства	01.10.2015	31.10.2015	100	

Заместитель генерального директора по развитию

А.В.Бакунин



Утверждаю
 Генеральный директор
 С.А. Портнягин
 М.П. _____ 2015г.

Приложение 3.1
 к инвестиционной программе ООО "БСК"
 по развитию систем электроснабжения
 на 2012-2016 годы

Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта

Наименование инвестиционного проекта **ВЛ-0,4 кВ от ТП-1543 опора №4 до участка по адресу ул. Совхозная, 31б**

по состоянию на 01.01.2015

2015	2015
------	------

№ п/п	Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика	Выполнение (план)		Процент исполнения работ за весь	Основные причины невыполнения
		начало (дата)	окончание (дата)		
1	2	3	4	5	6
1.	Предпроектный и проектный этап	01.06.2015	01.07.2015	100	
1.1	Заключение договора на разработку проектной документации	01.06.2015	01.07.2015	100	
1.2	Утверждение проектной документации	01.06.2015	01.07.2015	100	
1.3	Разработка рабочей документации	01.06.2015	01.07.2015	100	
2.	Организационный этап	01.06.2015	01.07.2015	100	
2.1	Заключение договора подряда (договора)	01.06.2015	01.07.2015	100	
3.	Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы	01.08.2015	31.10.2015	100	
3.2	Поставка основного оборудования	01.08.2015	01.09.2015	100	
3.3	Монтаж основного оборудования	01.09.2015	31.10.2015	100	
3.4	Пусконаладочные работы	01.09.2015	31.10.2015	100	
4.	Испытания и ввод в эксплуатацию	01.09.2015	31.10.2015	100	
4.1	Комплексное опробование оборудования	01.09.2015	31.10.2015	100	
4.3	Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства	01.10.2015	31.10.2015	100	

Заместитель генерального директора по развитию

А.В.Бакунин

Утверждаю
 Генеральный директор
 С.А. Портнягин
 " 14 " 2015г.
 М.П.



Приложение 3.1
 к инвестиционной программе ООО "БСК"
 по развитию систем электроснабжения
 на 2012-2016 годы

Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта

Наименование инвестиционного проекта

ВЛ0,4кВ от ТП1577 до ул. Николаевская, 19, д/г. №03-01.14.0547

по состоянию на 01.01.2015

2015	2015
------	------

№ п/п	Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика	Выполнение (план)		Процент исполнения работ за весь	Основные причины невыполнения
		начало (дата)	окончание (дата)		
1	2	3	4	5	6
1.	Предпроектный и проектный этап	01.06.2015	01.07.2015	100	
1.1	Заключение договора на разработку проектной документации	01.06.2015	01.07.2015	100	
1.2	Утверждение проектной документации	01.06.2015	01.07.2015	100	
1.3	Разработка рабочей документации	01.06.2015	01.07.2015	100	
2.	Организационный этап	01.06.2015	01.07.2015	100	
2.1	Заключение договора подряда (договора)	01.06.2015	01.07.2015	100	
3.	Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы	01.08.2015	31.10.2015	100	
3.2	Поставка основного оборудования	01.08.2015	01.09.2015	100	
3.3	Монтаж основного оборудования	01.09.2015	31.10.2015	100	
3.4	Пусконаладочные работы	01.09.2015	31.10.2015	100	
4.	Испытания и ввод в эксплуатацию	01.09.2015	31.10.2015	100	
4.1	Комплексное опробование оборудования	01.09.2015	31.10.2015	100	
4.3	Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства	01.10.2015	31.10.2015	100	

Заместитель генерального директора по развитию

А.В.Бакунин