

Приложение 7.1
к инвестиционной программе ООО "БСК"
по развитию объектов электроснабжения
на 2012-2019 годы



Отчет об исполнении инвестиционной программы (млн.руб. с НДС)
за 1 полугодие 2016 года

№ п/п	Наименование объекта	Остаток стоимости <-> на начало года	Объем финансирования 2016 год *												Остаток по рефинансированию по результатам отчетного периода <->	млн. рублей	%	Причины отклонений	
			всего		I кв.		II кв.		III кв.		IV кв.		всего	за отчетный квартал					за отчетный квартал
			план <->	факт <->	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт							
1	Техническое перевооружение и реконструкция	98,855	98,855	22,472	6,864	7,149	15,323	13,349	0,000	0,000	70,724	0,000	19,379	12,765	76,383	77,27		отчетный год не закончен	
1.1	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	98,855	98,855	22,472	6,864	7,918	15,323	13,349	0,000	0,000	70,724	0,000	19,379	12,765	76,383	77,27			
1.1.1	Приобретение спец.техники и объектов электросетевого хозяйства электросетевого хозяйства	20,866	20,866	19,379	6,608	7,080	12,765	7,174	0,000	0,004	0,004	0,000	19,379	12,765	1,487	7,13			
1.1.2	АНИС ТУЭ	7,217	7,217	1,507	0,256	0,838	1,249	1,062	0,000	5,062	0,000	0,000	1,507	1,249	5,710	79,11			
3	4-я очередь	7,217	7,217	1,507	0,256	0,838	1,249	1,062	0,000	5,062	0,000	0,000	1,507	1,249	5,710	79,11			
1.1.3	Реконструкция ПС Кристалл	65,659	65,659	1,543	0,000	0,247	0,000	1,296	0,000	0,000	65,659	0,000	1,543	1,296	64,116	97,65			
8	монтаж оборудования ОРУ (2-я очередь)	19,033	19,033	0,359	0,000	0,000	0,359	0,000	0,000	19,033	0,000	0,000	0,359	0,359	18,674	98,11			
9	онструкция оборудования ЗРУ (2-я очередь)	2,131	2,131	0,149	0,000	0,000	0,149	0,000	0,000	2,131	0,000	0,000	0,149	0,149	1,982	93,02			
10	реконструкция ОПУ (2-я очередь)	11,740	11,740	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	11,740	0,000	0,000	0,000	0,000	11,740	100,00			
11	контракт трансформатора ТДН25000/110/14	30,520	30,520	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	30,520	0,000	0,000	0,000	0,000	30,520	100,00			
12	строительная часть (2-я очередь)	2,235	2,235	1,035	0,000	0,789	0,000	0,000	0,000	2,235	0,000	0,000	1,035	0,789	1,200	53,68			
1.1.8	Прочая реконструкция	5,113	5,113	0,043	0,000	0,000	0,013	5,113	0,000	0,000	0,000	0,000	0,043	0,013	5,070	99,17			
	РП-33 на ПС АПИ	5,113	5,113	0,043	0,000	0,000	0,013	5,113	0,000	0,000	0,000	0,000	0,043	0,013	5,070	99,17			
2	Новое строительство	108,190	108,190	15,496	0,000	2,861	12,635	0,000	0,000	108,190	0,000	0,000	15,496	12,635	92,694	85,68		отчетный год не закончен	
2.2	Строительство низковольтных электрических сетей и сооружений	108,190	108,190	15,496	0,000	2,861	12,635	0,000	0,000	108,190	0,000	0,000	15,496	12,635	92,694	85,68			
2.2.1.	Строительство ТП	68,676	68,676	1,613	0,000	0,077	1,536	0,000	0,000	68,676	0,000	0,000	1,613	1,536	67,063	97,65			
2	ТП, СТП, КП 2016	68,676	68,676	1,613	0,000	0,077	1,536	0,000	0,000	68,676	0,000	0,000	1,613	1,536	67,063	97,65			
2.2.2.	Строительство ВЛ и КЛ	39,515	39,515	13,883	0,000	2,785	11,099	0,000	0,000	39,515	0,000	0,000	13,883	11,099	25,631	64,87			
4	КЛ 0,4 кВ - 2016	4,139	4,139	1,652	0,000	0,487	1,165	0,000	0,000	4,139	0,000	0,000	1,652	1,165	2,487	60,08			
6	ВЛ 0,4 кВ - 2016	7,735	7,735	0,761	0,000	0,422	0,339	0,000	0,000	7,735	0,000	0,000	0,761	0,339	6,974	90,17			
8	КЛ 6-10 кВ - 2016	27,640	27,640	11,470	0,000	1,875	9,595	0,000	0,000	27,640	0,000	0,000	11,470	9,595	16,170	58,50			
	Итого	207,046	207,046	37,968	6,864	10,010	27,958	13,349	0,000	178,915	0,000	0,000	37,968	27,958	169,078	81,662			

<-> В ценах отчетного года.
<-> План согласно утвержденной инвестиционной программе.
<-> Накопленным итогом за год.

* План, утвержденный приказом Управления Алтайского края по промышленности и энергетике от 04.07.2016 №34/51-ап.

Начальник ПЭО

О.Г. Беломестных