

Приложение 7.1
к инвестиционной программе ООО "БСК"
по расчету счетов эскро-счетов
на 2012-2016 годы



Отчет об исполнении инвестиционной программы (млн.руб. с НДС)
за 1 квартал 2016 года

№ №	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года		Объем финансирования 2016 год						Освоено (закрыты акты выполненных работ), млн. рублей		Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию), млн. рублей		Остаток профинансирования по результатам отчетного периода <->		Уточнение стоимости по результатам утверждения строительства в том числе за счет результатов закупок		Причины отклонений	
		план <->	факт <->	план	факт	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	факт	план	факт	план	факт	млн. руб	%	млн. руб		%
1	Техническое перевооружение и реконструкция	91,947	91,947	7,150	7,110	7,149	8,508	0,000	28,532	0,000	47,798	0,000	7,120	7,120	6,891	92,22	84,798	92,22	
1.1	Энергооборудование и повышение энергетической эффективности	91,947	91,947	7,150	7,110	7,149	8,508	0,000	28,532	0,000	47,798	0,000	7,120	7,120	6,891	92,22	84,798	92,22	
1.1.1	Приобретение спец.техники и объектов электросетевого хозяйства	32,168	32,168	6,614	6,608	6,614	7,080	0,000	7,174	0,000	11,306	0,000	6,614	6,614	6,614	79,44	25,554	79,44	
1	Приобретение спец.техники и объектов электросетевого хозяйства	32,168	32,168	6,614	6,608	6,614	7,080	0,000	7,174	0,000	11,306	0,000	6,614	6,614	6,614	79,44	25,554	79,44	
1.1.2	АИИС ТУЭ	3,095	3,095	0,258	0,256	0,258	0,838	0,000	1,062	0,000	0,939	0,000	0,258	0,258	0,258	91,66	2,837	91,66	
3	4-я очередь	3,095	3,095	0,258	0,256	0,258	0,838	0,000	1,062	0,000	0,939	0,000	0,258	0,258	0,258	91,66	2,837	91,66	
1.1.3	Реконструкция ПС Кристалл	56,684	56,684	0,247	0,245	0,247	0,590	0,000	20,296	0,000	35,553	0,000	0,247	0,247	0,247	99,57	56,438	99,57	
4	Реконструкция оборудования ОРУ, ЗРУ	27,772	27,772	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	17,742	0,000	10,030	0,000	0,000	0,000	0,000	100,00	27,772	100,00	
5	Реконструкция ОПУ	23,071	23,071	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	8,260	0,000	14,811	0,000	0,000	0,000	0,000	100,00	23,071	100,00	
7	Строительная часть	5,841	5,841	0,247	0,245	0,247	0,590	0,000	2,006	0,000	3,000	0,000	0,247	0,247	0,247	95,78	5,595	95,78	
1.1.8	Прочая реконструкция	0,000	0,000	0,030	0,030	0,030	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,030	0,030	0,030	100,00	-0,030	100,00	
	РП-33 на ПС АТИ	0,000	0,000	0,030	0,030	0,030	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,030	0,030	0,030	100,00	-0,030	100,00	
2	Новое строительство	79,851	79,851	10,949	10,949	2,861	18,566	0,000	21,560	0,000	28,977	0,000	0,000	0,000	0,000	96,42	76,990	96,42	
2.1	Прочее новое строительство (плата за технологическое присоединение)	79,851	79,851	10,949	10,949	2,861	18,566	0,000	21,560	0,000	28,977	0,000	0,000	0,000	0,000	100,00	79,851	100,00	
2.1.1.	Строительство внутриплощадочных сетей и сооружений в кв.2008	11,522	11,522	0,000	1,585	0,000	2,650	0,000	3,111	0,000	4,176	0,000	0,000	0,000	0,000	100,00	11,522	100,00	
9	КЛ 10 кВ ПП60-ПП1	1,738	1,738	0,000	0,113	0,000	0,400	0,000	0,469	0,000	0,556	0,000	0,000	0,000	0,000	100,00	1,738	100,00	
10	ПП60	9,784	9,784	0,000	1,272	0,000	2,250	0,000	2,642	0,000	3,620	0,000	0,000	0,000	0,000	100,00	9,784	100,00	
2.1.2.	Строительство внутриплощадочных сетей и сооружений в кв.2011	68,329	68,329	0,000	9,364	0,000	15,716	0,000	18,449	0,000	24,800	0,000	0,000	0,000	0,000	100,00	68,329	100,00	
1	КЛ 10 кВ РП44-ТП27	1,549	1,549	0,000	0,279	0,000	0,356	0,000	0,418	0,000	0,496	0,000	0,000	0,000	0,000	100,00	1,549	100,00	
2	КЛ 10 кВ РП44-ТП47	1,483	1,483	0,000	0,267	0,000	0,341	0,000	0,400	0,000	0,475	0,000	0,000	0,000	0,000	100,00	1,483	100,00	
3	КЛ 10 кВ ТП147-ТП48	1,633	1,633	0,000	0,294	0,000	0,376	0,000	0,441	0,000	0,522	0,000	0,000	0,000	0,000	100,00	1,633	100,00	
4	КЛ 10 кВ РП44-ТП60	1,235	1,235	0,000	0,222	0,000	0,284	0,000	0,333	0,000	0,395	0,000	0,000	0,000	0,000	100,00	1,235	100,00	
5	КЛ 10 кВ ТП60-ПП1	1,101	1,101	0,000	0,198	0,000	0,253	0,000	0,297	0,000	0,352	0,000	0,000	0,000	0,000	100,00	1,101	100,00	
6	КЛ 10 кВ РП44-ТП62	2,623	2,623	0,000	0,472	0,000	0,603	0,000	0,708	0,000	0,839	0,000	0,000	0,000	0,000	100,00	2,623	100,00	
7	ТП27	9,784	9,784	0,000	1,272	0,000	2,250	0,000	2,642	0,000	3,620	0,000	0,000	0,000	0,000	100,00	9,784	100,00	
8	ТП47	9,784	9,784	0,000	1,272	0,000	2,250	0,000	2,642	0,000	3,620	0,000	0,000	0,000	0,000	100,00	9,784	100,00	
9	ТП48	9,784	9,784	0,000	1,272	0,000	2,250	0,000	2,642	0,000	3,620	0,000	0,000	0,000	0,000	100,00	9,784	100,00	
10	ТП60	9,784	9,784	0,000	1,272	0,000	2,250	0,000	2,642	0,000	3,620	0,000	0,000	0,000	0,000	100,00	9,784	100,00	
11	ТП61	9,784	9,784	0,000	1,272	0,000	2,250	0,000	2,642	0,000	3,620	0,000	0,000	0,000	0,000	100,00	9,784	100,00	
12	ТП62	9,784	9,784	0,000	1,272	0,000	2,250	0,000	2,642	0,000	3,620	0,000	0,000	0,000	0,000	100,00	9,784	100,00	
2.2	Строительство низковольтных электрических сетей и сооружений	0,000	0,000	2,861	0,000	2,861	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-2,861	-2,861		
2.2.1.	Строительство ТП	0,000	0,000	0,077	0,000	0,077	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-0,077	-0,077		
2	ТП, СТП, КТП 2016	0,000	0,000	0,077	0,000	0,077	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-0,077	-0,077		
2.2.2.	Строительство ВЛ и КЛ	0,000	0,000	2,785	0,000	2,785	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-2,785	-2,785		
4	КЛ 0,4 кВ - 2016	0,000	0,000	0,487	0,000	0,487	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-0,487	-0,487		
6	ВЛ 0,4 кВ - 2016	0,000	0,000	0,422	0,000	0,422	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-0,422	-0,422		
7	ВЛ 6 кВ - 2016	0,000	0,000	1,875	0,000	1,875	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-1,875	-1,875		
8	КЛ 6 кВ - 2016	0,000	0,000	1,875	0,000	1,875	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-1,875	-1,875		
	Итого	171,798	171,798	10,011	18,058	10,010	26,874	0,000	50,092	0,000	76,774	0,000	7,120	7,120	6,891	94,173	161,788	94,173	

<-> В ценах отчетного года.
<-> План согласно утвержденной инвестиционной программе.
<-> Накопленным итогом за год.

* План, утвержденный приказом Управления Алтайского края по промышленности и энергетике от 28.09.2012 №34/97/1-ал.

(Handwritten signature)

Начальник ПЭО

О.Г. Беломестных

Приложение 7.2

к инвестиционной программе ООО "БСК"
по развитию систем электроснабжения
на 2012-2016 годы

**Отчет об исполнении основных этапов работ по реализации инвестиционной программы (млн.руб. с НДС)
за 1 квартал 2016 года**



№ №	Наименование объекта	Плановой объем финансирования, млн. руб.					Фактически профинансировано, млн. руб.					Отклонение фактической стоимости работ по плановой стоимости, млн. руб.					Фактически освоено (закрыто актами выполненных работ), млн. руб.					Технические характеристики созданных объектов*						
		всего	ПИР	СМР	оборудование и материалы	прочие	всего	ПИР	СМР	оборудование и материалы	прочие	всего	ПИР	СМР	оборудование и материалы	прочие	всего	ПИР	СМР	оборудование и материалы	прочие	год ввода в эксплуатацию	нормативный срок службы, лет	тип опор	марка кабеля	протяженность, км	иные объекты	
1	Техническое перевооружение и реконструкция энергоснабжения и повышение энергетической эффективности	91,947	0,068	7,383	80,673	3,823	7,150	0,000	0,971	6,906	0,029	-84,798	-0,068	-6,412	-73,767	-3,794	7,149	0,000	0,971	6,906	0,029							
1.1	Приобретение спецтехники и объектов электросетевого хозяйства	32,168	0,000	0,000	32,168	0,000	6,614	0,000	0,000	6,614	0,000	-25,554	0,000	-25,554	0,000	6,614	0,000	0,000	0,000	6,614	0,000							
1.1.1	АВИС ТУЭ	3,095	0,068	1,447	1,639	0,541	0,258	0,000	0,142	0,116	0,000	-2,837	-0,068	-1,305	-0,923	-0,541	0,258	0,000	0,142	0,116	0,000							
3	4-я очередь	3,095	0,068	1,447	1,639	0,541	0,258	0,000	0,142	0,116	0,000	-2,837	-0,068	-1,305	-0,923	-0,541	0,258	0,000	0,142	0,116	0,000							
1.1.3	Реконструкция ПС Кристалл	56,684	0,000	5,936	47,466	3,283	0,247	0,000	0,000	0,000	0,000	-56,438	0,000	-5,936	-47,466	-3,283	0,247	0,000	0,000	0,000	0,000							
4	Реконструкция оборудования ОРУ ЗРУ	27,772	0,000	3,451	22,417	1,904	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-27,772	0,000	-3,451	-22,417	-1,904	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000							
5	Реконструкция ОПУ	23,071	0,000	2,485	19,389	1,197	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-23,071	0,000	-2,485	-19,389	-1,197	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000							
7	Строительная сеть	5,841	0,000	0,000	5,660	0,181	0,247	0,000	0,000	0,000	0,000	-5,595	0,000	-5,595	0,000	0,247	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000							
1.1.8	Прочая реконструкция	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000								
2	Новое строительство	79,851	2,103	33,179	41,490	3,079	2,861	0,000	0,829	0,175	0,029	-79,851	-2,103	-33,179	-41,490	-3,079	2,861	0,000	0,829	0,175	0,029							
2.1	Прочее новое строительство (плата за технологическое присоединение)	79,851	2,103	33,179	41,490	3,079	2,861	0,000	0,829	0,175	0,029	-79,851	-2,103	-33,179	-41,490	-3,079	2,861	0,000	0,829	0,175	0,029							
2.1.1	Строительство внутриплощадочных сетей и сооружений в кв.2008	11,522	0,320	4,787	5,969	0,446	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-11,522	-0,320	-4,787	-5,969	-0,446	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000							
9	КЛ 10 кВ ПП30-ПП31	1,738	0,283	0,593	0,767	0,095	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-1,738	-0,283	-0,593	-0,767	-0,095	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000							
10	ПП30	9,784	0,037	4,194	5,202	0,351	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-9,784	-0,037	-4,194	-5,202	-0,351	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000							
2.1.2	Строительство внутриплощадочных сетей и сооружений в кв.2011	68,229	1,783	28,392	35,521	2,633	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-68,229	-1,783	-28,392	-35,521	-2,633	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000							
1	КЛ 10 кВ РП44-ПП27	1,549	0,247	0,518	0,700	0,084	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-1,549	-0,247	-0,518	-0,700	-0,084	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000							
2	КЛ 10 кВ РП44-ПП47	1,483	0,241	0,492	0,669	0,081	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-1,483	-0,241	-0,492	-0,669	-0,081	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000							
3	КЛ 10 кВ РП44-ПП48	1,633	0,260	0,557	0,727	0,088	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-1,633	-0,260	-0,557	-0,727	-0,088	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000							
4	КЛ 10 кВ РП44-ПП60	1,235	0,212	0,387	0,566	0,069	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-1,235	-0,212	-0,387	-0,566	-0,069	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000							
5	КЛ 10 кВ РП60-ПП61	1,101	0,202	0,353	0,483	0,063	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-1,101	-0,202	-0,353	-0,483	-0,063	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000							
6	КЛ 10 кВ РП44-ПП62	2,623	0,307	0,922	1,164	0,140	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-2,623	-0,307	-0,922	-1,164	-0,140	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000							
7	ПП27	9,784	0,037	4,194	5,202	0,351	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-9,784	-0,037	-4,194	-5,202	-0,351	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000							
8	ПП47	9,784	0,037	4,194	5,202	0,351	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-9,784	-0,037	-4,194	-5,202	-0,351	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000							
9	ПП48	9,784	0,037	4,194	5,202	0,351	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-9,784	-0,037	-4,194	-5,202	-0,351	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000							
10	ПП60	9,784	0,037	4,194	5,202	0,351	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-9,784	-0,037	-4,194	-5,202	-0,351	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000							
11	ПП61	9,784	0,037	4,194	5,202	0,351	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-9,784	-0,037	-4,194	-5,202	-0,351	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000							
12	ПП62	9,784	0,037	4,194	5,202	0,351	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-9,784	-0,037	-4,194	-5,202	-0,351	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000							
2.2	Строительство низковольтных электрических сетей и сооружений	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2,861	0,000	0,829	0,175	0,029	2,861	0,000	0,829	0,175	0,029	2,861	0,000	0,829	0,175	0,029							
2.2.1	Строительство ПП	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,077	0,000	0,077	0,000	0,000	0,077	0,000	0,077	0,000	0,000	0,077	0,000	0,077	0,000	0,000							

№ п/п	Наименование объекта	Плановой объем финансирования, млн. руб.					Фактически профинансировано, млн. руб.					Отклонение фактической стоимости работ по плановой стоимости, млн. руб.					Фактически освоено (закрото акциями выполненных работ), млн. руб.					Технические характеристики созданных объектов - линии электропередачи								
		всего	ПИР	СМР	оборудование и материалы	прочие	всего	ПИР	СМР	оборудование и материалы	прочие	всего	ПИР	СМР	оборудование и материалы	прочие	всего	ПИР	СМР	оборудование и материалы	прочие	год ввода в эксплуатацию	количество и марка силовых трансформаторов, шт.	год ввода в эксплуатацию	нормативный срок службы, лет	тип опор	марка кабеля	прочность, кг	иные объекты	
																														год ввода в эксплуатацию
2	ПД, СПД, КТП - 2016	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,077	0,000	0,077	0,000	0,000	0,000	0,077	0,000	0,077	0,000	0,000									
2.2.2.	Строительство ВЛ и КЛ	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2,785	0,000	0,752	0,175	0,029	0,000	2,785	0,000	0,752	0,175	0,029							3,384		
4	КЛ 0,4 кВ - 2016	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,487	0,000	0,027	0,000	0,487	0,000	0,421	0,040	0,027	0,000	0,487	0,000	0,421	0,040	0,027	2016		30		АЛЭСШн 4х150, 4х70, 4х16	0,748			
6	ВЛ 0,4 кВ - 2016	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,422	0,000	0,099	0,000	0,422	0,000	0,323	0,099	0,000	0,000	0,422	0,000	0,323	0,099	0,000	2016		30	ж/б, дерево на ж/б	СИП-4 4х25, СИП-4 4х25	0,615			
8	КЛ 6 кВ - 2016	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,875	0,000	0,037	0,002	1,875	0,000	0,008	0,037	0,002	0,000	1,875	0,000	0,008	0,037	0,002	2016		30		АСБ 10 3х185, 3х150, 3х120	2,021			
	Итого	171,798	2,171	40,562	122,163	6,903	10,011	0,000	1,800	7,081	0,059	-161,788	-2,171	-38,762	-115,082	-6,844	10,010	0,000	1,800	7,081	0,059									

Начальник ПЭО



О.Г. Беломестных


Приложение 8
к инвестиционной программе ООО "БСК"
по развитию систем электроснабжения
на 2012-2016 годы

Отчет об источниках финансирования инвестиционной программы, млн. рублей (без НДС) за 1 квартал 2016 года


 Утверждаю
 Генеральный директор
 ООО "Барнаульская сетевая компания"
 С.А. Портнягин
 М.П.

№ №	Источник финансирования	Объем финансирования 2016 год												Причины отклонений отчетный год не закончен
		всего		I кв.		II кв.		III кв.		IV кв.		факт		
		план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт			
1	Собственные средства	145,592	8,483	15,304	8,483	22,774	8,483	42,451	8,483	65,063	8,483			
1.1.	Прибыль, направляемая на инвестиции:	98,346	2,425	9,279	2,425	15,564	2,425	18,271	2,425	55,232	2,425			
1.1.1.	в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе	30,675	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	30,675	0,000			
1.1.2.	в т.ч. прибыль со свободного сектора													
1.1.3.	в т.ч. от технологического присоединения (для электросетевых компаний)	67,670	2,425	9,279	2,425	15,564	2,425	18,271	2,425	24,557	2,425			
1.1.3.1.	в т.ч. от технологического присоединения генерации													
1.1.3.2.	в т.ч. от технологического присоединения потребителей	67,670	2,425	9,279	2,425	15,564	2,425	18,271	2,425	24,557	2,425			
1.1.4.	Прочая прибыль													
1.2.	Амортизация	47,246	6,058	6,025	6,058	7,210	6,058	24,180	6,058	9,831	6,058			
1.2.1.	Амортизация, учтенная в тарифе	25,075	6,058	6,025	6,058	7,210	6,058	11,840	6,058	0,000	6,058			
1.2.2.	Прочая амортизация	22,171						12,340		9,831				
1.2.3.	Недоиспользованная амортизация прошлых лет													
1.3.	Возврат НДС													
1.4.	Прочие собственные средства													
1.4.1.	в т.ч. средства долгосрочные													
1.5.	Остаток собственных средств на начало года													
2.	Привлеченные средства, в т.ч.:													
2.1.	Кредиты													
2.2.	Облигационные займы													
2.3.	Займы организаций													
2.4.	Бюджетное финансирование													
2.5.	Средства внешних инвесторов													
2.6.	Использование лизинга													
2.7.	Прочие привлеченные средства													
	ВСЕГО источников финансирования	145,592	8,483	15,304	8,483	22,774	8,483	42,451	8,483	65,063	8,483	0,000	0,000	65,063
	для ОГК/ПТК, в том числе													
	ДПМ													
	вне ДПМ													

Начальник ПЭО



О.Г. Беломестных

№ п/п	Наименование проекта	Ввод мощностей												Выход мощностей														
		план <1>						факт						план <1>						факт								
		МВт, Гкал/час, км, МВА						МВт, Гкал/час, км, МВА						МВт, Гкал/час, км, МВА						МВт, Гкал/час, км, МВА								
		И кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	2016 г.		И кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	2016 г.		И кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	2016 г.	И кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	2016 г.	И кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	2016 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22							
7	ТП27				2	2																						
8	ТП47				2	2																						
9	ТП48				2	2																						
10	ТП60				2	2																						
11	ТП61				2	2																						
12	ТП62				2	2																						
2.2	Строительство низковольтных электрических сетей и сооружений																											
2.2.1.	Строительство ТП																											
2	ТП, СТП, КТП 2016																											
2.2.2.	Строительство ВЛ и КЛ																											
4	КЛ 0,4 кВ - 2016						3,384				3,384																	
6	ВЛ 0,4 кВ - 2016						0,748				0,748																	
8	КЛ 6 кВ - 2016						0,615				0,615																	
	Итого						2,021				2,021																	

<1> План в соответствии с утвержденной инвестиционной программой.

Начальник ПЭО



О.Г. Беломестных