

Приложение 9
к инвестиционной программе ООО "БСК"
по развитию систем электроснабжения
на 2012-2019 годы

**Отчет о вводах/выводах объектов
за 1 полугодие 2016 года**



№ п/п	Наименование проекта	Ввод мощностей																				
		план <1>						факт														
		И кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	2016 г.	И кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	2016 г.	факт										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
1	Техническое перевооружение и реконструкция																					
1.1	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности																					
1.1.1	Приобретение спец. техники и объектов электросетевого хозяйства																					
1	Приобретение спец. техники и объектов электросетевого хозяйства							1,014 кв; 3,66 МВА														
1.1.2	АИИСТУЭ																					
3	4-я очередь																					
1.1.3	Реконструкция ПС Кристалл																					
8	монтаж оборудования ОРУ (2-я очередь)																					
9	реконструкция оборудования ЗРУ (2-я очередь)																					
10	реконструкция ОПУ (2-я очередь)																					
1.1.8	Прочая реконструкция																					
	РП-33 на ПС АТИ																					
2	Новое строительство																					
2.2	Строительство низковольтных электрических сетей и сооружений																					
2.2.1.	Строительство ТП																					
2	ТП, СТП, КТП 2016																					
2.2.2.	Строительство ВЛ и КЛ						11,213	0,000			11,213											
4	КЛ 0,4 кВ - 2016						1,5115	0,000			1,512											
6	ВЛ 0,4 кВ - 2016						1,612	0,000			1,612											
8	КЛ 6-10 кВ - 2016						8,090	0,000			8,090											
	Итого																					

<1> План в соответствии с утвержденной инвестиционной программой.

Начальник ПЭО

О.Г. Беломестных