

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к отчету за 1 квартал 2016 года
по выполнению инвестиционной программы
ООО «Барнаульская сетевая компания» по развитию систем
электроснабжения на 2012-2016 годы

Инвестиционная программа ООО «Барнаульская сетевая компания» на 2012-2016 годы утверждена приказами управления Алтайского края по промышленности и энергетике от 04.08.2011 №34/69/1-АП, от 28.09.2012 №34/97/1-АП (новая редакция).

Руководствуясь п.п.3, 9, 67, 68 Правил утверждения инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, утвержденных постановлением Правительства РФ от 01.12.2009 №977 «Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики» (далее – Правила), письмом Заместителя Министра энергетики Кравченко В.М. от 03.02.2016 №ВК-977/09, ООО «Барнаульская сетевая компания» письмом от 29.02.2016 №171 направило в Управление Алтайского края по промышленности и энергетике проект изменений в Инвестиционную программу по развитию систем электроснабжения на 2012-2016 годы (далее – Управление, Программа), утвержденную приказом Управления от 31.12.2015 №34/86-ап.

В связи с временными техническими ограничениями размещения на официальном сайте ФГИС «Единый Портал государственных и муниципальных услуг» информации, предусмотренной постановлениями Правительства РФ от 01.12.2009 №977 и от 21.01.2004 №24, опубликование которой должно осуществляться субъектами электроэнергетики на указанном официальном сайте, проект изменений в Программу, подписанный с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи, направлен на электронных носителях информации.

В связи с отсутствием предложений и замечаний в проект Программы (Сводка поступивших предложений прилагается) письмом ООО «БСК» от 31.03.2016 №291 в Управление направлены на согласование и утверждение корректировка на 2016 год и продление Программы до 2019 года.

В соответствии с письмом Управления от 06.04.2016 №34/ПА/908 проект Программы ООО «БСК» принят к рассмотрению.

Проект Инвестиционной программы ООО «Барнаульская сетевая компания» по развитию системы электроснабжения на 2012-2019 годы размещен на официальном сайте ООО «БСК» в сети Интернет по адресу:

https://www.bsk22.ru/about/investment_program/

Также проект Инвестиционной программы ООО «Барнаульская сетевая компания» размещен на официальном сайте Управления Алтайского края по промышленности и энергетике в сети Интернет по адресу:

http://www.alt-prom.ru/energetika/Invest/Proekty_IP/BSK/index.php .

За 1 квартал 2016 года предприятием освоено финансовых средств по выполнению Инвестиционной программы на сумму 8,483 млн. руб. (здесь и далее по тексту финансовые показатели указаны без учета НДС), в том числе:

№ п/п	Наименование объекта	Объем финансирования 2016 года, млн.руб. (*)	
		План на год	Факт 1 квартала
1	2	3	4
1.	Техническое перевооружение и реконструкция	77,921	6,058
1.1.	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	77,921	6,058
1.1.1.	Приобретение спец.техники и объектов электросетевого хозяйства	27,261	5,605
1.1.2.	АИИС ТУЭ	2,623	0,219
1.1.3.	Реконструкция ПС Кристалл	48,037	0,209
1.1.8.	Прочее	0,000	0,025
	<i>Реконструкция РП-33</i>	<i>0,000</i>	<i>0,025</i>
2.	Новое строительство	67,671	2,425
2.1.	Прочее новое строительство (плата за технологическое присоединение)	67,671	0,000
2.1.1.	Строительство внутриплощадочных сетей и сооружений в кв.2008	9,765	0,000
2.1.2.	Строительство внутриплощадочных сетей и сооружений в кв.2011	57,906	0,000
2.2.	Строительство низковольтных электрических сетей и сооружений	0,000	2,425
2.2.1.	Строительство ТП	0,000	0,065
2.2.2.	Строительство ВЛ и КЛ	0,000	2,360
	Итого	145,592	8,483

* План в соответствии с утвержденной Инвестиционной программой, факт – в соответствии с проектом корректировки Программы на 2016 года и продления Программы до 2019 года.

По техническому перевооружению за отчетный период Обществом приобретен экскаватор-погрузчик JСХ 4СХ, сумма покупки составила 5,605 млн.руб.

В рамках реконструкции начаты работы по созданию четвертой очереди АИИС ТУЭ - на сумму 0,219 млн.руб., на ПС Кристалл выполнены строительные работы - 0,209 млн.руб. Начаты работы по реконструкции РП-33 – 0,025 млн.руб.

По мероприятиям нового строительства (технологическое присоединение) построены электрические сети протяженностью 3,384 км. Общая сумма затрат на строительство ТП и ЛЭП составила 2,425 млн. руб.

Расшифровки по объектам даны в приложениях № 7.1 и № 7.2.

Затраты по источникам финансирования составили:

№ п/п	Источники финансирования капитальных вложений	Факт 1 кв. 2016 года, млн.руб.
1.	Амортизация	6,058
2.	Прибыль от технологического присоединения потребителей	2,425
3.	Инвестиционная составляющая в тарифах	0,000
4.	Привлеченные средства	0,000
	Итого	8,483


В 1 квартале 2016 года потери в электрических сетях ООО «БСК» снизились на 6,37 процентных пункта относительно аналогичного периода прошлого года, в том числе и в результате выполнения мероприятий Инвестиционной программы:

Показатель	1 кв. 2015 года	1 кв. 2016 года	Отклонение, %
Поступление в сеть, тыс. кВт*ч	438 861,861	431 530,457	
Потери, тыс. кВт*ч	78 284,649	49 489,545	
Процент потерь, %	17,84	11,47	-6,37

Увеличения резерва для присоединения потребителей по центрам питания напряжением 35 кВ и выше в 2015 году не было. Увеличение запланировано в конце 2016 года после установки третьего трансформатора на ПС Кристалл.

В своей деятельности и при выполнении Инвестиционной программы Общество руководствуется Федеральным законом от 18.07.2011 №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», информация регулярно размещается на Официальном сайте РФ zakupki.gov.ru.

Начальник ПЭО



О.Г. Беломестных