

Отчет об исполнении инвестиционной программы (млн.руб. с НДС)  
за 9 месяцев 2016 года



№ п/п	Наименование объекта	Остаток стоимости <1> на начало года	Объем финансирования 2016 год *												Остаток по результатам отчетного периода <1>	млн. рублей	%	Уточнения по результатам утвержденной ПСД	Уточнения по стоимости по результатам закупок процедур	Причины отклонений				
			всего		I кв.		II кв.		III кв.		IV кв.		за отчетный квартал	за отчетный квартал										
			план <2>	факт <3>	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт												
1	Техническое перевооружение и реконструкция	98,855	98,855	42,743	6,864	7,149	7,918	15,323	13,349	20,271	0,000	70,724	0,000	26,809	20,271	42,743	20,271	26,809	7,430	56,113	56,76	56,76	отчетный год не закончен	
1.1	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	98,855	98,855	42,743	6,864	7,149	7,918	15,323	13,349	20,271	0,000	70,724	0,000	26,809	20,271	42,743	20,271	26,809	7,430	56,113	56,76	56,76		
1.1.1	Приобретение спец.техники и объектов электросетевого хозяйства	20,866	20,866	26,832	6,608	6,614	7,080	12,765	7,174	7,453	0,004	0,004	0,000	26,832	7,453	26,832	7,453	26,809	7,430	-5,966	-28,59	-28,59		
1	Приобретение спец.техники и объектов электросетевого хозяйства	20,866	20,866	26,832	6,608	6,614	7,080	12,765	7,174	7,453	0,004	0,004	0,000	26,832	7,453	26,832	7,453	26,809	7,430	-5,966	-28,59	-28,59		
1.1.2	АИИС ТУЭ	7,217	7,217	5,229	0,256	0,258	0,838	1,249	1,062	3,721	5,062	5,062	0,000	5,229	3,721	5,229	3,721	0,000	0,000	1,989	1,989	27,55	27,55	
1.1.3	Реконструкция ПС Кристалл	65,659	65,659	9,855	0,000	0,247	0,000	1,296	0,000	8,313	65,659	0,000	9,855	8,313	9,855	8,313	9,855	8,313	0,000	0,000	55,803	84,99	84,99	
8	монтаж оборудования ОРУ (2-я очередь)	19,033	19,033	3,868	0,000	0,000	0,000	0,359	0,000	3,509	19,033	0,000	3,868	3,509	3,868	3,509	3,868	3,509	0,000	0,000	15,165	79,68	79,68	
9	конструкция оборудования ЗРУ (2-я очередь)	2,131	2,131	2,132	0,000	0,000	0,000	0,149	0,000	1,984	2,131	0,000	2,132	1,984	2,132	1,984	2,132	1,984	0,000	0,000	-0,002	-0,08	-0,08	
10	реконструкция ОПУ (2-я очередь)	11,740	11,740	0,389	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,389	11,740	0,000	0,389	0,389	0,389	0,389	0,389	0,389	0,000	0,000	11,351	96,68	96,68	
11	монтаж трансформатора ТДН25000/110/10	30,520	30,520	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	30,520	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	30,520	100,00	100,00		
12	строительная часть (2-я очередь)	2,235	2,235	3,466	0,000	0,247	0,000	0,789	0,000	2,431	2,235	0,000	3,466	2,431	3,466	2,431	3,466	2,431	0,000	0,000	-1,231	-55,08	-55,08	
1.1.8	Прочая реконструкция	5,113	5,113	0,826	0,000	0,030	0,000	0,013	5,113	0,784	0,000	0,000	0,826	0,784	0,826	0,784	0,826	0,784	0,000	0,000	4,286	83,84	83,84	
	РП-33 на ПС АТИ	5,113	5,113	0,826	0,000	0,030	0,000	0,013	5,113	0,784	0,000	0,000	0,826	0,784	0,826	0,784	0,826	0,784	0,000	0,000	4,286	83,84	83,84	
2	Новое строительство	108,190	108,190	61,192	0,000	2,861	0,000	12,635	0,000	45,696	108,190	0,000	61,192	45,696	61,192	45,696	61,192	45,696	11,188	46,999	46,999	43,44	43,44	
2.2	Строительство низковольтных электрических сетей и сооружений	108,190	108,190	61,192	0,000	2,861	0,000	12,635	0,000	45,696	108,190	0,000	61,192	45,696	61,192	45,696	61,192	45,696	11,188	46,999	46,999	43,44	43,44	
2.2.1.	Строительство ТП	68,676	68,676	25,285	0,000	0,077	0,000	1,536	0,000	23,673	68,676	0,000	25,285	23,673	25,285	23,673	25,285	23,673	0,325	43,390	43,390	63,18	63,18	
2	ТП, СТП, КТП 2016	68,676	68,676	25,285	0,000	0,077	0,000	1,536	0,000	23,673	68,676	0,000	25,285	23,673	25,285	23,673	25,285	23,673	0,325	43,390	43,390	63,18	63,18	
2.2.2.	Строительство ВЛ и КЛ	39,515	39,515	35,906	0,000	2,785	0,000	11,099	0,000	22,023	39,515	0,000	35,906	22,023	35,906	22,023	35,906	22,023	10,863	3,608	3,608	9,13	9,13	
4	КЛ 0,4 кВ - 2016	4,139	4,139	4,704	0,000	0,487	0,000	1,165	0,000	3,051	4,139	0,000	4,704	3,051	4,704	3,051	4,704	3,051	0,799	-0,565	-0,565	-13,64	-13,64	
6	ВЛ 0,4 кВ - 2016	7,735	7,735	1,033	0,000	0,422	0,000	0,339	0,000	0,273	7,735	0,000	1,033	0,273	1,033	0,273	1,033	0,273	0,969	6,702	6,702	86,64	86,64	
8	КЛ 6-10 кВ - 2016	27,640	27,640	30,169	0,000	1,875	0,000	9,595	0,000	18,699	27,640	0,000	30,169	18,699	30,169	18,699	30,169	18,699	9,772	-2,529	-2,529	-9,15	-9,15	
	Итого	207,046	207,046	103,934	8,664	10,010	7,918	27,958	13,349	65,966	178,915	0,000	103,934	65,966	103,934	65,966	103,934	65,966	18,619	103,111	103,111	49,801	49,801	

<1> - В день отчетного года.  
<2> - План согласно утвержденной инвестиционной программе.  
<3> - Накопленным итогом за год.

\* План, утвержденный приказом Управления Алтайского края по промышленности и энергетике от 04.07.2016 №634/51-ап.

Начальник ПЭО

О.Г. Беломестных



Приложение 7.2  
к инвестиционной программе ООО "БСК"  
по развитию систем электроснабжения  
на 2012-2019 годы

### Отчет об исполнении основных этапов работ по реализации инвестиционной программы (млн.руб. с НДС) за 9 месяцев 2016 года



№ п/п	Наименование объекта	Планируемый объем финансирования, млн. руб.					Фактически профинансировано, млн. руб.					Отклонение фактической стоимости работ по плановой стоимости, млн. руб.					Фактически освоено (закрыто) акциями выполненных работ, млн. руб.					Удельные характеристики создаваемых объектов <sup>1</sup> (типая электросети)										
		всего	ПИР	СМР	оборудование и материалы	прочие	всего	ПИР	СМР	оборудование и материалы	прочие	всего	ПИР	СМР	оборудование и материалы	прочие	всего	ПИР	СМР	оборудование и материалы	прочие	год ввода в эксплуатацию, тыс. шт.	год ввода в эксплуатацию, тыс. шт.	нормативный срок службы, лет	нормативный срок службы, лет	тип опор	марка кабеля	протяженность, км	линейные объекты			
1	ВСЕГО	39,855	0,000	70,794	28,062	0,000	42,743	0,000	7,206	35,385	0,051	-56,113	0,000	-63,488	7,324	0,051	42,743	0,000	7,206	35,385	0,051											
1.1	Техническое перевооружение и реконструкция энергосбережение и повышение энергетической эффективности	98,855	0,000	70,794	28,062	0,000	42,743	0,000	7,206	35,385	0,051	-56,113	0,000	-63,488	7,324	0,051	42,743	0,000	7,206	35,385	0,051											
1.1.1	Приобретение спецтехники и объектов электросетевого хозяйства	20,866	0,000	0,000	20,866	0,000	26,832	0,000	0,000	26,832	0,000	5,966	0,000	0,000	5,966	0,000	26,832	0,000	0,000	26,832	0,000											
1	Приобретение спецтехники и объектов электросетевого хозяйства	20,866	0,000	0,000	20,866	0,000	26,832	0,000	0,000	26,832	0,000	5,966	0,000	0,000	5,966	0,000	26,832	0,000	0,000	26,832	0,000											
1.1.2	АМИС ТУЭ	7,217	0,000	3,750	3,468	0,000	5,229	0,000	1,767	3,453	0,009	-1,989	0,000	-1,982	-0,015	0,009	5,229	0,000	1,767	3,453	0,009											
3	4-я очередь	7,217	0,000	3,750	3,468	0,000	5,229	0,000	1,767	3,453	0,009	-1,989	0,000	-1,982	-0,015	0,009	5,229	0,000	1,767	3,453	0,009											
1.1.3	Реконструкция ПС Кристалл	65,659	0,000	19,033	0,000	0,000	3,868	0,000	4,752	5,078	0,026	-55,803	0,000	-60,907	5,078	0,026	9,855	0,000	4,752	5,078	0,026											
8	монтаж оборудования ОРУ (2-я очередь)	19,033	0,000	0,000	19,033	0,000	3,868	0,000	4,752	5,078	0,026	-55,803	0,000	-60,907	5,078	0,026	9,855	0,000	4,752	5,078	0,026											
9	реконструкция оборудования ЗРУ (2-я очередь)	2,131	0,000	2,131	0,000	0,000	2,132	0,000	0,175	1,950	0,008	0,002	0,000	-1,956	1,950	0,008	2,132	0,000	0,175	1,950	0,008											
10	реконструкция оборудования ЗРУ (2-я очередь)	11,740	0,000	11,740	0,000	0,000	3,889	0,000	0,389	0,000	0,000	-11,551	0,000	-11,551	0,000	0,000	3,889	0,000	0,389	0,000	0,000											
11	монтаж трансформатора ТДН2-5000/110/10	30,520	0,000	30,520	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-30,520	0,000	-30,520	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000											
12	строительная часть (2-я очередь)	2,235	0,000	2,235	0,000	0,000	3,466	0,000	2,733	0,733	0,000	1,231	0,000	0,498	0,733	0,000	3,466	0,000	2,733	0,733	0,000											
1.1.8	Прочая реконструкция	5,113	0,000	1,385	3,727	0,000	0,826	0,000	0,787	0,022	0,017	-4,286	0,000	-4,598	-3,705	0,017	0,826	0,000	0,787	0,022	0,017											
1.1.8	РЕ-53 на ПС АТИ	5,113	0,000	1,385	3,727	0,000	0,826	0,000	0,787	0,022	0,017	-4,286	0,000	-4,598	-3,705	0,017	0,826	0,000	0,787	0,022	0,017											
2	Новое строительство	108,190	0,000	108,190	0,000	0,000	61,192	0,000	61,192	0,000	0,000	-46,999	0,000	-46,999	0,000	0,000	61,192	0,000	61,192	0,000	0,000											
2.2	Строительство высоковольтных электрических сетей и сооружений	108,190	0,000	108,190	0,000	0,000	61,192	0,000	61,192	0,000	0,000	-46,999	0,000	-46,999	0,000	0,000	61,192	0,000	61,192	0,000	0,000											
2.2.1.	Строительство ТП	68,676	0,000	68,676	0,000	0,000	25,285	0,000	25,285	0,000	0,000	-43,390	0,000	-43,390	0,000	0,000	25,285	0,000	25,285	0,000	0,000											
2	ТП, СТП, КТП 2016	68,676	0,000	68,676	0,000	0,000	25,285	0,000	25,285	0,000	0,000	-43,390	0,000	-43,390	0,000	0,000	25,285	0,000	25,285	0,000	0,000											
2.2.2.	Строительство ВЛ и КЛ	39,515	0,000	39,515	0,000	0,000	35,906	0,000	35,906	0,000	0,000	-3,608	0,000	-3,608	0,000	0,000	35,906	0,000	35,906	0,000	0,000											
4	КЛ 0,4 кВ - 2016	4,139	0,000	4,139	0,000	0,000	4,704	0,000	4,704	0,000	0,000	0,565	0,000	0,565	0,000	0,000	4,704	0,000	4,704	0,000	0,000			2016	30	0	АПВ6ШВ 4х150,4х120,4х70, 4х50,4х16	17,742	4,7155			
6	ВЛ 0,4 кВ - 2016	7,755	0,000	7,755	0,000	0,000	1,033	0,000	1,033	0,000	0,000	-6,702	0,000	-6,702	0,000	0,000	1,033	0,000	1,033	0,000	0,000			2016	30	0	СИП-4 2х25,4х25, СИП-2 3х35,3х50 на ж/б	2,2550	2,2550			
8	КЛ 6-10 кВ - 2016	27,640	0,000	27,640	0,000	0,000	30,169	0,000	30,169	0,000	0,000	2,529	0,000	2,529	0,000	0,000	30,169	0,000	30,169	0,000	0,000			2016	30	0	АСБ 10 3х185, 3х150, 3х120	10,7715	19,426			
	Итого	207,046	0,000	178,984	28,062	0,000	103,934	0,000	68,498	35,385	0,051	-103,111	0,000	-110,486	7,324	0,051	103,934	0,000	68,498	35,385	0,051											

Начальник ПЭО

О.Г. Беломестных



Приложение 8  
к инвестиционной программе ООО "БСК"  
по развитию систем электроснабжения  
на 2012-2019 годы

**Отчет об источниках финансирования инвестиционной программы, млн. рублей (без НДС)  
за 9 месяцев 2016 года**



№ №	Источник финансирования	Объем финансирования 2016 год												Причины отклонений отчетный год не закончен
		всего		I кв.		II кв.		III кв.		IV кв.		факт		
		план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт			
<b>1</b>	<b>Собственные средства</b>	<b>175,462</b>	<b>63,942</b>	<b>5,817</b>	<b>8,483</b>	<b>6,710</b>	<b>23,693</b>	<b>13,388</b>	<b>31,766</b>	<b>149,548</b>				
1.1.	Прибыль, направляемая на инвестиции:	118,702	27,719	0,000	2,425	0,000	10,707	0,000	14,587	118,702				
1.1.1.	в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе	27,015	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	27,015				
1.1.2.	в т.ч. прибыль со свободного сектора													
1.1.3.	в т.ч. от технологического присоединения (для электросетевых компаний)	91,687	27,719	0,000	2,425	0,000	10,707	0,000	14,587	91,687				
1.1.3.1.	в т.ч. от технологического присоединения генерации													
1.1.3.2.	в т.ч. от технологического присоединения потребителей	91,687	27,719	0,000	2,425	0,000	10,707	0,000	14,587	91,687				
1.1.4.	Прочая прибыль													
1.2.	Амортизация	56,761	36,223	5,817	6,058	6,710	12,986	13,388	17,179	30,846				
1.2.1.	Амортизация, учтенная в тарифе	56,761	36,223	5,817	6,058	6,710	12,986	13,388	17,179	30,846				
1.2.2.	Прочая амортизация													
1.2.3.	Неиспользованная амортизация прошлых лет													
1.3.	Возврат НДС													
1.4.	Прочие собственные средства													
1.4.1.	в т.ч. средства допэмиссии													
1.5.	Остаток собственных средств на начало года													
<b>2.</b>	<b>Привлеченные средства, в т.ч.:</b>	<b>0,000</b>	<b>24,138</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>24,138</b>	<b>0,000</b>				
2.1.	Кредиты	0,000	24,138	0,000		0,000		0,000	24,138	0,000				
2.2.	Облигационные займы													
2.3.	Займы организаций													
2.4.	Бюджетное финансирование													
2.5.	Средства внешних инвесторов													
2.6.	Использование лизинга													
2.7.	Прочие привлеченные средства													
	<b>ВСЕГО источников финансирования</b>	<b>175,462</b>	<b>88,080</b>	<b>5,817</b>	<b>8,483</b>	<b>6,710</b>	<b>23,693</b>	<b>13,388</b>	<b>55,904</b>	<b>149,548</b>				отчетный год не закончен
	для ОГК/ТЭК, в том числе													
	ДПМ													
	вне ДПМ													

Начальник ПЭО

О.Г. Беломестных



Отчет о вводах/выводах объектов за 9 месяцев 2016 года



№ п/п	Наименование проекта	Ввод мощностей												Вывод мощностей											
		план <I>						факт						план <I>						факт					
		кв.	кв.	кв.	кв.	кв.	кв.	кв.	кв.	кв.	кв.	кв.	кв.	кв.	кв.	кв.	кв.	кв.	кв.	кв.	кв.	кв.	кв.		
МВт, Гкал/час, км, МВА		МВт, Гкал/час, км, МВА		МВт, Гкал/час, км, МВА		МВт, Гкал/час, км, МВА		МВт, Гкал/час, км, МВА		МВт, Гкал/час, км, МВА		МВт, Гкал/час, км, МВА		МВт, Гкал/час, км, МВА		МВт, Гкал/час, км, МВА		МВт, Гкал/час, км, МВА		МВт, Гкал/час, км, МВА		МВт, Гкал/час, км, МВА			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22				
1	Техническое перевооружение и реконструкция																								
1.1	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности																								
1.1.1	Приобретение спец. техники и объектов электросетевого хозяйства																								
1	Приобретение спец. техники и объектов электросетевого хозяйства																								
1.1.2	АИИС ТУЭ																								
3	4-я очередь																								
1.1.3	Реконструкция ПС Кристалл																								
8	монтаж оборудования ОРУ (2-я очередь)																								
9	реконструкция оборудования ЗРУ (2-я очередь)																								
10	реконструкция ОПУ (2-я очередь)																								
11	монтаж трансформатора ТДН25000/110/10																								
12	строительная часть (2-я очередь)																								
1.1.8	Прочая реконструкция																								
	РП-33 на ПС АТИ																								
2	Новое строительство																								
2.2	Строительство низковольтных электрических сетей и сооружений																								
2.2.1.	Строительство ТП																								
2	ТП, СТП, КТП 2016																								
2.2.2.	Строительство ВЛ и КЛ																								
4	КЛ 0,4 кВ - 2016																								
6	ВЛ 0,4 кВ - 2016																								
8	КЛ 6-10 кВ - 2016																								
	<b>Итого</b>																								

<I> План в соответствии с утвержденной инвестиционной программой.

Начальник ПЭО

О.Г. Беломестных