

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к отчету по реализации инвестиционной программы
ООО «Барнаульская сетевая компания» по развитию систем
электроснабжения на 2012-2016 годы
за 2014 год

Приказом управления Алтайского края по промышленности и энергетике от 04.08.2011 №34/69/1-АП утверждена инвестиционная программа ООО «Барнаульская сетевая компания» по развитию систем электроснабжения на 2012-2016 годы.

Приказом управления Алтайского края по промышленности и энергетике от 28.09.2012 №34/97/1-АП утверждена инвестиционная программа ООО «Барнаульская сетевая компания» на 2012-2016 годы в новой редакции.

Приказами управления Алтайского края по промышленности и энергетике от 31.12.2013 № 34/96-АП и от 22.12.2014 №34/83-АП утверждены корректировки Программы на 2013 и 2014 годы.

По итогам работы за 2014 год ООО «Барнаульская сетевая компания» освоено финансовых средств по реализации Инвестиционной программы на сумму 83,810 млн. руб. (без НДС), в том числе:

№ п/п	Наименование объекта	Объем финансирования 2014 года, млн.руб.	
		план	факт
1	2	3	4
1	Техническое перевооружение и реконструкция	60,894	60,884
1.1	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	60,894	60,884
1.1.1	Приобретение спец.техники и объектов электросетевого хозяйства	27,042	27,042
1.1.2	АИИС ТУЭ	4,682	5,199
1.1.3	Реконструкция ПС Кристалл	9,622	9,254
1.1.8	Прочая реконструкция	19,548	19,388
2	Новое строительство	10,114	22,926
2.1	Прочее новое строительство	9,578	0,000
2.2	Строительство низковольтных электрических сетей и сооружений	0,535	22,926
	Итого	71,007	83,810

За отчетный год в рамках технического перевооружения Обществом приобретена спецтехника - автомобили, экскаватор-погрузчик САТ-432-F,

автокран КС-35714К, куплены объекты электросетевого хозяйства – кабельные линии электропередачи 10 кВ и трансформаторные подстанции.

В рамках реконструкции создана вторая очередь АИИС ТУЭ - Автоматической информационно-измерительной системы технологического учета электроэнергии. В целях покрытия дефицита мощности на ПС Кристалл планируется выполнить установку третьего трансформатора. В 2014 году завершены проектные работы. Кроме того, проведена реконструкция системы противоаварийной автоматики ПС Кристалл.

В целях усиления пропускной способности электрических сетей проведена реконструкция ПС Строительная, ПС АТИ, РП-31, РП-32, КЛ 10 кВ от ПС Кристалл до РП-31. Информация о достигнутых результатах в части расширения пропускной способности дана в приложении 7.2.

В рамках выполнения мероприятий по технологическому присоединению потребителей построены электрические сети и трансформаторные подстанции на сумму 22,926 тыс. руб. (без НДС).

Расшифровка по выполненным объектам дана в приложении № 7.1 «Отчет об исполнении инвестиционной программы ООО «Барнаульская сетевая компания» за 12 месяцев 2014 года».

Общая сумма затрат по мероприятиям составила 83,810 млн. руб. (без НДС), в том числе по источникам финансирования:

№ п/п	Источники финансирования капитальных вложений	Факт 2014 года, млн.руб.
1.	Амортизация	50,903
2.	Прибыль	22,926
3.	Привлеченные средства (кредиты/займы)	9,981
	Итого	83,810

В результате выполнения мероприятий инвестиционной программы потери в сетях за отчетный год снизились на 6 146,9 тыс. кВт.ч. в сравнении с прошлым годом.

Увеличения резерва для присоединения потребителей отдельно по каждому центру питания напряжением 35 кВ и выше в 2014 году не было.

Заместитель генерального
директора по развитию



А.В. Бакунин



Отчет об исполнении инвестиционной программы (млн.руб. с НДС) за 12 месяцев 2014 года

№ №	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года	Объем финансирования 2014 год												Остаток по результатам отчетного периода *	Отклонение **			Причины отклонений
			всего		I кв.		II кв.		III кв.		IV кв.		Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию), млн. рублей	Освоено (закрото актами выполнен- ных работ), млн. рублей		млн. рублей	в том числе за счет		
			план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт							
																		%	
1	Техническое перевооружение и реконструкция	71,855	71,855	71,843	26,196	28,649	11,805	9,295	6,931	9,190	26,923	24,707	71,843	39,485	0,000	-0,013	-0,017		
1.1	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	71,855	71,855	71,843	26,196	28,649	11,805	9,295	6,931	9,190	26,923	24,707	71,843	39,485	0,000	-0,013	-0,017		
1.1.1	Приобретение спец.техники и объектов электротехнического хозяйства	31,910	31,910	31,910	25,370	20,249	2,006	7,798	1,416	3,862	3,118	0,000	31,910	0,000	0,000	0,000	0,002		
1	Приобретение спец.техники и объектов электротехнического хозяйства	31,910	31,910	31,910	25,370	20,249	2,006	7,798	1,416	3,862	3,118	0,000	31,910	0,000	0,000	0,000	0,002		
1.1.2	АИИС ТУЭ	5,525	5,525	6,135	0,826	0,773	1,534	1,497	0,733	0,768	2,432	3,096	6,135	6,135	0,000	0,610	11,042		
2	2-я очередь	5,525	5,525	6,135	0,826	0,773	1,534	1,497	0,733	0,768	2,432	3,096	6,135	6,135	0,000	0,610	11,042		
1.1.3	Реконструкция ПС Кристалл	11,354	11,354	10,920	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,448	1,017	10,472	10,920	10,920	0,000	-0,434	-3,824		
2	проектирование установки Т-3	4,071	4,071	4,071	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	4,071	4,071	4,071	4,071	0,000	0,000	0,0		
4	реконструкция системы противопожарной автоматики	7,283	7,283	6,849	0,000	0,000	0,000	0,000	0,448	0,448	6,835	6,401	6,849	6,401	0,000	-0,434	-6,0		уточнение ПСД
1.1.8	Прочая реконструкция	23,067	23,067	22,878	0,000	7,628	8,265	0,000	4,334	4,111	10,468	11,139	22,878	22,878	0,000	-0,189	-0,818		
18	ПС Строительная	8,264	8,265	8,455	0,000	7,628	8,265	0,000	0,000	0,000	0,000	0,827	8,455	8,455	0,000	0,190	2,3		
19	ПС АТИ	2,779	2,779	2,453	0,000	0,000	0,000	0,000	2,779	2,453	0,000	0,000	2,453	2,453	0,000	-0,326	-11,7		
20	КЛ 10 кВ от ПС Кристалл до РПЗ1	10,000	9,999	9,860	0,000	0,000	0,000	0,000	0,708	0,623	9,291	9,237	9,860	9,860	0,000	-0,139	-1,4		
21	РП-31	1,177	1,176	1,310	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,2537	1,176	1,0561	1,310	1,310	0,000	0,133	11,3		
22	РП-32	0,847	0,847	0,800	0,000	0,000	0,000	0,000	0,8472	0,7812	0,000	0,0189	0,800	0,800	0,000	-0,047	-5,6		
2	Новое строительство	11,933	11,933	27,053	0,000	2,234	0,000	6,836	0,000	5,418	11,933	12,565	27,053	13,539	0,000	15,120	126,704		необходимость присоединения новых потребителей
2.1	Прочее новое строительство (плата за технологическое присоединение)	11,302	11,302	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	11,302	0,000	0,000	0,000	0,000	-11,302	-100,000		уточнение ПСД
2.1.2	Строительство внутриплощадочных сетей и сооружений в кв.2011	11,302	11,302	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	11,302	0,000	0,000	0,000	0,000	-11,302	-100,000		уточнение ПСД
2.2	Строительство низковольтных электрических сетей и сооружений	0,631	27,053	0,000	2,234	0,000	6,836	0,000	5,418	0,631	12,565	27,053	12,565	13,539	0,000	26,422	-		необходимость присоединения новых потребителей
2.2.1	Строительство ТП	0,000	8,357	0,000	1,468	0,000	1,956	0,000	0,220	0,220	0,000	4,712	8,357	4,712	0,000	8,357	-		уточнение ПСД
2	ТП, СТП, КТП 2014	0,000	8,357	0,000	1,468	0,000	1,956	0,000	0,220	0,220	0,000	4,712	8,357	4,712	0,000	8,357	-		уточнение ПСД

№ №	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года	Объем финансирования 2014 год												Отклонение «А»				Причины отклонений		
			всего		I кв.		II кв.		III кв.		IV кв.		Освоено (закрото актами выполнен-ных работ), млн. рублей	Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию), млн. рублей		Осталось профинанси-ровать по ре-зультатам отчетного периода *	млн. рублей	%		в том числе за счет	
			план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	за всего	за отчетный квартал	за всего	за отчетный квартал		ПСД	уточнения по результатам утвержденной ПСД
2.2.2.	Строительство ВЛ и КЛ	0,631	0,631	18,696	0,000	0,766	0,000	4,879	0,000	5,198	0,631	7,853	18,696	8,827	0,000	0,000	18,065	-		уточнение ПСД	
4	КЛ 0,4 кВ 2014	0,631	0,631	10,317	0,000	0,162	0,000	2,455	0,000	3,620	0,631	4,081	10,317	4,653	0,000	0,000	9,686	-			
6	ВЛ 0,4 кВ - 2014	0,000	0,000	1,945	0,000	0,149	0,000	0,713	0,000	0,355	0,000	0,728	1,945	0,728	0,000	0,000	1,945	-			
7	ВЛ 6 кВ - 2014	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-			
8	КЛ 6 кВ - 2014	0,000	0,000	3,858	0,000	0,455	0,000	0,871	0,000	0,045	0,000	2,487	3,858	2,889	0,000	0,000	3,858	-			
9	КЛ 10 кВ - 2014	0,000	0,000	2,576	0,000	0,000	0,000	0,841	0,000	1,178	0,000	0,557	2,576	0,557	0,000	0,000	2,576	-			
	Итого	83,788	83,788	98,896	26,196	30,884	11,805	16,131	6,931	14,608	38,856	37,272	98,896	98,896	53,024	0,000	15,107	18,031			

Начальник ПЭО



О.Г. Беломестных



Отчет об исполнении основных этапов работ по реализации инвестиционной программы (млн.руб. с НДС)
за 12 месяцев 2014 года

№ №	Наименование объекта	Планируемый объем финансирования, млн. руб.					Фактически профинансировано, млн. руб.					Отклонение фактической стоимости работ по плановой стоимости, млн. руб.					Фактически освоено (закрытых) ассигнованных работ, млн. руб.					Технические характеристики создаваемых объектов					Линии электропередачи									
		всего	ПИР	СМР	оборудование и материалы	прочие	всего	ПИР	СМР	оборудование и материалы	прочие	всего	ПИР	СМР	оборудование и материалы	прочие	год ввода в эксплуатацию	нормативный срок службы, лет	мощность, МВт	тепловая энергия, Гкал/час	год ввода в эксплуатацию	нормативный срок службы, лет	количество и марка силовых трансформаторов, шт.	мощность, МВА	год ввода в эксплуатацию	нормативный срок службы, лет	нормативный срок службы, лет	тип опор	марка проводов	протяженность, км	иные объекты					
1	Техническое перевооружение и реконструкция энергообъектов в полном объеме	71,855	4,071	6,870	59,645	1,268	71,843	4,071	5,874	61,162	1,536	-0,012	0,000	-1,796	1,517	0,268	60,883	3,450	4,300	51,832	1,302	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.1	Энергообъекты в полном объеме	71,855	4,071	6,870	59,645	1,268	71,843	4,071	5,874	61,162	1,536	-0,012	0,000	-1,796	1,517	0,268	60,883	3,450	4,300	51,832	1,302	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.1.1	Полное техническое перевооружение и реконструкция энергообъектов в полном объеме	31,910	0,000	0,000	31,910	0,000	31,910	0,000	0,000	31,910	0,000	0,001	0,000	0,000	0,000	0,000	27,042	0,000	0,000	27,042	0,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1	Приобретение спецтехники и объектов электроснабжения	31,910			31,910		31,910			31,910		0,001			0,000		31,909			31,909		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.1.2	АИС ТУЭ	5,525	0,000	3,257	2,267	0,000	6,135	0,000	1,302	4,706	0,127	0,610	0,000	-1,955	2,438	0,127	5,199	0,000	1,103	3,988	0,108	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	24 очередь	5,525	0,000	3,257	2,267	0,000	6,135	0,000	1,302	4,706	0,127	0,610	0,000	-1,955	2,438	0,127	5,199	0,000	1,103	3,988	0,108	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.1.3	Реконструкция ПС Кристалла	11,354	4,071	0,000	6,954	0,329	10,920	4,071	0,303	6,041	0,505	-0,434	0,000	0,303	4,738	0,176	10,920	4,071	0,303	6,041	0,505	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	проектирование устройств Т-3	4,071	4,071				4,071	4,071									4,071	4,071				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4	реконструкция системы противопожарной автоматики	7,283			6,954	0,329	6,849		0,303	6,041	0,505	-0,434	0,000	0,303	4,738	0,176	6,849		0,303	6,041	0,505	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.1.8	Прочая реконструкция	23,067	0,000	3,613	18,514	0,939	22,878	0,000	3,469	18,506	0,944	-0,189	0,000	-0,144	-0,009		22,878	0,000	3,469	18,506	0,944	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
18	ПС Строительная	8,265		0,386	7,526	0,352	8,455		0,780	7,128	0,547	0,190	0,000	0,394	-0,398	0,195	8,455		0,780	7,128	0,547	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
19	ПС АТН	2,779		0,183	2,362	0,234	2,453		0,300	2,143	0,010	-0,326	0,000	0,117	-0,218	-0,225	2,453		0,300	2,143	0,010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
20	КЛ 10 кВ от ПС Кристалл до РП1	9,999		2,931	7,069	0,059	9,860		2,146	7,457	0,256	-0,139	0,000	-0,785	0,448	0,197	9,860		2,146	7,457	0,256	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
21	РП-31	1,176		0,077	0,893	0,207	1,310		0,172	1,092	0,046	0,133	0,000	0,094	0,199	-0,161	1,309		0,172	1,092	0,046	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
22	РП-32	0,847		0,056	0,724	0,067	0,800		0,072	0,685	0,044	-0,047	0,000	0,036	-0,039	-0,043	0,801		0,072	0,685	0,044	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	Иные строительство	11,923	0,608	4,712	6,608	0,075	27,053	0,101	9,326	15,718	1,909	15,120	-0,587	4,613	9,659	1,434	27,053	0,101	9,326	15,718	1,909	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.1	Прочее новое строительство (плата за технологическое присоединение)	11,303	0,490	4,521	5,835	0,457	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-11,303	-0,490	-4,521	-5,835	-0,457	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.1.2	Строительство внутриплощадочных сетей и сооружений в кв 2011	11,302	0,490	4,521	5,835	0,457	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-11,302	-0,490	-4,521	-5,835	-0,457	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.2	Строительство внешних сетей и сооружений	0,631	0,198	0,191	0,223	0,018	27,053	0,101	9,326	15,718	1,909	26,422	-0,097	9,135	15,994	1,891	27,053	0,101	9,326	15,718	1,909	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.2.1	Строительство ТП	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	8,357	0,000	0,619	7,640	0,098	8,357	0,000	0,619	7,640	0,098	8,357	0,000	0,619	7,640	0,098	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	ТП, СТП, КТП 2014	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	8,357	0,000	0,619	7,640	0,098	8,357	0,000	0,619	7,640	0,098	8,357	0,000	0,619	7,640	0,098	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.2.2	Строительство ВЛ и КЛ	0,631	0,198	0,191	0,223	0,018	18,696	0,101	8,706	8,078	1,812	18,665	-0,097	8,515	7,854	1,793	18,696	0,101	8,706	8,078	1,812	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4	ВЛ 10,4 кВ - 2014	0,631	0,198	0,191	0,223	0,018	10,317	0,012	5,585	3,311	1,409	8,209	-0,186	5,394	3,087	1,391	10,317	0,012	5,585	3,311	1,409	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6	ВЛ 10,4 кВ - 2014	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,945	0,000	0,287	1,432	0,226	1,648	0,000	0,287	1,432	0,226	1,945	0,000	0,287	1,432	0,226	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
7	ВЛ 10,4 кВ - 2014	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
8	ВЛ 10,4 кВ - 2014	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
9	ВЛ 10,4 кВ - 2014	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	3,838	0,079	1,816	1,840	0,123	3,269	0,079	1,816	1,840	0,123	3,857	0,079	1,816	1,840	0,123	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого		83,788	4,759	11,583	65,703	1,743	98,896	4,172	14,400	76,880	3,445	15,108	-0,587	2,817	11,176	1,702	83,810	3,536	12,203	65,152	2,919	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

О.Г. Беломестных

Начальник ПЭО

Отчет об источниках финансирования инвестиционных программ (млн. руб. без НДС) за 12 месяцев 2014 года



№ №	Источник финансирования	Объем финансирования 2014 год												Причины отклонений
		всего		I кв.		II кв.		III кв.		IV кв.				
		план	факт	план	факт*	план	факт	план	факт	план	факт			
1	Собственные средства	71,007	73,829	22,200	26,173	10,004	13,670	5,874	12,380	32,929	21,606			
1.1.	Прибыль, направляемая на инвестиции:	35,044	22,926	11,644	1,893	0,000	5,793	0,000	4,592	23,400	10,648			
1.1.1.	в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе	24,931	0,000	11,644	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	13,287	0,000			
1.1.2.	в т.ч. прибыль со свободного сектора													
1.1.3.	в т.ч. от технологического присоединения (для электросетевых компаний)	10,113	22,926	0,000	1,893	0,000	5,793	0,000	4,592	10,113	10,648			
1.1.3.1.	в т.ч. от технологического присоединения генерации													
1.1.3.2.	в т.ч. от технологического присоединения потребителей	10,113	22,926	0,000	1,893	0,000	5,793	0,000	4,592	10,113	10,648		необходимость присоединения новых потребителей	
1.1.4.	Прочая прибыль													
1.2.	Амортизация	35,963	50,903	10,556	24,280	10,004	7,877	5,874	7,788	9,529	10,958			
1.2.1.	Амортизация, учтенная в тарифе	28,919	28,919	10,556	11,916	10,004	0,000	5,874	7,788	2,485	9,215			
1.2.2.	Прочая амортизация	7,044	21,984		12,364		7,877			7,044	1,743			
1.2.3.	Недоиспользованная амортизация прошлых лет													
1.3.	Возврат НДС													
1.4.	Прочие собственные средства													
1.4.1.	в т.ч. средства доэмиссии													
1.5.	Остаток собственных средств на начало года													
2.	Привлеченные средства, в т.ч.:	0,000	9,981	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	9,981			
2.1.	Кредиты	0,000	9,981	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	9,981			
2.2.	Облигационные займы													
2.3.	Займы организаций													
2.4.	Бюджетное финансирование													
2.5.	Средства внешних инвесторов													
2.6.	Использование лизинга													
2.7.	Прочие привлеченные средства													
	ВСЕГО источников финансирования	71,007	83,810	22,200	26,173	10,004	13,670	5,874	12,380	32,929	31,587		уточнение ПСД	
	для ОГК/ТЭК, в том числе													
	ДПМ													
	вне ДПМ													

Начальник ПЭО

О.Г. Беломестных

к инвестиционной программе ООО "БСК" по развитию систем электроснабжения на 2012-2016 годы

на 2012-2016 годы

Российская Федерация
Министерство общественной ответственности
Служба
Генеральный директор
Общественная сетевая компания
Брянская область
Брянский край.
М.П.

[illegible]

№ п/п	Наименование проекта	Ввод мощностей										Вывод мощностей									
		план *					факт					план *					факт				
		МВт, Гкал/час, км, МВА					МВт, Гкал/час, км, МВА					МВт, Гкал/час, км, МВА					МВт, Гкал/час, км, МВА				
		I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	2014 г.	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	2014 г.	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	2014 г.	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	2014 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
20	КЛ 10 кВ от ПС Кристалл до РП31				6,939	6,939				2,912	2,912										
21	РП-31																				
22	РП-32																				
2	Новое строительство																				
2.1	Прочее новое строительство (плата за технологическое присоединение)																				
2.1.2	Строительство внутриплощадочных сетей и сооружений в кв.2011	0,000	0,000	0,000	3,010	3,010	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000										
1	КЛ 10 кВ РП32-РП28				0,280	0,280					0,000										
2	КЛ 10 кВ РП28-ТП25				0,730	0,730					0,000										
3	ТП25				2,000	2,000					0,000										
2.2	Строительство низковольтных электрических сетей и сооружений																				
2.2.1	Строительство ТП						1,050	1,420	0,160	2,820	5,450										
2	ТП, СТП, КТП 2014						1,050	1,420	0,160	2,820	5,450										
2.2.2.	Строительство ВЛ и КЛ	0,000	0,000	0,000	0,475	0,475	0,777	5,715	3,770	7,905	18,167										
4	КЛ 0,4 кВ 2014	0,000	0,000	0,000	0,475	0,475	0,360	3,058	2,307	3,705	9,430										
6	ВЛ 0,4 кВ - 2014						0,387	1,543	0,708	1,595	4,233										
7	ВЛ 6 кВ - 2014						0,000	0,000	0,000	0,000	0,000										
8	КЛ 6 кВ - 2014						0,030	0,350	0,565	1,557	2,502										
9	КЛ 10 кВ - 2014						0,000	0,764	0,190	1,048	2,002										

Начальник ПЭО

О.Г. Беломестных