

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА**  
**к отчету за 2015 год**  
**по выполнению инвестиционной программы**  
**ООО «Барнаульская сетевая компания» по развитию систем**  
**электроснабжения на 2012-2016 годы**

Инвестиционная программа ООО «Барнаульская сетевая компания» на 2012-2016 годы утверждена приказами управления Алтайского края по промышленности и энергетике от 04.08.2011 №34/69/1-АП, от 28.09.2012 №34/97/1-АП (новая редакция). Приказом управления Алтайского края по промышленности и энергетике от 31.12.2015 № 34/86-АП утверждена корректировка Программы на 2015 год.

За 2015 год предприятием освоено финансовых средств по выполнению Инвестиционной программы на сумму 167,420 млн. руб. (здесь и далее по тексту финансовые показатели указаны без учета НДС), в том числе:

№ п/п	Наименование объекта	Объем финансирования 2015 года, млн.руб.	
		план	факт
1	2	3	4
1.	Техническое перевооружение и реконструкция	93,662	92,999
1.1.	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	93,662	92,999
1.1.1.	Приобретение спец.техники и объектов электросетевого хозяйства	56,462	56,462
1.1.2.	АИИС ТУЭ	4,574	4,574
1.1.3.	Реконструкция ПС Кристалл	18,932	19,004
1.1.8.	Прочее	13,694	12,959
	<i>Реконструкция РП-41 кв.2009а</i>	<i>10,164</i>	<i>9,407</i>
	<i>Реконструкция оборудования ПС Строительная</i>	<i>0,890</i>	<i>0,907</i>
	<i>Реконструкция КЛ 10кВ от ПС Кристалл до РП 31</i>	<i>1,048</i>	<i>1,048</i>
	<i>Перевод нагрузок ТП 237 - ТП 492, ТП 415 – ТП 465, ТП 397 - ТП 1482</i>	<i>1,428</i>	<i>1,428</i>
	<i>Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-1543 опора №4 до участка по адресу ул. Совхозная, 31б</i>	<i>0,040</i>	<i>0,045</i>
	<i>Реконструкция ВЛ0,4кВ от ТП1577 до ул.Николаевская, 19, д/м№03-01.14.0547</i>	<i>0,124</i>	<i>0,124</i>



2.	Новое строительство	83,648	74,421
2.1.	Прочее новое строительство (плата за технологическое присоединение)	6,631	0,000
2.1.2.	Строительство внутриплощадочных сетей и сооружений в кв.2011	6,631	0,000
2.2.	Строительство низковольтных электрических сетей и сооружений	77,017	74,421
2.2.1.	Строительство ТП	47,278	44,010
2.2.2.	Строительство ВЛ и КЛ	29,739	30,411
	Итого	177,310	167,420

За отчетный период в рамках технического перевооружения Обществом приобретена спецтехника: автовышка Чайка-сервис 27844К на базе ГАЗ-33081 «Садко», подъемник самоходный ПСС-131.18Э на базе ГАЗ-3308, две автомастерские на базе ГАЗ-331060, автомобиль LADA-212140, передвижная парогенераторная установка ППУА 1600/10 на базе автомобиля КАМАЗ. Сумма затрат на покупку спецтехники составила 10,078 млн.руб.

В 2015 году Обществом приобретено электросетевое оборудование на сумму 46,384 млн.руб. – трансформаторные подстанции – 10 шт. общей мощностью 18,16 МВА, линии электропередачи 0,4кВ, 6кВ, 10кВ – 14 шт. общей протяженностью 14,232 км.

В рамках реконструкции выполнены работы по созданию третьей очереди АИИС ТУЭ - Автоматической информационно-измерительной системы технологического учета электроэнергии - на 101 трансформаторной подстанции, на общую сумму 4,574 млн.руб.

Для увеличения надежности электроснабжения на ПС Кристалл выполнены работы по реконструкции ЗРУ, ОРУ (1 часть), ОПУ (1-я очередь - СОПТ). Проведена реконструкция фундамента оборудования на территории ОРУ, построен фундамент для установки третьего трансформатора на ПС Кристалл, которая планируется в 2016 году для покрытия дефицита мощности.

Выполнена реконструкция следующих электросетевых объектов:

- РП-41 – для технологического присоединения потребителей в квартале 2009а;
- оборудования ПС Строительная - с целью обеспечения надежного энергоснабжения существующих и вновь присоединяемых потребителей;
- завершены работы по реконструкции КЛ 10 кВ от ПС Кристалл до РП 31, начатые в 2014 году, не завершённые из-за плохих погодных условий - для обеспечения надежного энергоснабжения вновь строящихся объектов в кв.2014 – ул.Малахова - ул.Власихинская - ул.Лазурная;
- проведены работы по переводу нагрузок ТП237-ТП492, ТП 415 – ТП 465, ТП397-ТП1482 – с целью обеспечения надежного энергоснабжения существующих и присоединения вновь возводимых объектов в границах ул.Челюскинцев – пр.Строителей – ул.Молодежная (район БАМЗ);



- ВЛ-0,4 кВ от ТП-1543 опора №4 до участка по адресу ул. Совхозная, 31б.
- ВЛ0,4кВ от ТП1577 до ул.Николаевская,19 в поселке Центральный.

По мероприятиям технологического присоединения построены электрические сети протяженностью 35,4 км и трансформаторные подстанции мощностью 29,8 МВА на общую сумму 74,421 млн. руб.

Расшифровки по объектам даны в приложениях № 7.1 и № 7.2.

Затраты по источникам финансирования составили:

№ п/п	Источники финансирования капитальных вложений	Факт 2015 года, млн.руб.
1.	Амортизация	56,441
2.	Прибыль от технологического присоединения потребителей	60,903
3.	Инвестиционная составляющая в тарифах	36,505
4.	Привлеченные средства	13,571
	Итого	167,420


В 2015 году потери в электрических сетях ООО «БСК» снизились на 2,3 процентных пункта, в т.ч. и в результате выполнения мероприятий Инвестиционной программы:

Показатель	2014 год	2015 год	Отклонение, %
Поступление в сеть, тыс. кВт*ч	1 614 997,89	1 584 444,19	
Потери, тыс. кВт*ч	218 475,66	177 972,24	
Процент потерь, %	13,53	11,23	-2,3

Увеличения резерва для присоединения потребителей по центрам питания напряжением 35 кВ и выше в 2015 году не было. Увеличение запланировано на 2016 год после установки третьего трансформатора на ПС Кристалл.

В своей деятельности и при выполнении Инвестиционной программы Общество руководствуется Федеральным законом от 18.07.2011 №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», информация регулярно размещается на Официальном сайте РФ [zakupki.gov.ru](http://zakupki.gov.ru).

Начальник ПЭО



О.Г. Беломестных



Приложение № 6.1  
к инвестиционной программе ООО "БСК"  
по развитию систем электроснабжения  
на 2012-2016 годы

**Отчет об исполнении инвестиционной программы, млн. рублей с НДС за 2015 год**

УТВЕРЖДАЮ:  
Генеральный директор  
ООО "Барнальская сетевая компания"  
С.А. Поргнягин  
М.П.



№ п/п	Наименование объектов	Остаток стоимости на начало года *	Объем финансирования 2015 год			Освоено (закрыто актами выполненных работ) млн. рублей	Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию) млн. рублей	Остаток профинансировать по результатам отчетного периода *	Отклонение ***			Причины отклонений
			план **	факт ***	5				млн. рублей	%	уточнения по результатам утвержденной ПСД	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Техническое перевооружение и реконструкция	110,522	110,522	109,739	109,739	109,739	0,000	-0,783	-0,7			
1.1	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	110,522	110,522	109,739	109,739	109,739	0,000	-0,783	-0,7			
1.1.1	Приобретение спецтехники и объектов электросетевого хозяйства	66,625	66,625	66,625	66,625	66,625	0,000	0,000	0,0			
1	Приобретение спецтехники и объектов электросетевого хозяйства	66,625	66,625	66,625	66,625	66,625	0,000	0,000	0,0			
1.1.2	АНИСТУЭ	5,397	5,397	5,397	5,397	5,397	0,000	0,000	0,0			
3	3-я очередь	5,397	5,397	5,397	5,397	5,397	0,000	0,000	0,0			
1.1.3	Реконструкция ПС Кристалл	22,340	22,340	22,424	22,424	22,424	0,000	0,084	0,4			
5	реконструкция оборудования ЗРУ	6,268	6,268	5,941	5,941	5,941	0,000	-0,327	-5,2			
6	реконструкция ОПУ	4,733	4,733	5,369	5,369	5,369	0,000	0,636	13,4			изменение ПСД
7	монтаж оборудования ОРУ, трансформатора ДН25000/110/10	9,582	9,582	9,449	9,449	9,449	0,000	-0,132	-1,4			
8	строительная часть	1,758	1,758	1,665	1,665	1,665	0,000	-0,093	-5,3			
1.1.8	Прочая реконструкция	16,159	16,159	15,292	15,292	15,292	0,000	-0,867	-5,4			
23	РП-41 кв.2009а	11,994	11,994	11,100	11,100	11,100	0,000	-0,894	-7,5			изменение ПСД
24	Оборудование ПС Строительная	1,050	1,050	1,071	1,071	1,071	0,000	0,021	2,0			
25	Реконструкция КЛ 10кВ от ПС Кристалл до РП 31	1,236	1,236	1,236	1,236	1,236	0,000	0,000	0,0			
26	Реконструкция КЛ 10кВ ТП 237 - ТП 492, ТП 415 - ТП 465, ТП 397 - ТП 1482	1,685	1,685	1,685	1,685	1,685	0,000	0,000	0,0			
27	ВЛ-0,4 кВ от ТП-1543 опора №4 до участка по адресу ул. Совхозная, 316	0,047	0,047	0,054	0,054	0,054	0,000	0,006	12,9			изменение ПСД
28	ВЛ0,4кВ от ТП1577 до ул.Николаевская,19	0,147	0,147	0,147	0,147	0,147	0,000	0,000	0,0			
2	Новое строительство	98,704	98,704	87,817	87,817	87,817	0,000	-10,887	-11,0			
2.1	Прочее новое строительство (плата за технологическое присоединение)	7,824	7,824	0,000	0,000	0,000	0,000	-7,824	-100,0			



№ п/п	Наименование объектов	Остаток стоимости на начало года *	Объем финансирования 2015 год		Освоено (закрыто выполненными работами) млн. рублей	Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию) млн. рублей	Остаток профинансировать по результатам отчетного периода *	млн. рублей	%	Отклонение ***		Причины отклонений
			план **	факт ***						в том числе за счет	уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.1.2	Строительство внутриплощадочных сетей и сооружений в кв.2011	7,824	7,824	0,000	0,000	0,000	0,000	-7,824	-100,0			
26	КД-10 кВ от ТП-27(стр.№) до ТП-1598 в кв.2011	0,765	0,765	0,000	0,000	0,000	0,000	-0,765	-100,0			перенос сроков строительства
27	ТП-1598 в кв.2011	3,328	3,328	0,000	0,000	0,000	0,000	-3,328	-100,0			
28	ТП-1634 в кв.2011	3,331	3,331	0,000	0,000	0,000	0,000	-3,331	-100,0			
29	КД-10 кВ от ТП-1598 до ТП-1634 в кв.2011	0,400	0,400	0,000	0,000	0,000	0,000	-0,400	-100,0			
2.2	Строительство прочих электрических сетей и сооружений	90,880	90,880	87,817	87,817	87,817	0,000	-3,063	-3,4			
2.2.1	Строительство ТП	55,788	55,788	51,932	51,932	51,932	0,000	-3,857	-6,9			
1	ТП1630 ул. Чернышевского, 281, д/г/№03-01.13.0850	0,449	0,449	0,449	0,449	0,449	0,000	0,000	0,0			
2	ТП 1638 ул. Попова, 7ж	0,596	0,596	0,596	0,596	0,596	0,000	0,000	0,0			
3	ТП1636 пр. Ленина, 151в, ГУ 2013-636	2,793	2,793	2,793	2,793	2,793	0,000	0,000	0,0			
4	ТП1631 ул. Змеиногорский тракт, 110, д/г/№03-01.14.0899	3,193	3,193	3,193	3,193	3,193	0,000	0,000	0,0			
5	ТП1611 пр. Ленина, 102(оборудование, тр-р), д/г/№03-01.13.0266	6,136	6,136	6,136	6,136	6,136	0,000	0,000	0,0			
6	ТП1615, Ленина 102, д/г/№03-01.13.0266	5,979	5,979	6,085	6,085	6,085	0,000	0,106	1,8			изменение ПСД
7	ТП1621 ул. Интернациональная, 47а, д/г/№03-01.14.0348	1,540	1,540	1,540	1,540	1,540	0,000	0,000	0,0			
8	ТП1633 ул. б-я Нагорная, 17, д/г/№03-01.14.0857	2,377	2,377	2,377	2,377	2,377	0,000	0,000	0,0			
9	ТП1640 ул. Свердловская, 9а	0,246	0,246	0,246	0,246	0,246	0,000	0,000	0,0			
10	ТП1645 Космонавтов, 46в, д/г № 14.0928	0,192	0,192	0,192	0,192	0,192	0,000	0,000	0,0			
11	ТП1646 (ТП16) кв.2009а, д/г № 14.0910	3,149	3,149	3,149	3,149	3,149	0,000	0,000	0,0			
12	ТП1648 ул. Института, 163, д/г № 13.0807	0,455	0,455	0,455	0,455	0,455	0,000	0,000	0,0			
13	ТП1649 Правобережный тр., 20а, д/г № 15.0516	2,607	2,607	2,607	2,607	2,607	0,000	0,000	0,0			
14	ТП1651 ул. Балтийская, 30	3,109	3,109	3,109	3,109	3,109	0,000	0,000	0,0			
15	ТП1654 ул. Фомина, 154	3,388	3,388	3,386	3,386	3,386	0,000	-0,002	-0,1			изменение ПСД
16	ТП1655 ул. Фомина, 154, д/г № 14.0373	3,415	3,415	3,416	3,416	3,416	0,000	0,002	0,0			изменение ПСД
17	ТП1656 ул. Фомина, 154, д/г № 14.0373	3,453	3,453	3,453	3,453	3,453	0,000	0,000	0,0			
18	ТП1658 ул. Червоная, 5 д/г № 15.0188	2,907	2,907	2,908	2,908	2,908	0,000	0,001	0,0			изменение ПСД
19	ТП1659 А.Петрова, 208б, д/г № 15.0321	1,938	1,938	1,940	1,940	1,940	0,000	0,002	0,1			изменение ПСД
20	ТП1665 ул. Панфиловцев, 41, д/г № 12.0597	2,048	2,048	1,975	1,975	1,975	0,000	-0,073	-3,6			изменение ПСД
21	ТП1666 ул. Малахова, 177б, д/г № 15.0608	0,352	0,352	0,354	0,354	0,354	0,000	0,002	0,4			изменение ПСД
22	ТП117 кв.2009а	0,322	0,322	0,322	0,322	0,322	0,000	0,000	0,0			
23	ТП125 кв.2010, ул. Вязовая, 113а, д/г № 03-01.14.1024	0,315	0,315	0,315	0,315	0,315	0,000	0,000	0,0			
24	ТП125-1 кв.2010, д/г № 03-01.14.1024	0,310	0,310	0,310	0,310	0,310	0,000	0,000	0,0			



№ п/п	Наименование объектов	Остаток стоимости на начало года *	Объем финансирования 2015 год		Освоено (закрыто актами выполненн ых работ) млн. рублей	Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию) млн. рублей	Осталось профинансир овать по результатам отчетного периода *	Отклонение ***			Причины отклонений	
			план **	факт ***				млн. рублей	%	в том числе за счет		
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1												
25	ТП26 кв.2010.ул.Взлетная 99а,д/г№03-01.14.1024	0,317	0,317	0,317	0,317	0,317	0,000	0,000	0,0			
26	ТП26-1 кв.2010.д/г№03-01.14.1024	0,310	0,310	0,310	0,310	0,310	0,000	0,000	0,0			
27	ТП по адресу ул. Пролетарская, 148	3,894	3,894	0,000	0,000	0,000	0,000	-3,894	-100,0			изменение ПСД
2.2.2	Строительство ВЛ и КЛ	35,092	35,092	35,885	35,885	35,885	0,000	0,793	2,3			
1	КЛ6кВ от ТП1658 до ТП1663 ул. Матросова, 4, д/г№03-01.13.0142	0,260	0,260	0,261	0,261	0,261	0,000	0,002	0,7			
2	КЛ6кВ от ТП194 до ТП1663 Матросова, 4, д/г№03-01.13.0142	0,375	0,375	0,381	0,381	0,381	0,000	0,005	1,4			
3	КЛ6кВ от ТП775 до ТП 1228 ул. Промышленная, 106, д/г№03-01.14.1221	1,616	1,616	1,616	1,616	1,616	0,000	0,000	0,0			
4	КЛЮ,4кВ от ТП1651 до ул. Балтийская, 30, д/г №15.0293	0,185	0,185	0,167	0,167	0,167	0,000	-0,017	-9,3			
5	КЛ10кВ от РП36 до ТП ул. Балтийская, 30, д/г№03-01.15.0293	1,944	1,944	1,944	1,944	1,944	0,000	0,000	0,0			
6	КЛ6кВ от ТП149 до ТП Червоная, 5, д/г № 15.0188	0,016	0,016	0,016	0,016	0,016	0,000	0,000	0,0			
7	КЛ6кВ от ТП204 до ТП1658 ул. Червоная, 5	0,206	0,206	0,207	0,207	0,207	0,000	0,002	0,8			
8	КЛ6кВ от ТП579 до ТП1658 ул. Червоная, 5	0,035	0,035	0,037	0,037	0,037	0,000	0,002	4,4			
9	КЛ10кВ от ТП1518 до ТП1659 ул.А Петрова, 2086, д/г №15.0321	0,668	0,668	0,677	0,677	0,677	0,000	0,009	1,4			
10	КЛ10кВ от ТП1591 до ТП1659 ул.А Петрова, 2086, д/г №15.0321	0,788	0,788	0,795	0,795	0,795	0,000	0,007	0,9			
11	КЛ6кВ от ТП1466 до ТП1631, д/г№03-01.14.0899	0,075	0,075	0,075	0,075	0,075	0,000	0,000	0,0			
12	ВЛЮ,4кВ от оп.№39 на ВЛЮ,4кВ от ТП1400 до пр. Космонавтов, 30а, ТУ2015-181	0,055	0,055	0,055	0,055	0,055	0,000	0,000	0,0			
13	ВЛЮ,4кВ от оп.№63 до оп.№96 на ВЛЮ,4кВ от ТП15 до ул. С.Завальная, ТУ2014-1125	0,041	0,041	0,041	0,041	0,041	0,000	0,000	0,0			
14	ВЛЮ,4кВ от ТП1046 до ул. 42 Краснознаменной бригады, 42, д/г №15.0260	0,171	0,171	0,171	0,171	0,171	0,000	0,000	0,0			
15	ВЛЮ,4кВ от ТП1118 до пр-д. Рыбозаводской, 52, д/г № 15.0128	0,096	0,096	0,096	0,096	0,096	0,000	0,000	0,0			
16	ВЛЮ,4кВ от ТП1449 до уч.ул. Гоголя, 199(ТУ 2014-1212)	0,038	0,038	0,038	0,038	0,038	0,000	0,000	0,0			
17	КЛЮ,4кВ от ТП1449 до ВЛЮ,4кВ до ул. Гоголя, 199(ТУ 2014-1212)	0,028	0,028	0,028	0,028	0,028	0,000	0,000	0,0			
18	ВЛЮ,4кВ от ТП1594 до уч.ул. Вологодская, 57 ТУ2014-1170	0,094	0,094	0,094	0,094	0,094	0,000	0,000	0,0			



№ п/п	Наименование объектов	Остаток стоимости на начало года *	Объем финансирования 2015 год		Освоено (закрыто актами выполнены работ) млн. рублей	Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию) млн. рублей	Остаток профинансирования по результатам отчетного периода *	млн. рублей	%	Отклонение ***		
			план **	факт ***						уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур	в том числе за счет
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
19	ВЛО,4кВ от ТП1640 до ул.Свердловская, дог.№13.1192	0,095	0,095	0,176	0,176	0,176	0,000	0,082	86,0			
20	ВЛО,4кВ от ТП45 до моста ч/з Барнаулку пр.Социалистический	0,046	0,046	0,046	0,046	0,046	0,000	0,000	0,0			
21	ВЛО,4кВ от ТП526 до ул.Мусоргского,1а	0,049	0,049	0,049	0,049	0,049	0,000	0,000	0,0			
22	ВЛО,4кВ от ТП53 до ул.Парковая,49а, ТУ2014-1695	0,045	0,045	0,045	0,045	0,045	0,000	0,000	0,0			
23	КЛО,4кВ от ТП53 до ВЛО,4кВ ул.Парковая,49а, д/г/№03-01.14.1166	0,109	0,109	0,109	0,109	0,109	0,000	0,000	0,0			
24	ВЛО,4кВ от ТП73 до ул.Анатолия,3156, ТУ2014-1321	0,013	0,013	0,013	0,013	0,013	0,000	0,000	0,0			
25	КЛО,4кВ от ТП73 до ул.Анатолия,3156, ТУ2014-1464	0,099	0,099	0,099	0,099	0,099	0,000	0,000	0,0			
26	ВЛО,4кВ от ТП945 пр.Красноярский,71, ТУ2015-374	0,046	0,046	0,046	0,046	0,046	0,000	0,000	0,1			
27	КЛО,4кВ от линии РП19-ТП1508 до ТП1638 ул. Попова,7ж, д/г/№03-01.14.1129	0,033	0,033	0,033	0,033	0,033	0,000	0,000	0,0			
28	КЛО,4кВ от оп.№55 л.61-5 до ТП1649, д/г №15.0516	0,437	0,437	0,438	0,438	0,438	0,000	0,002	0,4			
29	КЛО,4кВ от оп.№65 л.61-5 до ТП1649, д/г №15.0516	0,467	0,467	0,467	0,467	0,467	0,000	0,000	0,0			
30	КЛО,4кВ от РП26 до ТП1654 ул.Фомина,154, д/г №14.0373	1,870	1,870	1,870	1,870	1,870	0,000	0,000	0,0			
31	КЛО,4кВ от ТП1267 до ул.Никитина,40, ТУ2014-25	0,169	0,169	0,169	0,169	0,169	0,000	0,000	0,0			
32	КЛО,4кВ от ТП1381 до зд.ул.Малая,168, ТУ2014-776	0,356	0,356	0,356	0,356	0,356	0,000	0,000	0,0			
33	КЛО,4кВ от ТП1463 до ул.Белая,15, ТУ2014-1496	0,450	0,450	0,450	0,450	0,450	0,000	0,000	0,0			
34	КЛО,4кВ от ТП1488 до зд.ул.Партизанская,94, ТУ2014-705	0,232	0,232	0,232	0,232	0,232	0,000	0,000	0,0			
35	КЛО,4кВ от ТП150 до ул.Карагандинская,6б, ТУ2014-811	0,023	0,023	0,023	0,023	0,023	0,000	0,000	0,0			
36	КЛО,4кВ от ТП1530 Взлетная,23, д/г/№03-01.14.1099	0,328	0,328	0,332	0,332	0,332	0,000	0,003	1,0			
37	КЛО,4кВ от ТП1556 до зд.ул.П.Сухова,69, ТУ2014-1451	0,286	0,286	0,286	0,286	0,286	0,000	0,000	0,0			
38	КЛО,4кВ от ТП1589 до ул.Балтийская,100, ТУ2014-858	0,157	0,157	0,157	0,157	0,157	0,000	0,000	0,0			
39	КЛО,4кВ от ТП1649 до Правобережный тр.,20, дог.№15.0516	0,062	0,062	0,062	0,062	0,062	0,000	0,000	0,0			
40	КЛО,4кВ от ТП194 до зд.пр.Ленина,108, ТУ2014-742	0,280	0,280	0,280	0,280	0,280	0,000	0,000	0,0			



№ п/п	Наименование объектов	Остаток стоимости на начало года *	Объем финансирования 2015 год		Освоено (закрыто) актами выполненных работ) млн. рублей	Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию) млн. рублей	Остаток профинансирования по результатам отчетного периода *	млн. рублей	%	Отклонение ***		Причины отклонений
			план **	факт ***						в том числе за счет	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
41	КЛО,4кВ от ТП1218 и от ТП1510 до пр. Ленина,576, д/г №15.0698	0,075	0,075	0,075	0,075	0,075	0,000	0,000	0,0			
42	КЛО,4кВ от ТП230 до ул.Дмитрова,62, д/г №15.0452	0,227	0,227	0,227	0,227	0,227	0,000	0,000	0,0			
43	КЛО,4кВ от ТП233 до ул. Чкалова,40, дог.№14.0235	0,031	0,031	0,031	0,031	0,031	0,000	0,000	0,0			
44	КЛО,4кВ от ТП36 до ул.Мало-Олонская,31, д/г№14.1020	0,032	0,032	0,032	0,032	0,032	0,000	0,000	0,0			
45	КЛО,4кВ от ТП483 до пр-д.Кубанский,2в кор.№2, д/г№03-01.13.1132	0,083	0,083	0,083	0,083	0,083	0,000	0,000	0,0			
46	КЛО,4кВ от ТП483 до пр.Кубанский,2б, д/г№03-01.13.1132	0,083	0,083	0,076	0,076	0,076	0,000	-0,007	-8,4			
47	КЛО,4кВ от ТП483 до пр.Кубанский,2в кор.№1, д/г№03-01.13.1132	0,122	0,122	0,122	0,122	0,122	0,000	0,000	0,0			
48	КЛО,4кВ от ТП607 до ул.1 Западная,46 (ввод №4)	0,266	0,266	0,267	0,267	0,267	0,000	0,002	0,6			
49	КЛО,4кВ от ТП607 до ул.1 Западная,46(ввод №1)	0,194	0,194	0,195	0,195	0,195	0,000	0,002	0,8			
50	КЛО,4кВ от ТП607 до ул.1 Западная,46(ввод №2)	0,186	0,186	0,188	0,188	0,188	0,000	0,002	0,8			
51	КЛО,4кВ от ТП607 до ул.1 Западная,46(ввод №3)	0,268	0,268	0,269	0,269	0,269	0,000	0,002	0,6			
52	КЛО,4кВ от ТП607 до ул.1 Западная,46в (ввод №1)	0,299	0,299	0,301	0,301	0,301	0,000	0,002	0,5			
53	КЛО,4кВ от ТП607 до ул.1 Западная,46в (ввод №2)	0,298	0,298	0,306	0,306	0,306	0,000	0,008	2,7			
54	КЛО,4кВ от ТП607 до ул.Э.Алексеевой,3, д/г № 15.0200	0,036	0,036	0,035	0,035	0,035	0,000	-0,001	-1,8			
55	КЛО,4кВ от ТП649 до ул.Литова,4д, д/г № 14.0695	0,614	0,614	0,627	0,627	0,627	0,000	0,012	2,0			
56	КЛО,4кВ от ТП654 до ул.Ленина,6, д/г № 15.0078	0,159	0,159	0,159	0,159	0,159	0,000	0,000	0,0			
57	КЛО,4кВ от ТП690 до ул. Чайковского,33, д/г№03-01.14.1040	0,041	0,041	0,041	0,041	0,041	0,000	0,000	0,0			
58	КЛО,4кВ от ТП708 до ул. Чкалова,21, д/г№03-01.14.0903	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,000	0,000	0,0			
59	КЛО,4кВ от ТП726 до пр.Социалистический,109, д/г№03-01.13.1116	0,381	0,381	0,381	0,381	0,381	0,000	0,000	0,0			
60	КЛО,4кВ от ТП1378 до проект.ТП Красноармейский,51а, д/г№03-01.14.0640	2,010	2,010	2,010	2,010	2,010	0,000	0,000	0,0			
61	КЛО,4кВ от М1 М2 вв КЛО,4кВ от ТП203-ТП277 до ТП1632 ул.С.Армии,60, д/г№03-01.14.0972	0,259	0,259	0,259	0,259	0,259	0,000	0,000	0,0			



№ п/п	Наименование объектов	Остаток стоимости на начало года *	Объем финансирования 2015 год		Освоено (закрыто актами выполненных работ) млн. рублей	Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию) млн. рублей	Остаток профинансирования по результатам отчетного периода *	млн. рублей	%	Отклонение *** в том числе за счет		Причины отклонений
			план **	факт ***						уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
62	КЛ10кВ от ПС22 яч.110 и яч.210 до М1 и М2 на КЛ10кВ от ПС22 до КНС-21 С.Власих., 84, д/г/№03-01.12.0187	0,147	0,147	0,147	0,147	0,147	0,000	0,000	0,0			
63	КЛ10кВ от ТП854 до ТП1643 ул.С.Поляна,26а, д/г/№14.0809	0,330	0,330	0,330	0,330	0,330	0,000	0,000	0,0			
64	КЛ10кВ от РП141 до ТП1646 кв.2009а, дог.№14.0910	1,768	1,768	1,768	1,768	1,768	0,000	0,000	0,0			
65	КЛ10кВ от ТП пр.Строителей,566 до ТП пр.Строителей,58, д/г/№15.0530	0,165	0,165	0,165	0,165	0,165	0,000	0,000	0,0			
66	КЛ10кВ от ТП1653 яч.№2 до ТП ул.Пролетарская,159а	0,162	0,162	0,163	0,163	0,163	0,000	0,002	1,0			
67	КЛ10кВ от ТП1653 яч.№9 до ТП ул.Пролетарская,159а	0,161	0,161	0,163	0,163	0,163	0,000	0,002	1,0			
68	КЛ10кВ от ТП1664 Малахова,181а до ТП1666 Малахова,177б, д/г/№15.0608	0,265	0,265	0,273	0,273	0,273	0,000	0,009	3,3			
69	КЛ10кВ от ТП1415 до ТП пр.Строителей,566, д/г/№15.0531	0,756	0,756	0,755	0,755	0,755	0,000	-0,001	-0,2			
70	КЛ10кВ от ТП1492 до ТП пр.Строителей,58, д/г/№15.0530	0,192	0,192	0,191	0,191	0,191	0,000	-0,001	-0,3			
71	КЛ6кВ от ВЛ6кВ л.25-21 от оп.№51 до ТП11148 до ул.Красноярская,230, д/г/№15.0589	0,041	0,041	0,041	0,041	0,041	0,000	0,000	0,0			
72	КЛ6кВ от ТП1062 до ТП1633,6-я Нагорная,д/г/№03-01.14.0857	0,399	0,399	0,399	0,399	0,399	0,000	0,000	0,0			
73	КЛ6кВ от ТП1435 и от ТП842 до ТП11636,д/г/№03-01.13.0260	0,308	0,308	0,308	0,308	0,308	0,000	0,000	0,0			
74	КЛ6кВ от ТП182 до ТП1579,д/г/03-01.15.0846 от 09.11.15	0,076	0,076	0,077	0,077	0,077	0,000	0,002	2,0			
75	КЛ6кВ от ТП1631 до проект ТП Зменотгорский тр.,110к,д/г/№03-01.14.0899	0,075	0,075	0,075	0,075	0,075	0,000	0,000	0,0			
76	КЛ6кВ от ТП17- ТП51-Строит.ТП Ингерцац,10б, ТУ2014-106	0,000	0,000	0,064	0,064	0,064	0,000	0,064				
77	ВЛ10кВ от оп.№77 л.РП13-11А до проект.ТП,Космонавтов,4б,д/г/№03-01.14.0928	0,342	0,342	0,342	0,342	0,342	0,000	0,000	0,0			
78	ВЛ10кВ от оп.№80 л.РП13-11А до КЛ10кВ до ТП ул.Космонавтов,50е, д/г/№15.0432	0,042	0,042	0,043	0,043	0,043	0,000	0,002	3,7			
79	ВЛ0,4кВ оп.№16 на ВЛ0,4кВ от ТП1405 до ул.Лесбжнинская,14, ТУ2012-952	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,000	0,000	0,0			
80	ВЛ0,4кВ от оп.№14 на ВЛ0,4кВ от ТП1239 до ул.Геологов,17а-б, ТУ2015-157,158	0,049	0,049	0,049	0,049	0,049	0,000	0,000	0,0			



№ п/л	Наименование объектов	Остаток стоимости на начало года *	Объем финансирования 2015 год		Освоено (закрыто актами выполненн ых работ) млн. рублей	Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию) млн. рублей	Осталось профинансир овать по результатам отчетного периода *	млн. рублей	%	Отклонение ***			Причины отклонений
			план **	факт ***						в том числе за счет	уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
81	ВЛО,4кв от оп.№18 ТП1837 до уч.ул.Совхозная,29д	0,024	0,024	0,024	0,024	0,024	0,000	0,000	0,0				
82	ВЛО,4кв от оп.№3 ВЛО,4кв от ТП1599 до ул.Никитина,141а	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,000	0,000	0,0				
83	ВЛО,4кв от оп.№9 на ВЛО,4кв от ТП621 до ул.Геологов,52а,ТУ2014-1744	0,037	0,037	0,037	0,037	0,037	0,000	0,000	0,0				
84	ВЛО,4кв от ТП1500 до уч.ул.Вологодская,44,ТУ2014-1155	0,122	0,122	0,122	0,122	0,122	0,000	0,000	0,0				
85	ВЛО,4кв от ТП1507 оп.№1 до ул.Мурманская,22а,д/г.№03-01,14.0862	0,110	0,110	0,000	0,000	0,000	0,000	-0,110	-100,0				
86	ВЛО,4кв от ТП1618 по ул.Садовая,15-Светлая,9,п.Загон ДНТ Речник(ТУ2014-428,432)	0,317	0,317	0,317	0,317	0,317	0,000	0,000	0,0				
87	ВЛО,4кв от Л61-4 до ТП1618 п.Загон ДНТ Речник(ТУ 2014-428,432)	0,383	0,383	0,383	0,383	0,383	0,000	0,000	0,0				
88	ВЛО,4кв от ТП17 ул.Аванесова,43а,ТУ2014-1352	0,036	0,036	0,036	0,036	0,036	0,000	0,000	0,0				
89	ВЛО,4кв от ТП27 от оп.№26 до ул.Мохова Поляна,1	0,032	0,032	0,032	0,032	0,032	0,000	0,000	0,0				
90	ВЛО,4кв от ТП919 от оп.№17 до ул.Туриногорская,8	0,023	0,023	0,023	0,023	0,023	0,000	0,000	0,0				
91	КЛО,4кв от ТП1402 до зл.ул.Весенняя,15Б,ТУ2014-1043	0,221	0,221	0,221	0,221	0,221	0,000	0,000	0,0				
92	ВЛО,4кв от оп.№41 на ВЛО,4кв от ТП198 до ул.КР.Текстильщик,30,ТУ2014-1411	0,038	0,038	0,038	0,038	0,038	0,000	0,000	0,0				
93	ВЛО,4кв от ТП1183 оп.№63 до ул.Понтоный мост,153	0,016	0,016	0,016	0,016	0,016	0,000	0,000	0,0				
94	ВЛО,4кв от ТП1504 до ул.Норильская,38	0,062	0,062	0,062	0,062	0,062	0,000	0,000	0,0				
95	ВЛО,4кв от ТП315 оп.№16 до ул.80-й Гвардейской дивизии,10г	0,025	0,025	0,025	0,025	0,025	0,000	0,000	0,0				
96	КЛО,4кв от ТП395 до ул.Чайковского,41,ТУ2015-421	0,090	0,090	0,090	0,090	0,090	0,000	0,000	0,0				
97	КЛО,4кв от ТП594 до ул.Попова,59-д/г.№03-01,15.0164	0,096	0,096	0,096	0,096	0,096	0,000	0,000	0,0				
98	КЛО,4кв от ТП ул.Малахова,1776, д/г №15-0608	0,055	0,055	0,058	0,058	0,058	0,000	0,003	5,1				
99	КЛО,4кв от ТП1038 до ул.Балтийская,45, д/г.№15.0571	0,118	0,118	0,123	0,123	0,123	0,000	0,005	4,1				
100	КЛО,4кв от ТП220 до пр.Ленина,123,(ввод.№2)г.№03-01,14.1210	0,114	0,114	0,116	0,116	0,116	0,000	0,002	1,3				
101	КЛО,4кв от ТП220 до пр.Ленина,123(ввод.№3)	0,109	0,109	0,115	0,115	0,115	0,000	0,006	5,3				
102	КЛО,4кв от ТП220 до пр.Ленина,123(ввод.№4)	0,114	0,114	0,115	0,115	0,115	0,000	0,002	1,4				



№ п/п	Наименование объектов	Остаток стоимости на начало года *	Объем финансирования 2015 год		Освоено (закратно актами выполненных работ) млн. рублей	Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию) млн. рублей	Остаток профинансировать по результатам отчетного периода *	Отклонение ***			Причины отклонений	
			план **	факт ***				млн. рублей	%	уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД		уточнения стоимости по результатам закупочных процедур
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
103	КЛ0,4кВ от ТП1220 до ул.Ленина,123(вод №1)	0,112	0,112	0,114	0,114	0,114	0,000	0,002	1,4			
104	КЛ0,4кВ от ТП924 ул.Панфиловцев,41, дог. №12.0597	0,460	0,460	0,460	0,460	0,460	0,000	0,000	0,0			
105	КЛ0кВ от ТП1825 до ТП1586 ул.Панфиловцев,41, д/г №12.0597	0,211	0,211	0,211	0,211	0,211	0,000	0,000	0,0			
106	КЛ0,4кВ от ТП940 до ул.Малахова,51, д/г № 15.0453	0,191	0,191	0,215	0,215	0,215	0,000	0,024	12,7			
107	ВЛЮ,4кВ от ТП1125 до ул.Новая,51а, дог.15.0400	0,016	0,016	0,016	0,016	0,016	0,000	0,000	0,0			
108	ВЛЮ,4кВ от ТП232 до ул.Песчаная,80	0,019	0,019	0,022	0,022	0,022	0,000	0,004	18,6			
109	КЛ-10 кВ от ТП-1493 до проектируемого ТП по адресу ул. Пролетарская, 148	0,927	0,927	0,002	0,002	0,002	0,000	-0,925	-99,8			
110	КЛ-0,4 кВ от ТП-1654 до здания по адресу ул. Фомина, 154, д/г №14.0373	2,911	2,911	1,682	1,682	1,682	0,000	-1,229	-42,2			изменение ПСД
111	КЛ-0,4 кВ от ТП-1655 до здания по адресу ул. Фомина, 154, д/г №14.0373	1,951	1,951	1,127	1,127	1,127	0,000	-0,824	-42,2			
112	КЛ-0,4 кВ от ТП-1656 до здания по адресу ул. Фомина, 154, д/г №14.0373	2,782	2,782	1,607	1,607	1,607	0,000	-1,175	-42,2			
113	КЛ0,4кВ от ТП1029 до зд.ул.Балтийская,656, д/г. №13.0327	0,000	0,000	0,324	0,324	0,324	0,000	0,324				
114	КЛ0,4кВ от ТП1077 до зд.ул.Анатолия,115,ТУ2014-757, д/г №14.0564	0,000	0,000	0,067	0,067	0,067	0,000	0,067				
115	КЛ0,4кВ от ТП1659 до ул.А.Петрова,2086	0,000	0,000	0,106	0,106	0,106	0,000	0,106				
116	КЛ0,4кВ от ТП1665 до ул.Панфиловцев,41	0,000	0,000	0,477	0,477	0,477	0,000	0,477				
117	КЛ0,4кВ от ТП412 до Калинин,6а	0,000	0,000	0,115	0,115	0,115	0,000	0,115				
118	КЛ0,4кВ от ТП483 до пр.Кубанский,2А	0,000	0,000	0,044	0,044	0,044	0,000	0,044				
119	КЛ0,4кВ от ТП860 ул.Крупской,86,вод №2	0,000	0,000	0,461	0,461	0,461	0,000	0,461				
120	КЛ0,4кВ от ТП860 ул.Крупской,86,вод№1д/г№03-01.14.0537	0,000	0,000	0,367	0,367	0,367	0,000	0,367				
121	КЛ0кВ от ВЛЮкВ л.РП3-11А до ТП1590 пр.Космонавтов,50е, д/г 15.0432	0,000	0,000	0,053	0,053	0,053	0,000	0,053				
122	КЛ0кВ от ТП136 и ТП1364 до проект.ТП ул.Малахова,177е, ТУ2013-1107, д/г №13.0715	0,000	0,000	0,025	0,025	0,025	0,000	0,025				
123	КЛ0кВ от ТП492 до М1 на КЛ0кВ от ТП492 до ТП ул.Победная,203	0,000	0,000	0,380	0,380	0,380	0,000	0,380				
124	КЛ0кВ от ТП492 и от ТП834(М1 и М2) до ТП ул.Победная,203, д/г №15.0765	0,000	0,000	0,230	0,230	0,230	0,000	0,230				

необходимость выполнения заявок технологического присоединения, не учтенных в плане



№ п/п	Наименование объектов	Остаток стоимости на начало года *	Объем финансирования 2015 год		Освоено (закрыты актами выполненных работ) млн. рублей	Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию) млн. рублей	Осталось профинансировать по результатам отчетного периода *	млн. рублей	%	Отклонение *** в том числе за счет		Причины отклонений
			план **	факт ***						уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
125	КЛЮКВ от ТП1834 до М2 на КЛЮКВ от ТП1834 до ТП ул. Победная, 203, д/г №15.0765	0,000	0,000	0,221	0,221	0,221	0,000	0,221				
126	КЛЮКВ от ТП1412 до ТП1269 ул. Калинин, 6а	0,000	0,000	0,207	0,207	0,207	0,000	0,207				
127	КЛЮКВ от ТП1492 до ТП1668 ул. Победная, 203, д/г №15.0765	0,000	0,000	0,361	0,361	0,361	0,000	0,361				
128	КЛЮКВ от ТП1834 до ТП1668 ул. Победная, 203, д/г №15.0765	0,000	0,000	0,281	0,281	0,281	0,000	0,281				
129	ВЛ0,4кВ от ТП201 оп. №29 до ул. Газобетонная, 46	0,000	0,000	0,055	0,055	0,055	0,000	0,055				
130	КЛЮКВ от ТП1654 яч. №3 до ТП1655 яч. №1 ул. Фомина, 154	0,000	0,000	0,048	0,048	0,048	0,000	0,048				
131	КЛЮКВ от ТП1654 яч. №7 до ТП1655 яч. №5 ул. Фомина, 154	0,000	0,000	0,043	0,043	0,043	0,000	0,043				
132	КЛЮКВ от ТП1655 яч. №3 до ТП1656 яч. №5 ул. Фомина, 154	0,000	0,000	0,393	0,393	0,393	0,000	0,393				
133	КЛЮКВ от ТП1655 яч. №7 до ТП1656 яч. №1 ул. Фомина, 154	0,000	0,000	0,395	0,395	0,395	0,000	0,395				
134	ул. Интернациональная, 106-101, д/г №14.0912	0,000	0,000	0,164	0,164	0,164	0,000	0,164				
	<b>Итого</b>	<b>209,226</b>	<b>209,226</b>	<b>197,556</b>	<b>197,556</b>	<b>197,556</b>	<b>0,000</b>	<b>-11,670</b>	<b>-11,738</b>			


\* В ценах отчетного года.

\*\* План, согласно утвержденной инвестиционной программе.

\*\*\* Накопленным итогом за год.

Примечание: для сетевых объектов с разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ.

Начальник ПЭО



О.Г. Беломестных



Отчет об источниках финансирования инвестиционных программ, млн. рублей  
за 2015 год



УТВЕРЖДАЮ:  
Генеральный директор  
ООО "Барнаулская сетевая компания"  
С.А. Портнягин  
М.П.

№ п/п	Источник финансирования	Объем финансирования 2015 год		Причины отклонений
		план *	факт **	
1	Собственные средства	177,309	153,849	финансирование исходя из фактических источников ИП
1.1	Прибыль, направляемая на инвестиции:	130,128	97,408	
1.1.1	в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе	0,000	36,506	финансирование ИП исходя из фактически полученной прибыли по передаче э/э (п.1.1.4)
1.1.2	в т.ч. прибыль со свободного сектора	0,000	0,000	
1.1.3	в т.ч. от технологического присоединения (для электросетевых компаний)	83,648	60,902	отражено финансирование фактически построенных объектов техприсоединения
1.1.3.1	в т.ч. от технологического присоединения генерации	0,000	0,000	
1.1.3.2	в т.ч. от технологического присоединения потребителей	83,648	60,902	отражено финансирование фактически построенных объектов техприсоединения
1.1.4	Прочая прибыль	46,480	0,000	финансирование ИП исходя из фактической инвестиционной составляющей в тарифе (п.1.1.4)
1.2	Амортизация	47,182	56,441	финансирование ИП исходя из фактически начисленной амортизации
1.2.1	Амортизация, учтенная в тарифе	34,445	34,446	
1.2.2	Прочая амортизация	12,736	21,995	
1.2.3	Недоиспользованная амортизация прошлых лет			
1.3	Возврат НДС			
1.4	Прочие собственные средства			
1.4.1	в т.ч. средства допэмиссии			
1.5	Остаток собственных средств на начало года			
2	Привлеченные средства, в т.ч.:	0,000	13,571	Недостаток собственных оборотных средств
2.1	Кредиты	0,000	13,571	
2.2	Облигационные займы			
2.3	Займы организаций			
2.4	Бюджетное финансирование			
2.5	Средства внешних инвесторов			
2.6	Использование лизинга			
2.7	Прочие привлеченные средства			
	<b>ВСЕГО источников финансирования</b>	<b>177,309</b>	<b>167,420</b>	Выполнение согласно фактическим источникам ИП
	для ОГК/ТГК, в том числе			
	ДПМ			
	вне ДПМ			

\* План в соответствии с утвержденной инвестиционной программой.

\*\* Накопленным итогом за год.

Начальник ПЭО

О.Г. Беломестных



Отчет о вводах/выводах объектов  
за 2015 год



УТВЕРЖДАЮ:  
Генеральный директор  
ООО "Барнаулская сетевая компания"  
С.А. Портнягин  
М.П.

№ п/п	Наименование проекта	Ввод мощностей		Вывод мощностей	
		план *	факт	план *	факт
		МВт, Гкал/час, км	МВт, Гкал/час, км	МВт, Гкал/час, км	МВт, Гкал/час, км
1	2	3	4	5	6
1.	Техническое перевооружение и реконструкция				
1.1.3.	Реконструкция ПС Кристалл *				
5.	реконструкция оборудования ЗРУ				
6.	реконструкция ОПУ				
7.	монтаж оборудования ОРУ, трансформатора ТДН25000/110/10				
8.	строительная часть				
1.1.8.	Прочая реконструкция				
23	РП-41 кв.2009а	2	2	0	0
24	Оборудование ПС Строительная				
25	Реконструкция КЛ 10кВ от ПС Кристалл до РП 31				
26	Реконструкция КЛ 10кВ ТП 237 - ТП 492, ТП 415 - ТП 465, ТП 397 - ТП 1482	0,961	0,961	0	0
27	ВЛ-0,4 кВ от ТП-1543 опоры №4 до участка по адресу ул. Совхозная, 31б	0,084	0,084	0	0
28	ВЛ0,4кВ от ТП1577 до ул.Николаевская,19	0,22	0,22	0	0
2	Новое строительство				
2.1	Прочее новое строительство (плата за технологическое присоединение)				
2.1.2.	Строительство внутриплощадочных сетей и сооружений в кв.2011				
26	КЛ-10 кВ от ТП-27(стр.№) до ТП-1598 в кв.2011	0,67	0	0	0
27	ТП-1598 в кв.2011	2	0	0	0
28	ТП-1634 в кв.2011	2	0	0	0
29	КЛ-10 кВ от ТП-1598 до ТП-1634 в кв.2011	0,193	0	0	0
2.2	Строительство прочих электрических сетей и сооружений				
2.2.1	Строительство ТП				
1	ТП1630 ул.Чернышевского,281,б,д/т№03-01.13.0850	0,25	0,25	0	0
2	ТП 1638 ул.Попова, 7ж	0,25	0,25	0	0
3	ТП1636 пр.Ленина,151в,ТУ2013-636	2	2	0	0
4	ТП1631 ул.Змеиногорский тракт,110,д/т№03-01.14.0899	2	2	0	0
5	ТП1611 пр.Ленина,102(оборудование,тр-р),д/т№03- 01.13.0266	5	5	0	0
6	ТП1615,Ленина 102, д/т№03-01.13.0266	5	5	0	0
7	ТП1621 ул.Интернациональная,47а,д/т№03-01.14.0348	1,26	1,26	0	0
8	ТП1633 ул.6-я Нагорная,17,д/т№03-01.14.0857	0,8	0,8	0	0
9	ТП1640 ул.Свердловская,9а	0,16	0,16	0	0
10	ТП1645 Космонавтов,46в, д/т №14.0928	0,063	0,063	0	0
11	ТП1646 (ТП16) кв.2009а, д/т №14.0910	2	2	0	0
12	ТП1648 ул.Никитина,163,д/т№13.0807	0,16	0,16	0	0
13	ТП1649 Правобережный тр.,20а, д/т № 15.0516	0,16	0,16	0	0
14	ТП1651 ул.Балтийская,30	2	2	0	0
15	ТП1654 ул.Фомина,154	2	2	0	0
16	ТП1655 ул.Фомина,154, д/т № 14.0373	2	2	0	0
17	ТП1656 ул.Фомина,154, д/т №14.0373	2	2	0	0
18	ТП1658 ул.Червоная,5 д/т № 15.0188	1,26	1,26	0	0
19	ТП1659 А.Петрова,208б, д/т №15.0321	0,4	0,4	0	0
20	ТП1665 ул.Панфиловцев,41, д/т №12.0597	0,5	0,5	0	0
21	ТП1666 ул.Малахова,177б, д/т №15.0608	0,16	0,16	0	0
22	ТП17 кв.2009а	1	0	0	0
23	ТП25 кв.2010,ул.Взлетная,113ад/т№03-01.14.1024	1	0	0	0
24	ТП25-1 кв.2010,д/т№03-01.14.1024	1	0	0	0
25	ТП26 кв.2010,ул.Взлетная 99а,д/т№03-01.14.1024	1	0	0	0



№ п/п	Наименование проекта	Ввод мощностей		Вывод мощностей	
		план *	факт	план *	факт
		МВт, Гкал/час, км	МВт, Гкал/час, км	МВт, Гкал/час, км	МВт, Гкал/час, км
1	2	3	4	5	6
26	ТП26-1 кв.2010,д/т№03-01.14.1024	1	0	0	0
27	ТП по адресу ул. Пролетарская, 148	2	0	0	0
2.2.2	Строительство ВЛ и КЛ				
1	КЛ6кВ от ТП1658 до ТП1663 ул.Матросова,4, д/т№03-01.13.0142	0,237	0,237	0	0
2	КЛ6кВ от ТП194 до ТП1663 Матросова,4,д/т№03-01.13.0142	0,273	0,273	0	0
3	КЛ6кВ от ТП775 до ТП 1228 ул.Промышленная,106,д/т№03-01.14.1221	0,942	0,942	0	0
4	КЛ0,4кВ от ТП1651 до ул.Балтийская,30, д/т №15.0293	0,185	0,185	0	0
5	КЛ10кВ от РП36 до ТП ул.Балтийская,30,д/т№03-01.15.0293	1,341	1,341	0	0
6	КЛ6кВ от ТП149 до ТП Червоная, 5, д/т № 15.0188	0	0	0	0
7	КЛ6кВ от ТП204 до ТП1658 ул.Червоная,5	0,189	0,189	0	0
8	КЛ6кВ от ТП1579 до ТП1658 ул.Червоная,5	0,013	0,013	0	0
9	КЛ10кВ от ТП1518 до ТП1659 ул.А Петрова,208б, д/т №15.0321	0,424	0,424	0	0
10	КЛ10кВ от ТП591 до ТП1659 ул.А Петрова,208б, д/т №15.0321	0,586	0,586	0	0
11	КЛ6кВ от ТП1466 до ТП1631,д/т№03-01.14.0899	0,05	0,05	0	0
12	ВЛ0,4кВ от оп.№39 на ВЛ0,4кВ от ТП1400 до пр.Космонавтов,30а,ТУ2015-181	0,14	0,14	0	0
13	ВЛ0,4кВ от оп.№63 до оп.№96 на ВЛ0,4кВ от ТП315 до ул.С.Западная,ТУ2014-1125	0,28	0,28	0	0
14	ВЛ0,4кВ от ТП1046 до ул.42 Краснознаменной бригады,42, д/т №15.0260	0,468	0,498	0	0
15	ВЛ0,4кВ от ТП1118 до пр-д. Рыбозаводской,52, д/т № 15.0128	0,22	0,3	0	0
16	ВЛ0,4кВ от ТП1449 до уч.ул.Гоголя,199(ТУ 2014-1212)	0,11	0,11	0	0
17	КЛ0,4кВ от ТП1449 до ВЛ0,4кВ до ул.Гоголя,199(ТУ 2014-1212)	0,05	0,05	0	0
18	ВЛ0,4кВ от ТП1594 до уч.ул.Вологодская,57 ТУ2014-	0,35	0,35	0	0
19	ВЛ0,4кВ от ТП1640 до ул.Свердловская,дог.№13.1192	0,03	0,058	0	0
20	ВЛ0,4кВ от ТП45 до моста ч/з Барнаулку пр.Социалистический	0,15	0,15	0	0
21	ВЛ0,4кВ от ТП526 до ул.Мусоргского,1а	0,142	0,142	0	0
22	ВЛ0,4кВ от ТП153 до ул.Парковая,49а,ТУ2014-1695	0,2	0,2	0	0
23	КЛ0,4кВ от ТП153 до ВЛ0,4кВ ул.Парковая,49а,д/т№03-01.14.1166	0,173	0,173	0	0
24	ВЛ0,4кВ от ТП73 до ул.Анатолия,315б,ТУ2014-1321	0,067	0,067	0	0
25	КЛ0,4кВ от ТП73 до ул.Анатолия,315б,ТУ2014-1464	0,05	0,05	0	0
26	ВЛ0,4кВ от ТП945 пр.Красноармейский,71,ТУ2015-374	0,15	0,15	0	0
27	КЛ6кВ от линии РП19-ТП1508 до ТП1638 ул. Попова,7ж,д/т№03-01.14.1129	0,013	0,013	0	0
28	КЛ6кВ от оп.№55 л.61-5 до ТП1649, д/т №15.0516	0,344	0,344	0	0
29	КЛ6кВ от оп.№65 л.61-5 до ТП1649, д/п №15.0516	0,534	0,534	0	0
30	КЛ6кВ от РП26 до ТП1654 ул.Фомина,154, д/т	1,005	1,005	0	0
31	КЛ0,4кВ от ТП1267 до ул.Никитина,40,ТУ2014-25	0,175	0,175	0	0
32	КЛ0,4кВ от ТП1381 до зд.ул.Малахова,168,ТУ2014-776	0,282	0,282	0	0
33	КЛ0,4кВ от ТП1463 до ул.Беляева,15,ТУ2014-1496	0,4	0,4	0	0
34	КЛ0,4кВ от ТП1488 до зд.ул.Партизанская,94,ТУ2014-	0,108	0,108	0	0
35	КЛ0,4кВ от ТП150 до ул.Карагинская,6в,ТУ2014-	0,027	0,027	0	0
36	КЛ0,4кВ от ТП1530 Взлетная,23,д/т№03-01.14.1099	0,17	0,17	0	0
37	КЛ0,4кВ от ТП1556 до зд.ул.П.Сухова,69(ТУ 2014-	0,271	0,271	0	0
38	КЛ0,4кВ от ТП1589 до ул.Балтийская,100,ТУ2014-858	0,13	0,13	0	0
39	КЛ0,4кВ от ТП1649 до Правобережный тр.,20,дог.№15.0516	0,05	0,05	0	0
40	КЛ0,4кВ от ТП194 до зд.пр.Ленина,108,ТУ2014-742	0,163	0,163	0	0
41	КЛ0,4кВ от ТП218 и от ТП1510 до пр.Ленина,57б, д/т №15.0698	0,23	0,11	0	0
42	КЛ0,4кВ от ТП230 до ул.Димитрова,62, д/т №15.0452	0,131	0,131	0	0
43	КЛ0,4кВ от ТП233 до ул.Чкалова,40,дог.№14.0235	0,06	0,06	0	0
44	КЛ0,4кВ от ТП36 до ул.Мало-Олонская,31,	0,035	0,035	0	0
45	КЛ0,4кВ от ТП483 до пр-д.Кубанский,2в кор.№2 д/т№03-01.13.1132	0,125	0,125	0	0
46	КЛ0,4кВ от ТП483 до пр.Кубанский,2б,д/т№03-	0,14	0,14	0	0
47	КЛ0,4кВ от ТП483 до пр.Кубанский,2в кор.№1, д/т№03-01.13.1132	0,252	0,252	0	0
48	КЛ0,4кВ от ТП607 до ул.1 Западная,46 (ввод №4)	0,277	0,277	0	0




№ п/п	Наименование проекта	Ввод мощностей		Вывод мощностей	
		план *	факт	план *	факт
		МВт, Гкал/час, км	МВт, Гкал/час, км	МВт, Гкал/час, км	МВт, Гкал/час, км
1	2	3	4	5	6
49	КЛ0,4кВ от ТП607 до ул.1 Западная,46(ввод №1)	0,297	0,297	0	0
50	КЛ0,4кВ от ТП607 до ул.1 Западная,46(ввод №2)	0,277	0,277	0	0
51	КЛ0,4кВ от ТП607 до ул.1 Западная,46(ввод №3)	0,277	0,277	0	0
52	КЛ0,4кВ от ТП607 до ул.1 Западная,46в (ввод №1)	0,308	0,308	0	0
53	КЛ0,4кВ от ТП607 до ул.1 Западная,46в (ввод №2)	0,309	0,309	0	0
54	КЛ0,4кВ от ТП607 до ул.Э.Алексеевой,3, д/т № 15.0200	0,04	0,04	0	0
55	КЛ0,4кВ от ТП649 до ул.Титова,4д, д/т № 14.0695	0,424	0,424	0	0
56	КЛ0,4кВ от ТП654 до ул.Ленина,6, д/т № 15.0078	0,14	0,14	0	0
57	КЛ0,4кВ от ТП690 до ул.Чайковского,33,д/т№03-01.14.1040	0,07	0,07	0	0
58	КЛ0,4кВ от ТП708 до ул.Чкалова,21,д/т№03-01.14.0903	0,06	0,06	0	0
59	КЛ0,4кВ от ТП726 до пр.Социалистический,109,д/т№03-01.13.1116	0,252	0,252	0	0
60	КЛ10кВ от ТП1378 до проект.ТП Красноармейский,51а,д/т№03-01.14.0640	1,154	0,961	0	0
61	КЛ10кВ от М1 М2 на КЛ10кВ от ТП203-ТП277 до ТП1632 ул.С.Армии,60,д/т№03-01.14.0972	0,21	0,21	0	0
62	КЛ10кВ от ПС22 яч.110 и яч.210 до М1 и М2 на КЛ10кВ от ПС22 до КНС-21 С.Власих.,84,д/т№03-	0,08	0,08	0	0
63	КЛ10кВ от ТП854 до ТП1643 ул.С.Поляна,26а, д/т №14.0809	0,209	0,209	0	0
64	КЛ10кВ от РП41 до ТП1646 кв.2009а,дог.№14.0910	1,34	1,34	0	0
65	КЛ10кВ от ТП пр.Строителей,566 до ТП пр.Строителей,58, д/т №15.0530	0,18	0,18	0	0
66	КЛ10кВ от ТП1653 яч.№2 до ТП ул.Пролетарская,159а	0,137	0,137	0	0
67	КЛ10кВ от ТП1653 яч.№9 до ТП ул.Пролетарская,159а	0,137	0,137	0	0
68	КЛ10кВ от ТП1664 Малахова,181а до ТП1666 Малахова,177б, д/т №15.0608	0,205	0,102	0	0
69	КЛ10кВ от ТП415 до ТП пр.Строителей,566, д/т	0,396	0,396	0	0
70	КЛ10кВ от ТП492 до ТП пр.Строителей,58, д/т	0,165	0,165	0	0
71	КЛ6кВ от ВЛ6кВ л.25-21 от оп.№51 до ТП1148 до ул.Красноярская,230, д/т №15.0589	0,025	0,025	0	0
72	КЛ6кВ от ТП1062 до ТП1633,6-я Нагорная,д/т№03-01.14.0857	0,456	0,456	0	0
73	КЛ6кВ от ТП1435 и от ТП842 до ТП1636,д/т№03-01.13.0260	0,249	0,249	0	0
74	КЛ6кВ от ТП182 до ТП579,д/т03-01.15.0846 от 09.11.15	0,064	0,064	0	0
75	КЛ6кВ от ТП1631 до проект.ТП Змеиногорский тр.,110к,д/т№03-01.14.0899	0,05	0,05	0	0
76	КЛ6кВ от ТП7- ТП51-Строящ.ТП Интернац,106,ТУ2014-106	0	0	0	0
77	ВЛ10кВ от оп.№77 л.РП13-11А до проект.ТП,Космонавтов,46,д/т№03-01.14.0928	1,019	1,019	0	0
78	ВЛ10кВ от оп.№80 л.РП13-11А до КЛ10кВ до ТП ул.Космонавтов,50е, д/т №15.0432	0,01	0	0	0
79	ВЛ0,4кВ оп.№16 на ВЛ0,4кВ от ТП1405 до ул.Лебяжинская,14,ТУ2012-952	0,045	0,045	0	0
80	ВЛ0,4кВ от оп.№14 на ВЛ0,4кВ от ТП1239 до ул.Геологов,17а-б,ТУ2015-157.158	0,112	0,112	0	0
81	ВЛ0,4кВ от оп.№18 ТП837 до уч.ул.Совхозная,29д	0,043	0,043	0	0
82	ВЛ0,4кВ от оп.№3 ВЛ0,4кВ от ТП1599 до ул.Никитина,141а	0,04	0,04	0	0
83	ВЛ0,4кВ от оп.№9 на ВЛ0,4кВ от ТП621 до ул.Геологов,52а,ТУ2014-1744	0,037	0,037	0	0
84	ВЛ0,4кВ от ТП1500 до уч.ул.Вологодская,44,ТУ2014-	0,51	0,51	0	0
85	ВЛ0,4кВ от ТП1507 оп.№1 до ул.Мурманская,22а,д/т№03-01.14.0862	0,035	0,035	0	0
86	ВЛ0,4кВ от ТП1618 по ул.Садовая,15-Светлая,9,п.Затон ДНТ Речник(ТУ2014-428.432)	0,525	0,525	0	0
87	ВЛ6кВ от Л.61-4 до ТП1618 п.Затон ДНТ Речник(ТУ 2014-428.432)	1,9	1,9	0	0
88	ВЛ0,4кВ от ТП17 ул.Аванесова,43а,ТУ2014-1352	0,105	0,105	0	0
89	ВЛ0,4кВ от ТП327 от оп.№26 до ул.Моховая Поляна,1	0,1	0,1	0	0
90	ВЛ0,4кВ от ТП919 от оп.№17 до ул.Туриногорская,8	0,035	0,035	0	0
91	КЛ0,4кВ от ТП1402 до зд.ул.Весенняя,15Б,ТУ2014-1043	0,152	0,152	0	0
92	ВЛ0,4кВ от оп.№41 на ВЛ0,4кВ от ТП198 до ул.КР.Текстильщик,30,ТУ2014-1411	0,07	0,07	0	0
93	ВЛ0,4кВ от ТП1183 оп.№63 до ул.Понтонный мост,153	0,035	0,035	0	0
94	ВЛ0,4кВ от ТП1504 до ул.Норильская,38	0,08	0,08	0	0



№ п/п	Наименование проекта	Ввод мощностей		Вывод мощностей	
		план *	факт	план *	факт
		МВт, Гкал/час, км	МВт, Гкал/час, км	МВт, Гкал/час, км	МВт, Гкал/час, км
1	2	3	4	5	6
95	ВЛ0,4кВ от ТП315 оп.№16 до ул.80-й Гвардейской дивизии,10г	0,038	0,038	0	0
96	КЛ0,4кВ от ТП395 до ул.Чайковского,41,ТУ2015-421	0,158	0,158	0	0
97	КЛ0,4кВ от ТП594 до ул.Попова,59,д/т№03-01.15.0164	0,07	0,07	0	0
98	КЛ0,4кВ от ТП ул.Малахова,177б, д/т №15.0608	0,08	0,08	0	0
99	КЛ0,4кВ от ТП1038 до ул.Балтийская,45, д/т №15.0571	0,1	0,1	0	0
100	КЛ0,4кВ от ТП1220 до пр.Ленина,123,(ввод №2)т№03-01.14.1210	0,186	0,186	0	0
101	КЛ0,4кВ от ТП1220 до пр.Ленина,123(ввод №3)	0,164	0,184	0	0
102	КЛ0,4кВ от ТП1220 до пр.Ленина,123(ввод №4)	0,186	0,186	0	0
103	КЛ0,4кВ от ТП1220 до ул.Ленина,123(ввод №1)	0,184	0,184	0	0
104	КЛ0,4кВ от ТП924 ул.Панфиловцев,41,дог.№12.0597	0,302	0,302	0	0
105	КЛ10кВ от ТП825 до ТП1586 ул.Панфиловцев,41, д/т №12.0597	0,136	0,136	0	0
106	КЛ0,4кВ от ТП940 до ул.Малахова,51, д/т № 15.0453	0,203	0,203	0	0
107	ВЛ10,4кВ от ТП1125 до ул.Новая,51а,дог.15.0400	0,035	0,035	0	0
108	ВЛ0,4кВ от ТП232 до ул.Песчаная,80	0,06	0,06	0	0
109	КЛ-10 кВ от ТП-1493 до проектируемого ТП по адресу ул. Пролетарская, 148	0,27	0	0	0
110	КЛ-0,4 кВ от ТП-1654 до здания по адресу ул. Фомина, 154, д/т №14.0373	2,317	2,217	0	0
111	КЛ-0,4 кВ от ТП-1655 до здания по адресу ул. Фомина, 154, д/т №14.0373	1,366	1,266	0	0
112	КЛ-0,4 кВ от ТП-1656 до здания по адресу ул. Фомина, 154, д/т №14.0373	2,89	2,79	0	0
113	КЛ0,4кВ от ТП1029 до зд.ул.Балтийская,63б, д/т	0	0	0	0
114	КЛ0,4кВ от ТП1077 до зд.ул.Анатолия,115,ТУ2014-757, д/т №14.0564	0	0	0	0
115	КЛ0,4кВ от ТП1659 до ул.А.Петрова,208б	0	0,166	0	0
116	КЛ0,4кВ от ТП1665 до ул.Панфиловцев,41	0	0,465	0	0
117	КЛ0,4кВ от ТП412 до Калинина,6а	0	0,133	0	0
118	КЛ0,4кВ от ТП483 до пр.Кубанский,2А	0	0,07	0	0
119	КЛ0,4кВ от ТП860 ул.Крупской,8б,ввод №2	0	0,275	0	0
120	КЛ0,4кВ от ТП860 ул.Крупской,8б,ввод№1 д/т№03-01.14.0537	0	0,272	0	0
121	КЛ10кВ от ВЛ10кВ л.РП13-11А до ТП1590 пр.Космонавтов,50е, д/т 15.0432	0	0,051	0	0
122	КЛ10кВ от ТП1136 и ТП1364 до проект.ТП ул.Малахова,177е,ТУ2013-1107, д/т №13.0715	0	0,595	0	0
123	КЛ10кВ от ТП492 до М1 на КЛ10кВ от ТП492 до ТП ул.Победная,203	0	0	0	0
124	КЛ10кВ от ТП492 и от ТП834(М1 и М2) до ТП ул.Победная,203, д/т №15.0765	0	0	0	0
125	КЛ10кВ от ТП834 до М2 на КЛ10кВ от ТП834 до ТП ул.Победная,203, д/т №15.0765	0	0	0	0
126	КЛ6кВ от ТП412 до ТП1269 ул.Калинина,6а	0	0,115	0	0
127	КЛ6кВ от ТП492 до ТП1668 ул.Победная,203, д/т №15.0765	0	0,25	0	0
128	КЛ6кВ от ТП834 до ТП1668 ул.Победная,203, д/т №15.0765	0	0,265	0	0
129	ВЛ0,4кВ от ТП1201 оп.№29 до ул.Газобетонная,46	0	0,083	0	0
130	КЛ6кВ от ТП1654 яч.№3 до ТП1655 яч.№1	0	0,033	0	0
131	КЛ6кВ от ТП1654 яч.№7 до ТП1655 яч.№5	0	0,024	0	0
132	КЛ6кВ от ТП1655 яч.№3 до ТП1656 яч.№5	0	0,285	0	0
133	КЛ6кВ от ТП1655 яч.№7 до ТП1656	0	0,285	0	0
134	ул.Интернациональная,106-101, д/т №14.0912	0	0	0	0

\* План в соответствии с утвержденной инвестиционной программой.

Начальник ПЭО



О.Г. Беломестных





Приложение 7.1  
к инвестиционной программе ООО "БСК"  
по развитию систем электроснабжения  
на 2012-2016 годы

Отчет об исполнении инвестиционной программы (млн.руб. с НДС)  
за 12 месяцев 2015 года

УТВЕРЖДАЮ:  
Генеральный директор  
ООО "Барнаулская сетевая компания"  
С.А. Портнягин  
М.П.

№ №	Наименование объекта	Остаток стоимости <-> на начало года	Объем финансирования 2015 год												Введено (сформировано) акты ввода в эксплуатацию) млн. рублей		Остаток профинансировать по результатам отчетного периода <-> млн. рублей	Отклонение <->		Причины отклонений
			I кв.		II кв.		III кв.		IV кв.		за отчетный квартал	за отчетный квартал	%	в том числе за счет						
			план	факт <->	план	факт	план	факт	план	факт				стоимости по результатам утвержденной ПСД	стоимости по результатам закупочных процедур					
1	Техническое перевооружение и реконструкция	110,522	110,522	109,739	3,415	1,331	14,211	7,869	33,547	14,021	86,518	109,739	86,518	0,000	-0,783	-0,7				
1.1	Энергооборудование и повышение энергетической эффективности	110,522	110,522	109,739	3,415	1,331	14,211	7,869	33,547	14,021	86,518	109,739	86,518	0,000	-0,783	-0,7				
1.1.1	Приобретение спец.техники и объектов электросетевого хозяйства	66,625	66,625	66,625	3,415	1,331	13,161	6,798	21,553	0,000	58,496	66,625	58,496	0,000	0,000	0,0				
1	Приобретение спец.техники и объектов электросетевого хозяйства	66,625	66,625	66,625	3,415	1,331	13,161	6,798	21,553	0,000	58,496	66,625	58,496	0,000	0,000	0,0				
1.1.2	АИНС ТУЭ	5,397	5,397	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	5,397	5,397	5,397	0,000	0,000	0,0				
3	3-я очередь	5,397	5,397	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	5,397	5,397	5,397	0,000	0,000	0,0				
1.1.3	Реконструкция ПС Кристалл	22,340	22,340	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	22,424	22,424	22,424	0,000	0,084	0,4				
5	реконструкция оборудования ЗРУ	6,268	6,268	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	6,268	5,941	5,941	0,000	-0,327	-5,2				
6	реконструкция ОПУ	4,733	4,733	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	4,733	5,369	5,369	0,000	0,636	13,4				
7	монтаж оборудования ОРУ, трансформатора ДНДЗ5000/110/10	9,582	9,582	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	9,582	9,449	9,449	0,000	-0,132	-1,4				
8	строительная часть	1,758	1,758	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,758	1,665	1,665	0,000	-0,093	-5,3				
1.1.8	Прочая реконструкция	16,159	16,159	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	15,292	0,200	0,200	0,000	-0,867	-5,4				
23	РП-41 кв.2009а	11,994	11,994	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	11,100	0,000	11,100	0,000	-0,894	-7,5				
24	Оборудование ПС Строительная	1,050	1,050	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,071	0,000	0,000	0,000	0,021	2,0				
25	Реконструкция КЛ 10кВ от ПС Кристалл до РП 31	1,236	1,236	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,236	0,000	0,000	0,000	0,000	0,0				
26	Реконструкция КЛ 10кВ ТП 237 - ТП 492, ТП 415 - ТП 465, ТП 397 - ТП 1482	1,685	1,685	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,685	0,000	0,000	0,000	0,000	0,0				
27	ВЛ-0,4 кВ от ТП-1543 опора №4 до участка по адресу ул. Сохозная, 316	0,047	0,047	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,047	0,054	0,054	0,000	0,006	12,9				
28	ВЛ0,4кВ от ТП1577 до ул. Николаевская, 19	0,147	0,147	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,147	0,147	0,147	0,000	0,000	0,0				
2	Новое строительство	98,704	98,704	2,529	2,742	2,745	9,278	23,933	19,712	69,497	56,086	87,817	56,086	15,917	-10,887	-11,0				
2.1	Прочее новое строительство (плата за технологическое присоединение)	7,824	7,824	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	7,824	0,000	0,000	7,824	-7,824	-100,0				
2.1.2	Строительство внутриплощадочных сетей и сооружений в кв.2011	7,824	7,824	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	7,824	0,000	0,000	7,824	-7,824	-100,0				
26	КЛ-10 кВ от ТП-27(стр. №) до ТП-1598 в кв.2011	0,765	0,765	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,765	0,000	0,000	0,765	-0,765	-100,0				
27	ТП-1598 в кв.2011	3,328	3,328	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	3,328	0,000	0,000	3,328	-3,328	-100,0				
28	ТП-1634 в кв.2011	3,331	3,331	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	3,331	0,000	0,000	3,331	-3,331	-100,0				
29	КЛ-10 кВ от ТП-1598 до ТП-1634 в кв.2011	0,400	0,400	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,400	0,000	0,000	0,400	-0,400	-100,0				
2.2	Строительство прочих электрических сетей и сооружений	90,880	90,880	2,529	2,742	2,745	9,278	23,933	19,712	61,673	56,086	87,817	56,086	8,093	-3,063	-3,4				
2.2.1	Строительство ТП	55,788	55,788	1,540	1,540	0,449	7,102	18,696	14,525	35,103	28,764	51,932	28,764	3,894	-3,857	-6,9				
1	ТП1630 ул. Чернышевского,281,б.д/г/№03-0	0,449	0,449	0,000	0,000	0,000	0,449	0,000	0,000	0,000	0,449	0,000	0,449	0,000	0,000	0,0				
2	ТП 1638 ул.Попова, 7ж	0,596	0,596	0,000	0,000	0,000	0,596	0,000	0,000	0,000	0,596	0,000	0,596	0,000	0,000	0,0				



№ №	Наименование объекта	Остаток стоимости <-> на начало года	Объем финансирования 2015 год												Выделено (сформировано) актами ввода в эксплуатацию), млн. рублей	Освоено (закрываются работы), млн. рублей	Остаток профессиональных услуг по результатам отчетного периода <->	Отклонение <->			Причины отклонения								
			I кв.		II кв.		III кв.		IV кв.		всего	факт	план	факт				план	факт	всего		за отчетный квартал	за отчетный квартал	%	млн. рублей	в том числе за счет	уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур	
			план	факт	план	факт	план	факт	план	факт																			план
3	ТПП 636 пр. Ленина, 151 в, ТУ 2013-636	2,793	2,793	0,000	0,000	0,000	0,000	2,793	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2,793	0,000	0,000	0,000	0,0	0,000									
4	ТПП 631 ул. Эмелиногорский тракт, 110 д/г/№03-01.14.0899	3,193	3,193	0,000	0,000	0,288	3,193	2,905	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	3,193	0,000	0,000	0,000	0,0	0,000									
5	ТПП 646 пр. Ленина, 102 (оборудование-тр-р) д/г/№03-01.13.0266	6,136	6,136	0,000	0,000	0,132	6,003	6,003	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	6,136	0,000	0,000	0,000	0,0	0,000									
6	ТПП 615, Ленина 102, д/г/№03-01.13.0266	5,979	5,979	0,000	0,000	5,979	5,979	0,106	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	6,085	0,000	0,000	0,000	1,8	0,106									
7	ТПП 621 ул. Интернациональная, 47 д/г/№03-01.14.0348	1,540	1,540	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,540	0,000	0,000	0,000	0,0	0,000									
8	ТПП 633 ул. б-я Нагорная, 17 д/г/№03-01.14.0857	2,377	2,377	0,000	0,000	0,000	0,000	2,122	2,377	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2,377	0,000	0,000	0,000	0,0	0,000									
9	ТПП 640 ул. Свердловская, 9а	0,246	0,246	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,246	0,246	0,246	0,246	0,0	0,000										
10	ТПП 645 Космонавтов, 46в, д/г №14.0928	0,192	0,192	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,192	0,192	0,192	0,192	0,0	0,000										
11	ТПП 646 (ТПП 16) кв. 2009а, д/г №14.0910	3,149	3,149	0,000	0,000	0,000	0,000	3,149	3,149	0,000	0,000	0,000	0,000	3,149	3,149	3,149	3,149	0,0	0,000										
12	ТПП 648 ул. Никитина, 163 д/г/№13.0807	0,455	0,455	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,455	0,455	0,455	0,455	0,0	0,000										
13	ТПП 649 Правобережный тр., 20а, д/г №15.0516	2,607	2,607	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2,607	2,607	2,607	2,607	0,0	0,000										
14	ТПП 651 ул. Балтийская, 30	3,109	3,109	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	3,109	3,109	3,109	3,109	0,0	0,000										
15	ТПП 654 ул. Фомина, 154	3,388	3,388	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	3,388	3,388	3,388	3,388	0,0	0,000										
16	ТПП 655 ул. Фомина, 154, д/г № 14.0373	3,415	3,415	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	3,415	3,415	3,415	3,415	0,0	0,000										
17	ТПП 656 ул. Фомина, 154, д/г №14.0373	3,453	3,453	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	3,453	3,453	3,453	3,453	0,0	0,000										
18	ТПП 658 ул. Червоная, 5 д/г № 15.0188	2,907	2,907	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2,907	2,907	2,907	2,907	0,0	0,000										
19	ТПП 659 А. Петрова, 208б, д/г №15.0321	1,938	1,938	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,938	1,940	1,940	1,940	0,1	0,002										
20	ТПП 665 ул. Панфиловцев, 41, д/г №12.0597	2,048	2,048	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2,048	1,975	1,975	1,975	-0,073	-0,073										
21	ТПП 666 ул. Малахова, 177б, д/г №15.0608	0,352	0,352	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,352	0,354	0,354	0,354	0,0	0,002										
22	ТПП 17 кв. 2009а	0,322	0,322	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,322	0,322	0,322	0,322	0,0	0,000										
23	ТПП 25-1 кв. 2010 ул. Взлетная, 113 д/г/№03-01.14.1024	0,315	0,315	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,315	0,315	0,315	0,315	0,0	0,000										
24	ТПП 25-1 кв. 2010 д/г/№03-01.14.1024	0,310	0,310	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,310	0,310	0,310	0,310	0,0	0,000										
25	ТПП 26 кв. 2010 ул. Взлетная 99а д/г/№03-01.14.1024	0,317	0,317	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,317	0,317	0,317	0,317	0,0	0,000										
26	ТПП 26-1 кв. 2010 д/г/№03-01.14.1024	0,310	0,310	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,310	0,310	0,310	0,310	0,0	0,000										
27	ТП по адресу ул. Пролетарская, 148	3,894	3,894	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	3,894	3,894	3,894	3,894	0,0	0,000										
2.2.2	Строительство ВЛ и КЛ	35,092	35,092	0,989	1,202	2,296	2,175	5,237	5,186	26,570	27,321	35,885	27,321	30,589	22,026	4,199	22,026	2,3	-100,0										
1	КЛ06В от ТПП 658 до ТПП 663 ул. Матросова, 4, д/г/№03-01.13.0142	0,260	0,260	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,261	0,261	0,261	0,261	0,261	0,0	0,000										
2	КЛ06В от ТПП 194 до ТПП 663 Матросова, 4, д/г/№03-01.13.0142	0,375	0,375	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,381	0,381	0,381	0,381	0,381	0,0	0,005										
3	КЛ06В от ТПП 775 до ТПП 1228 ул. Промышленная, 106 д/г/№03-01.14.1221	1,616	1,616	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,616	1,616	1,616	1,616	1,616	0,0	0,000										
4	КЛ0 4кВ от ТПП 651 до ул. Балтийская, 30, д/г №15.0293	0,185	0,185	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,185	0,167	0,167	0,167	0,167	-0,017	-0,017										
5	КЛ06В от РПЗ6 до ТПП ул. Балтийская, 30 д/г/№03-01.15.0293	1,944	1,944	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,944	1,944	1,944	1,944	1,944	0,0	0,000										
6	КЛ06В от ТПП 149 до ТП Червоная, 5, д/г № 15.0188	0,016	0,016	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,016	0,016	0,016	0,016	0,016	0,0	0,000										
7	КЛ06В от ТП 204 до ТПП 658 ул. Червоная, 5	0,206	0,206	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,207	0,207	0,207	0,207	0,207	0,0	0,000										
8	КЛ06В от ТП 579 до ТПП 658 ул. Червоная, 5	0,035	0,035	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,037	0,037	0,037	0,037	0,037	0,0	0,000										
9	КЛ06В от ТП 1518 до ТПП 659 ул. А. Петрова, 208б, д/г №15.0321	0,668	0,668	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,668	0,667	0,667	0,667	0,667	0,0	0,009										
10	КЛ06В от ТП 591 до ТПП 659 ул. А. Петрова, 208б, д/г №15.0321	0,788	0,788	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,788	0,795	0,795	0,795	0,795	0,0	0,007										



№ п/п	Наименование объекта	Объем финансирования 2015 год												Отклонение <3>				Причина отклонений
		Остаток стоимости <1> на начало года		квото	I кв.		II кв.		III кв.		IV кв.		млн. рублей	%	в том числе за счет			
		млн. руб.	факт		план	факт	план	факт	план	факт	план	факт			уточнения по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур		
11	КлбкВ от ТПП 1466 до ТПП 1631, д/л №03-01.14.0899	0,075	0,075	0,000	0,000	0,000	0,075	0,000	0,075	0,000	0,000	0,075	0,000	0,000	0,000	0,0	0,000	
12	ВЛО 4кВ от оп.№39 на ВЛО 4кВ от ТПП 400 до пр.Космонавтов,30а,ТУ 2015-181	0,055	0,055	0,000	0,055	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,055	0,000	0,000	0,000	0,0	0,000	
13	ВЛО 4кВ от оп.№63 до оп.№96 на ВЛО 4кВ от ТПП 15 до ул. С. Западная,ТУ 2014-1125	0,041	0,041	0,000	0,041	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,041	0,000	0,000	0,000	0,0	0,000	
14	ВЛО 4кВ от ТПП 046 до ул.42 Крестьянской бригады,42, д/л №15.0260	0,171	0,171	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,171	0,171	0,171	0,000	0,0	0,000	
15	ВЛО 4кВ от ТПП 118 до пр-д Рыбозаводской,52, д/л № 15.0128	0,096	0,096	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,096	0,096	0,096	0,000	0,0	0,000	
16	ВЛО 4кВ от ТПП 449 до ул.ул. Гоголя,199,ТУ 2014-1212	0,038	0,038	0,000	0,000	0,000	0,038	0,000	0,000	0,000	0,000	0,038	0,000	0,000	0,000	0,0	0,000	
17	КЛО 4кВ от ТПП 1449 до ВЛО 4кВ до ул. Гоголя,199,ТУ 2014-1212	0,028	0,028	0,028	0,028	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,028	0,000	0,000	0,000	0,0	0,000	
18	ВЛО 4кВ от ТПП 594 до ул.ул. Вологодская,57 ТУ 2014-1170	0,094	0,094	0,000	0,094	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,094	0,000	0,000	0,000	0,0	0,000	
19	ВЛО 4кВ от ТПП 640 до ул.Свердловская,д/л №13.1192	0,046	0,046	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,046	0,046	0,046	0,000	0,0	0,000	
20	ВЛО 4кВ от ТП 45 до моста в/а Барнаюлку пр Социалистический	0,049	0,049	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,049	0,049	0,049	0,000	0,0	0,000	
21	ВЛО 4кВ от ТП 526 до ул. Мусоргского,1а	0,045	0,045	0,000	0,000	0,000	0,045	0,000	0,000	0,000	0,000	0,045	0,000	0,000	0,000	0,0	0,000	
22	ВЛО 4кВ от ТП 53 до ул Паркова,49а,ТУ 2014-1695	0,109	0,109	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,109	0,109	0,109	0,000	0,0	0,000	
23	КЛО 4кВ от ТП 53 до ВЛО 4кВ ул. Паркова,49а,д/л №03-01.14.1166	0,013	0,013	0,000	0,013	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,013	0,000	0,000	0,000	0,0	0,000	
24	ВЛО 4кВ от ТП 73 до ул.Ангатолы,3156,ТУ 2014-1321	0,099	0,099	0,000	0,000	0,000	0,099	0,000	0,000	0,000	0,000	0,099	0,000	0,000	0,000	0,0	0,000	
25	КЛО 4кВ от ТП 73 до ул.Ангатолы,3156,ТУ 2014-1464	0,046	0,046	0,000	0,000	0,000	0,046	0,000	0,000	0,000	0,000	0,046	0,000	0,000	0,000	0,0	0,000	
26	ВЛО 4кВ от ТП 945 пр.Красноярский,71,ТУ 2015-374	0,033	0,033	0,000	0,000	0,000	0,033	0,032	0,000	0,000	0,000	0,033	0,000	0,000	0,000	0,0	0,000	
27	КлбкВ от линии РП19-ТПП 508 до ТПП 638 ул. Попова,7ж,д/л №03-01.14.1129	0,437	0,437	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,437	0,438	0,438	0,000	0,4	0,002	
28	КлбкВ от оп.№55 л.61-5 до ТПП 649, д/л №15.0516	0,467	0,467	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,467	0,467	0,467	0,000	0,0	0,000	
29	КЛО 4кВ от оп.№65 л.61-5 до ТПП 649, д/л №15.0516	1,870	1,870	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,870	1,870	1,870	0,000	0,0	0,000	
30	КЛО 4кВ от РП 26 до ТПП 654 ул.Фомина,154, д/л №14.0373	0,169	0,169	0,000	0,169	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,169	0,000	0,000	0,000	0,0	0,000	
31	КЛО 4кВ от ТПП 267 до ул.Ингетина,40,ТУ 2014-25	0,356	0,356	0,356	0,356	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,356	0,356	0,356	0,000	0,0	0,000	
32	КЛО 4кВ от ТПП 381 до зд.ул.Малахова,168,ТУ 2014-776	0,450	0,450	0,000	0,000	0,000	0,450	0,000	0,000	0,000	0,000	0,450	0,000	0,000	0,000	0,0	0,000	
33	КЛО 4кВ от ТПП 463 до ул.Белая,15,ТУ 2014-1496	0,232	0,232	0,000	0,000	0,000	0,232	0,232	0,000	0,000	0,000	0,232	0,000	0,000	0,000	0,0	0,000	
34	КЛО 4кВ от ТПП 488 до зд.ул.Партизанская,94,ТУ 2014-705	0,023	0,023	0,000	0,000	0,000	0,023	0,023	0,000	0,000	0,000	0,023	0,000	0,000	0,000	0,0	0,000	
35	КЛО 4кВ от ТПП 150 до ул.Карагашинская,6в,ТУ 2014-811	0,328	0,328	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,328	0,332	0,332	0,000	1,0	0,003	
36	КЛО 4кВ от ТПП 530 Ваенная,23,д/л №03-01.14.1099	0,328	0,328	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,328	0,332	0,332	0,000	1,0	0,003	



№ №	Наименование объекта	Остаток стоимости <1> на начало года	Объем финансирования 2015 год												Освоено (закрыто актами выполненных работ), млн. рублей	Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию), млн. рублей	Остаток по результатам отчетного периода <1>	Отклонение <2>			Причины отклонений							
			I кв.		II кв.		III кв.		IV кв.		%	млн. рублей	в том числе за счет	уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД				уточнения стоимости по результатам закупочных процедур										
			план <2>	факт <2>	план	факт	план	факт	план	факт																		
37	КЛЮ.4кв от ТП1556 до зд.ул.П.Сухова,69(ТУ 2014-1451)	0,286	0,286	0,000	0,000	0,231	0,286	0,055	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,0										
38	КЛЮ.4кв от ТП1589 до ул.Балтийская,100,ТУ2014-838	0,157	0,157	0,000	0,000	0,157	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,157	0,000	0,000	0,0									
39	КЛЮ.4кв от ТП1649 до Правобережный пр.,20,дог.№15.0516	0,062	0,062	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,062	0,062	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,062	0,062	0,000	0,0									
40	КЛЮ.4кв от ТП194 до зд.пр.Ленина,108,ТУ2014-742	0,280	0,280	0,000	0,000	0,246	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,280	0,000	0,000	0,0									
41	КЛЮ.4кв от ТП1218 и от ТП1510 до пр.Ленина,57б, д/г №15.0698	0,075	0,075	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,075	0,075	0,000	0,0									
42	КЛЮ.4кв от ТП230 до ул.Дмитрова,62, д/г №15.0452	0,227	0,227	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,227	0,227	0,000	0,0									
43	КЛЮ.4кв от ТП233 до ул.Чкалова,40, дог.№14.0235	0,031	0,031	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,031	0,031	0,000	0,0									
44	КЛЮ.4кв от ТП35 до ул.Малое-Олонская,31, д/г №14.1020	0,032	0,032	0,000	0,000	0,032	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,032	0,000	0,000	0,0									
45	КЛЮ.4кв от ТП483 до пр-д.Кубанский,2в кор.№2, д/г №03-01.13.1132	0,083	0,083	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,083	0,083	0,000	0,0									
46	КЛЮ.4кв от ТП483 до пр.Кубанский,2б, д/г №03-01.13.1132	0,083	0,083	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,076	0,076	0,000	-8,4									
47	КЛЮ.4кв от ТП483 до пр.Кубанский,2в кор.№1, д/г №03-01.13.1132	0,122	0,122	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,122	0,122	0,000	0,0										
48	КЛЮ.4кв от ТП607 до ул.1 Западная,4б (ввод №4)	0,266	0,266	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,267	0,267	0,000	0,0										
49	КЛЮ.4кв от ТП607 до ул.1 Западная,4б(ввод №1)	0,194	0,194	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,195	0,195	0,000	0,0										
50	КЛЮ.4кв от ТП607 до ул.1 Западная,4б(ввод №2)	0,186	0,186	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,188	0,188	0,000	0,0										
51	КЛЮ.4кв от ТП607 до ул.1 Западная,4б(ввод №3)	0,268	0,268	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,269	0,269	0,000	0,0										
52	КЛЮ.4кв от ТП607 до ул.1 Западная,4бв (ввод №1)	0,299	0,299	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,301	0,301	0,000	0,0										
53	КЛЮ.4кв от ТП607 до ул.1 Западная,4бв (ввод №2)	0,298	0,298	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,306	0,306	0,000	0,0										
54	КЛЮ.4кв от ТП607 до ул.Э.Александровой,3, д/г № 15.0200	0,036	0,036	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,035	0,035	0,000	0,0										
55	КЛЮ.4кв от ТП649 до ул.Ленина,6, д/г № 14.0695	0,614	0,614	0,627	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,627	0,627	0,000	0,000	0,000	0,0								
56	КЛЮ.4кв от ТП654 до ул.Ленина,6, д/г № 15.0078	0,159	0,159	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,159	0,159	0,000	0,0										
57	КЛЮ.4кв от ТП690 до ул.Чайковского,33, д/г №03-01.14.1040	0,041	0,041	0,000	0,000	0,010	0,041	0,031	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,041	0,041	0,000	0,0										
58	КЛЮ.4кв от ТП708 до ул.Чкалова,21, д/г №03-01.14.0903	0,050	0,050	0,000	0,000	0,050	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,050	0,050	0,000	0,0										
59	КЛЮ.4кв от ТП726 до пр.Социалистический,109, д/г №03-01.13.1116	0,381	0,381	0,000	0,000	0,381	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,381	0,381	0,000	0,0										
60	КЛЮ.4кв от ТП1378 до проект. ПП Красноармейский,51а, д/г №03-01.14.0640	2,010	2,010	0,000	0,000	0,000	0,000	2,010	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2,010	2,010	0,000	0,0										
61	КЛЮ.4кв от М1 М2 на КЛЮ.4кв от ТП203-ТП1277 до ТП1632 ул.С.Армии,60, д/г №03-01.14.0972	0,259	0,259	0,000	0,000	0,259	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,259	0,259	0,000	0,0										
62	КЛЮ.4кв от ПС22 ят.110 и ят.210 до М1 и М2 на КЛЮ.4кв от ПС22 до КНС-21 С.Власих,84, д/г №03-01.12.0187	0,147	0,147	0,000	0,000	0,000	0,000	0,147	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,147	0,147	0,000	0,0										



№ №	Наименование объекта	Остаток стоимости <-> на начало года	Объем финансирования 2015 год												Отклонение <->				Причины отклонений
			I кв.		II кв.		III кв.		IV кв.		Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию), млн. рублей	Остаток финансирования по результатам отчетного периода <->	млн. рублей	%	в том числе за счет				
			план	факт	план	факт	план	факт	план	факт					уточнения стоимости по результатам угвершенной ПСД	в том числе за счет			
			вклад <->	факт <->	план	факт	план	факт	план	факт	уточнения стоимости по результатам угвершенной ПСД								
63	КЛ10кВ от ТП1854 до ТП1643 ул. С. Поляна, 2а, д/г №14.0809	0,330	0,330	0,000	0,000	0,330	0,330	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,0	0,000			
64	КЛ10кВ от РП41 до ТП1646 кв.2009а,дог.№14.0910	1,768	1,768	0,000	0,000	0,000	0,000	1,768	1,768	1,768	0,000	0,000	0,000	0,000	0,0	0,000			
65	КЛ10кВ от ТП пр. Строителей, 56б до ТП пр. Строителей, 58, д/г №15.0530	0,165	0,165	0,000	0,000	0,000	0,000	0,165	0,165	0,165	0,000	0,000	0,000	0,000	0,0	0,000			
66	КЛ10кВ от ТП1653 яч.№2 до ТП ул. Пролетарская, 159а	0,162	0,162	0,000	0,000	0,000	0,000	0,162	0,162	0,162	0,000	0,000	0,000	0,000	1,0	0,002			
67	КЛ10кВ от ТП1653 яч.№9 до ТП ул. Пролетарская, 159а	0,161	0,161	0,000	0,000	0,000	0,000	0,161	0,161	0,161	0,000	0,000	0,000	0,000	1,0	0,002			
68	КЛ10кВ от ТП1664 Малыхова, 181а до ТП1666 Малыхова, 177б, д/г №15.0608	0,265	0,265	0,000	0,000	0,000	0,000	0,265	0,265	0,265	0,000	0,000	0,000	0,000	3,3	0,009			
69	КЛ10кВ от ТП1415 до ТП пр. Строителей, 56б, д/г №15.0531	0,756	0,756	0,000	0,000	0,000	0,000	0,756	0,755	0,755	0,000	0,000	0,000	0,000	-0,2	-0,001			
70	КЛ10кВ от ТП492 до ТП пр. Строителей, 58, д/г №15.0530	0,192	0,192	0,000	0,000	0,000	0,000	0,192	0,191	0,191	0,000	0,000	0,000	0,000	-0,3	-0,001			
71	КЛ6кВ от ВЛ6кВ л.25-21 от оп.№51 до ТП1148 до ул. Краеварская, 230, д/г №15.0589	0,041	0,041	0,000	0,000	0,000	0,000	0,041	0,041	0,041	0,000	0,000	0,000	0,000	0,0	0,000			
72	КЛ6кВ от ТП1062 до ТП1653, 6-я Нагорная, д/г №03-01.14.0857	0,399	0,399	0,000	0,000	0,000	0,000	0,399	0,399	0,399	0,000	0,000	0,000	0,000	0,0	0,000			
73	КЛ6кВ от ТП1435 и от ТП1842 до ТП1636, д/г №03-01.13.0260	0,308	0,308	0,000	0,000	0,018	0,308	0,290	0,308	0,308	0,000	0,000	0,000	0,000	0,0	0,000			
74	КЛ6кВ от ТП182 до ТП1579, д/г №03-01.15.0846 от 09.11.15	0,076	0,076	0,000	0,000	0,000	0,000	0,076	0,077	0,077	0,000	0,000	0,000	0,000	2,0	0,002			
75	КЛ6кВ от ТП1631 до проект ТП Змеиногорский тр., 110к, д/г №03-01.14.0899	0,075	0,075	0,000	0,000	0,000	0,000	0,075	0,075	0,075	0,000	0,000	0,000	0,000	0,0	0,000			
76	КЛ6кВ от ТП17-ТП151-Строит. ТП Ингерная, 106, ТУ2014-106	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,0	0,000				
77	ВЛ10кВ от оп.№77 л.РП13-11А до проект ТП Космонавтов, 46, д/г №03-01.14.0928	0,342	0,342	0,000	0,000	0,000	0,000	0,342	0,342	0,342	0,000	0,000	0,000	0,000	0,0	0,000			
78	ВЛ10кВ от оп.№80 л.РП13-11А до КЛ10кВ до ТП ул. Космонавтов, 50е, д/г №15.0432	0,042	0,042	0,000	0,000	0,000	0,000	0,042	0,043	0,043	0,000	0,000	0,000	0,000	3,7	0,002			
79	ВЛ0,4кВ оп.№16 на ВЛ0,4кВ от ТП1405 до ул. Лебяжьевская, 14, ТУ2012-952	0,020	0,020	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,020	0,000	0,000	0,000	0,000	0,0	0,000			
80	ВЛ0,4кВ от оп.№14 на ВЛ0,4кВ от ТП1239 до ул. Геологов, 52а, ТУ2014-1744	0,049	0,049	0,000	0,000	0,000	0,000	0,049	0,049	0,049	0,000	0,000	0,000	0,000	0,0	0,000			
81	ВЛ0,4кВ от оп.№18 ТП1837 до уч. ул. Сохозная, 29д	0,024	0,024	0,000	0,000	0,000	0,000	0,024	0,024	0,024	0,000	0,000	0,000	0,000	0,0	0,000			
82	ВЛ0,4кВ от оп.№3 ВЛ0,4кВ от ТП1599 до ул. Инеглина, 141а	0,015	0,015	0,000	0,000	0,000	0,000	0,015	0,015	0,015	0,000	0,000	0,000	0,000	0,0	0,000			
83	ВЛ0,4кВ от оп.№9 на ВЛ0,4кВ от ТП621 до ул. Геологов, 52а, ТУ2014-1744	0,037	0,037	0,000	0,000	0,000	0,000	0,037	0,037	0,037	0,000	0,000	0,000	0,000	0,0	0,000			
84	ВЛ0,4кВ от ТП1500 до ул. ул. Вологодская, 44, ТУ2014-1155	0,122	0,122	0,000	0,000	0,000	0,000	0,122	0,122	0,122	0,000	0,000	0,000	0,000	0,0	0,000			
85	ВЛ0,4кВ от ТП1507 оп.№1 до ул. Мурманская, 22а, д/г №03-01.14.0862	0,110	0,110	0,000	0,000	0,000	0,000	0,110	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-100,0	-0,110			
86	ВЛ0,4кВ от ТП1618 по ул. Салова, 15-Светлая, 9, п. Загон ДНТ Речник (ТУ2014-428.432)	0,317	0,317	0,000	0,000	0,000	0,000	0,317	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,0	0,000			
87	ВЛ6кВ от Л161-4 до ТП1618 п. Загон ДНТ Речник (ТУ 2014-428.432)	0,383	0,383	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,0	0,000			



№ №	Наименование объекта	Остаток стоимости <-> на начало года	Объем финансирования 2015 год												Внесено (сформировано в эксплуатацию), млн. рублей		Остаток профинансирования по результатам отчетного периода <->	Отклонение <->		Причины отклонений
			I кв.		II кв.		III кв.		IV кв.		всего	за отчетный квартал	%	в том числе за счет	млн. рублей					
			план <->	факт <->	план	факт	план	факт	план	факт						уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД				
88	ВЛО,4кВ от ТП17 ул.Аванесова,43а,ТУ2014-1352	0,036	0,000	0,036	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,0		
89	ВЛО,4кВ от ТП327 от оп.№26 до ул.Мохозова Поляна,1	0,032	0,000	0,032	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,0		
90	ВЛО,4кВ от ТП1919 от оп.№17 до ул.Туригорская,8	0,023	0,000	0,023	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,0		
91	ВЛО,4кВ от ТП1402 до зд.ул.Весенняя,15Б,ТУ2014-1043	0,221	0,221	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,221	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,0		
92	ВЛО,4кВ от оп.№41 на ВЛО,4кВ от ТП198 до ул.КР.Текстильщик,30,ТУ2014-1411	0,038	0,000	0,000	0,000	0,038	0,000	0,000	0,000	0,038	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,0		
93	ВЛО,4кВ от ТП1183 оп.№63 до ул.Полтавский мост,153	0,016	0,000	0,000	0,000	0,016	0,000	0,000	0,000	0,016	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,0		
94	ВЛО,4кВ от ТП1504 до ул.Норильская,38	0,062	0,000	0,000	0,000	0,062	0,000	0,000	0,000	0,062	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,0		
95	ВЛО,4кВ от ТП1315 оп.№16 до ул.80-й Гвардейской дивизии,10г	0,025	0,000	0,000	0,000	0,025	0,000	0,000	0,000	0,025	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,0		
96	ВЛО,4кВ от ТП395 по ул.Чаповского,41,ТУ2015-421	0,090	0,000	0,000	0,000	0,003	0,000	0,000	0,000	0,003	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,0		
97	ВЛО,4кВ от ТП594 до ул.Полтава,59,д/р№03-01,15 0164	0,096	0,000	0,000	0,000	0,003	0,000	0,000	0,000	0,003	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,0		
98	ВЛО,4кВ от ТП ул.Малахова,1776, д/т №15 0608	0,055	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,0		
99	ВЛО,4кВ от ТП1038 до ул.Балтийская,45, д/т №15 0571	0,118	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,0		
100	ВЛО,4кВ от ТП1220 до пр.Ленина,123 (ввод №03-01,14,1210	0,114	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,0		
101	ВЛО,4кВ от ТП1220 до пр.Ленина,123(ввод №3)	0,109	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,0		
102	ВЛО,4кВ от ТП1220 до ул.Ленина,123(ввод №4)	0,114	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,0		
103	ВЛО,4кВ от ТП1220 до ул.Ленина,123(ввод №1)	0,112	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,0		
104	ВЛО,4кВ от ТП1924 ул.Панфиловцев,41,д/т,№12,0597	0,460	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,0		
105	ВЛО,4кВ от ТП1825 до ТП1586 ул.Панфиловцев,41, д/т №12,0597	0,211	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,0		
106	ВЛО,4кВ от ТП1940 до ул.Малахова,51, д/т № 15,0453	0,191	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,0		
107	ВЛО,4кВ от ТП1125 до ул.Новая,51а,д/т,15,0400	0,016	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,0		
108	ВЛО,4кВ от ТП232 до ул.Песчаная,80	0,019	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,0		
109	ВЛО,4кВ от ТП1493 до проектируемого ТП по адресу ул. Пролетарская, 148	0,927	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,0		
110	ВЛО,4кВ от ТП-1654 до здания по адресу ул. Фомина, 154, д/т №14.0373	2,911	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,0		
111	ВЛО,4кВ от ТП-1655 до здания по адресу ул. Фомина, 154, д/т №14.0373	1,951	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,0		
112	ВЛО,4кВ от ТП-1656 до здания по адресу ул. Фомина, 154, д/т №14.0373	2,782	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,0		
113	ВЛО,4кВ от ТП1029 до зд.ул.Балтийская,636, д/т №13,0327	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,0		
114	ВЛО,4кВ от ТП1077 до зд.ул.Анатолия,115,ТУ2014-757, д/т №14,0564	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,0		
115	ВЛО,4кВ от ТП1659 до ул.А.Петрова,2086	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,0		







Приложение 7.2  
к инвестиционной программе ООО "БСК"  
по развитию системы электроснабжения  
за 2012-2016 годы



Отчет об исполнении основных этапов работ по реализации инвестиционной программы (млн.руб.) с НДС за 12 месяцев 2015 года

Утверждаю  
Генеральный директор  
ООО "Барнаульская сетевая компания"  
А.А.Портнягин С.А. Портнягин  
М.П.

№ п/п	Наименование объекта	Планируемый финансирование, млн. руб.					Фактически профинансировано, млн. руб.					Отклонение фактической стоимости работ по плановой стоимости, млн. руб.					Фактически освоено (закрыто активами выполненных работ), млн. руб.					Характеристики создаваемых объектов 1				
		всего	ПИР	СМР	оборудование и материалы	прочие	всего	ПИР	СМР	оборудование и материалы	прочие	всего	ПИР	СМР	оборудование и материалы	прочие	год ввода в эксплуатацию	количество и марка силовых трансформаторов, шт.	год ввода в эксплуатацию	нормативный срок службы, лет	тип опор	марка кабеля	протяженность, км	иные объекты		
I.	Техническое перевооружение и реконструкция энергоснабжения и повышение энергетической эффективности	110,522	0,000	8,477	101,708	0,337	109,739	0,000	8,050	101,382	0,308	-0,783	0,000	-0,428	-0,325	0,308	2015							1,265		
I.1.	Реконструкция и повышение энергетической эффективности	110,522	0,000	8,477	101,708	0,337	109,739	0,000	8,050	101,382	0,308	-0,783	0,000	-0,428	-0,325	0,308	2015						1,265			
I.1.1.	Приобретение спец. техники и объектов электросетевого хозяйства	66,625	0,000	0,000	66,625	0,000	66,625	0,000	0,000	66,625	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2015									
1.	Приобретение спец. техники и объектов электросетевого хозяйства	66,625	0,000	0,000	66,625	0,000	66,625	0,000	0,000	66,625	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2015									
I.1.2.	АИНС ТУЭ	5,397	0,000	1,173	4,110	0,115	5,397	0,000	1,173	4,110	0,115	0,000	0,000	0,000	0,000	0,001	2015									
3.	3-а очередь	0,000	0,000	1,173	4,110	0,115	5,397	0,000	1,173	4,110	0,115	0,000	0,000	0,000	0,000	0,001	2015									
I.1.3.	Реконструкция ПС Кристалл *	22,340	0,000	3,166	19,175	0,000	22,424	0,000	2,998	19,742	0,084	0,084	-0,567	0,566	0,084	0,000	2015									
5.	Реконструкция оборудования ЗРУ	6,268	0,000	0,520	5,747	0,000	5,941	0,000	0,557	5,363	0,021	-0,327	0,037	-0,385	0,021	0,000	2015									
6.	Реконструкция ОПУ	4,733	0,000	0,227	4,506	0,000	5,369	0,000	0,248	5,100	0,021	0,636	0,000	0,021	0,594	0,021	2015									
7.	монтаж оборудования ОРУ, трансформатора ТДНЗ5000/110/10	9,582	0,000	0,660	8,922	0,000	9,449	0,000	1,128	9,279	0,042	-0,132	0,000	-0,532	0,337	0,042	2015									
8.	строительная часть	1,758	0,000	1,758	0,000	0,000	1,665	0,000	1,665	0,000	-0,093	0,000	-0,093	0,000	0,000	0,000	2015									
I.1.8.	Прочие реконструкции	16,159	0,000	4,139	11,797	0,223	15,292	0,000	4,278	10,905	0,109	-0,867	0,000	0,139	-0,892	0,109	2015									
23	РП-41 в кв.2009г.	11,994	0,000	1,044	10,825	0,125	11,100	0,000	1,166	9,931	0,003	-0,894	0,000	0,122	-0,894	-0,122	2015	ТМГ 1000/60/4-2 шт.	2015	15			1,265			
24	Оборудование ПС Строительство	1,050	0,000	1,050	0,000	0,000	1,071	0,000	1,067	0,000	0,004	0,021	0,000	0,017	0,000	0,004	2015	КРУ КИВ-10-1 шт.	2015	15						
25	Реконструкция КЛ 10кВ от ПС Кристалл до РП 31	1,236	0,000	1,214	0,023	0,000	1,236	0,000	1,214	0,023	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2015		2015	30						
26	Реконструкция КЛ 10кВ от ПС 237 - ПП 492, ПП 415 - ПП 465, ПП 397 - ПП 1482	1,685	0,000	0,710	0,883	0,091	1,685	0,000	0,710	0,883	0,091	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2015		2015	30	АСБЛ 3х120	0,961				
27	ВЛ 0,4 кВ от ПП-1543 опора №4 до участка по адресу ул. Союзная, 31/5	0,047	0,000	0,007	0,040	0,000	0,054	0,000	0,007	0,042	0,004	0,006	0,000	0,000	0,002	0,004	2015		2015	30	СИП-2 3х50+1х54,6	0,084				
28	ВЛ 0,4кВ от ПП1577 до ул.Николевская,19	0,147	0,000	0,114	0,026	0,006	0,147	0,000	0,114	0,026	0,006	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2015		2015	30	СИП-2 3х50+1х54,6	0,22				
2	Новое строительство	98,704	0,000	27,888	69,251	1,565	87,817	0,000	19,619	66,210	1,988	-10,887	0,000	-8,267	-3,041	0,423	87,817	0,000	19,619	66,210	1,988	35,380				
2.1	Прочие новое строительство (вазоз технологические присоединения)	7,824	0,000	7,824	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-7,824	0,000	-7,824	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000				
2.1.2.	Строительство внутриплощадочных сетей и сооружений в кв.2011	7,824	0,000	7,824	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-7,824	0,000	-7,824	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000				
26	КЛ-10 кВ от ПП-27(стр.№6) до ПП-1598 в кв.2011	0,765	0,000	0,765	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-0,765	0,000	-0,765	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000				
27	ПП-1598 в кв.2011	3,328	0,000	3,328	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-3,328	0,000	-3,328	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000				
28	ПП-1634 в кв.2011	3,331	0,000	3,331	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-3,331	0,000	-3,331	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000				
29	КЛ-10 кВ от ПП-1598 до ПП-1634 в кв.2011	0,400	0,000	0,400	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-0,400	0,000	-0,400	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000				
2.2	Строительство в прочих электрических сетях и сооружений	90,880	0,000	20,064	69,251	1,565	87,817	0,000	19,619	66,210	1,988	-3,063	0,000	-4,443	-3,041	0,423	87,817	0,000	19,619	66,210	1,988	35,380				
2.2.1.	Строительство ПП	55,708	0,000	8,128	47,273	0,388	51,932	0,000	6,394	45,059	0,479	-3,857	0,000	-1,734	-2,215	0,092	51,932	0,000	6,394	45,059	0,479	35,380				
1	ПП1630 ул.Чернышевского,281,6/286/03-01,13,0850	0,449	0,000	0,062	0,382	0,005	0,449	0,000	0,062	0,382	0,005	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,062	0,382	0,005	0,25				
2	ПП 1638 ул.Полова, 7ж	0,596	0,000	0,040	0,543	0,013	0,596	0,000	0,040	0,543	0,013	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,040	0,543	0,013	0,25				
3	ПП1656 пр.Ленина,151б,ТУ2013-656	2,793	0,000	0,036	2,749	0,008	2,793	0,000	0,036	2,749	0,008	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,036	2,749	0,008	2,0				
4	ПП1631 ул.Эмелевский тракт,110,д/6603-01,14,0899	3,193	0,000	0,399	2,775	0,019	3,193	0,000	0,399	2,775	0,019	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,399	2,775	0,019	2,0				







№ п/п	Наименование объекта	Планировочный объем финансирования, млн. руб.					Фактически введено, млн. руб.					Отраслевые фактической стоимости работ по плановой стоимости, млн. руб.					Финансовый объем (закрыто-активно выполняемых работ), млн. руб.					Технические характеристики создаваемых объектов <sup>1</sup>				
		всего	ПНР	СМР	оборудование и материалы	прочие	всего	ПНР	СМР	оборудование и материалы	прочие	всего	ПНР	СМР	оборудование и материалы	прочие	год ввода в эксплуатацию	количество и марка трансформаторов, шт.	год ввода в эксплуатацию	мощность, МВА	год ввода в эксплуатацию	тип оборудования	марка высшего напряжения, кВ	прочие характеристики, кВ	иные объекты	
12	ВЛЮ-4кВ от оп.№39 до ВЛЮ-4кВ от ПП1400 до пр.Космонавтов,30а,ТУ2015-181	0,555	0,000	0,006	0,042	0,007	0,055	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,006	0,042	0,007	2015	30	СИП-2 3х35		2015	30	ж/б		0,140		
13	ВЛЮ-4кВ от оп.№63 до оп.№96 на ВЛЮ-4кВ от ПП15 до ул.С.Завальды,ТУ2014-1125	0,041	0,000	0,005	0,031	0,005	0,041	0,000	0,000	0,000	0,000	0,005	0,031	0,005	2015	30	СИП-2 3х35		2015	30	ж/б		0,280			
14	ВЛЮ-4кВ от ПП1046 до ул.42 Кременнойой бригады,42, д/р №15.0250	0,171	0,000	0,042	0,123	0,006	0,171	0,000	0,000	0,000	0,000	0,042	0,123	0,006	2015	30	СИП-2 3х70; СИП-4 4х16		2015	30	ж/б		0,498			
15	ВЛЮ-4кВ от ПП1118 до пр.д. Рыбозовской,52, д/р №15.0128	0,096	0,000	0,017	0,068	0,011	0,096	0,000	0,000	0,000	0,000	0,017	0,068	0,011	2015	30	СИП-2 3х70; СИП-4 2х16; СИП-4 4х25		2015	30	ж/б		0,300			
16	ВЛЮ-4кВ от ПП1449 до ул.Голова,199(ТУ 2014-1212)	0,038	0,000	0,005	0,027	0,006	0,038	0,000	0,000	0,000	0,000	0,005	0,027	0,006	2015	30	СИП-2 3х50		2015	30	ж/б		0,110			
17	КЮЮ-4кВ от ПП1449 до ВЛЮ-4кВ до ул.Голова,199(ТУ 2014-1212)	0,028	0,000	0,009	0,013	0,006	0,028	0,000	0,000	0,000	0,000	0,009	0,013	0,006	2015	30	АЛИБИПВ 4х70-1		2015	30	ж/б		0,05			
18	ВЛЮ-4кВ от ПП1594 до ул.ул.Вологодская,57 ТУ2014-1170	0,094	0,000	0,027	0,057	0,009	0,094	0,000	0,000	0,000	0,000	0,027	0,057	0,009	2015	30	СИП-2 3х50		2015	30	ж/б		0,350			
19	ВЛЮ-4кВ от ПП1640 до ул.Свердловская,дот.№13.1192	0,095	0,000	0,079	0,013	0,003	0,176	0,000	0,000	0,000	0,081	0,000	0,160	0,013	0,003	2015	30	АЛИБИПВ 4х120; СИП-4 4х25		2015	30	ж/б		0,058		
20	ВЛЮ-4кВ от ПП145 до моста в/б Бармуку пр.Социалистический	0,046	0,000	0,005	0,038	0,003	0,046	0,000	0,000	0,000	0,000	0,005	0,038	0,003	2015	30	СИП-2 3х35		2015	30	ж/б		0,150			
21	ВЛЮ-4кВ от ПП256 до ул.Мусоргского,1а	0,049	0,000	0,006	0,038	0,005	0,049	0,000	0,000	0,000	0,000	0,006	0,038	0,005	2015	30	СИП-2 3х50		2015	30	ж/б		0,142			
22	ВЛЮ-4кВ от ПП153 до ул.Парковая,49а,ТУ2014-1695	0,045	0,000	0,005	0,034	0,005	0,045	0,000	0,000	0,000	0,000	0,005	0,034	0,005	2015	30	СИП-2 3х50+3х35+1,6		2015	30	ж/б		0,200			
23	КЮЮ-4кВ от ПП153 до ВЛЮ-4кВ ул.Парковая,49а,д/р№03-01,14,1166	0,109	0,000	0,031	0,063	0,015	0,109	0,000	0,000	0,000	0,000	0,031	0,063	0,015	2015	30	АЛИБИПВ 4х95		2015	30	ж/б		0,173			
24	ВЛЮ-4кВ от ПП173 до ул.Августа,315б,ТУ2014-1321	0,013	0,000	0,001	0,009	0,002	0,013	0,000	0,000	0,000	0,000	0,001	0,009	0,002	2015	30	СИП-2 3х35		2015	30	ж/б		0,067			
25	КЮЮ-4кВ от ПП173 до ул.Августа,315б,ТУ2014-1464	0,099	0,000	0,072	0,019	0,008	0,099	0,000	0,000	0,000	0,000	0,072	0,019	0,008	2015	30	АЛИБИПВ 4х50		2015	30	ж/б		0,05			
26	ВЛЮ-4кВ от ПП1943 пр.Красноармейский,71,ТУ2015-374	0,046	0,000	0,008	0,033	0,005	0,046	0,000	0,000	0,000	0,000	0,008	0,033	0,005	2015	30	СИП-2 3х35+3х35+1,6		2015	30	ж/б		0,15			
27	КЮЮ-4кВ от линии ПП10-ПП1508 до ПП1688 ул.Ленина,7,д/р№03-01,14,1129	0,033	0,000	0,010	0,019	0,005	0,033	0,000	0,000	0,000	0,000	0,010	0,019	0,005	2015	30	АЛИБИПВ 4х95		2015	30	ж/б		0,013			
28	КЮЮ-4кВ от оп.№55 п.61-5 до ПП1649, д/р №15.0516	0,437	0,000	0,081	0,342	0,014	0,438	0,000	0,000	0,000	0,000	0,081	0,342	0,014	2015	30	АЛИБИПВ 3*70/25-10		2015	30	ж/б		0,344			
29	КЮЮ-4кВ от оп.№65 п.61-5 до ПП1649, д/р №15.0516	0,467	0,000	0,064	0,394	0,009	0,467	0,000	0,000	0,000	0,000	0,064	0,394	0,009	2015	30	АЛИБИПВ 3*70/25-10		2015	30	ж/б		0,534			
30	КЮЮ-4кВ от ПП26 до ПП1654 ул.Фомина,154, д/р №14.0373	1,870	0,000	0,708	1,134	0,028	1,870	0,000	0,000	0,000	0,000	0,708	1,134	0,028	2015	30	АЛИБИПВ 4х150		2015	30	ж/б		1,005			
31	КЮЮ-4кВ от ПП1267 до ул.Никитина,40,ТУ2014-25	0,169	0,000	0,026	0,127	0,016	0,169	0,000	0,000	0,000	0,000	0,026	0,127	0,016	2015	30	АЛИБИПВ 4х150		2015	30	ж/б		0,175			
32	КЮЮ-4кВ от ПП1381 до ул.ул.Малыхова,168,ТУ2014-776	0,356	0,000	0,275	0,069	0,012	0,356	0,000	0,000	0,000	0,000	0,275	0,069	0,012	2015	30	АЛИБИПВ 4х95-1		2015	30	ж/б		0,282			
33	КЮЮ-4кВ от ПП1463 до ул.Белые,15,ТУ2014-1496	0,450	0,000	0,246	0,191	0,013	0,450	0,000	0,000	0,000	0,000	0,246	0,191	0,013	2015	30	Кабель АЛИБИПВ 4х185		2015	30	ж/б		0,4			
34	КЮЮ-4кВ от ПП1488 до ул.ул.Партизанская,94,ТУ2014-705	0,232	0,000	0,111	0,116	0,005	0,232	0,000	0,000	0,000	0,000	0,111	0,116	0,005	2015	30	СИП-2 3х120+1х95		2015	30	ж/б		0,108			
35	КЮЮ-4кВ от ПП1550 до ул.Каргайловская,6б,ТУ2014-811	0,023	0,000	0,008	0,011	0,004	0,023	0,000	0,000	0,000	0,000	0,008	0,011	0,004	2015	30	Кабель АЛИБИПВ 4х70-1		2015	30	ж/б		0,027			
36	КЮЮ-4кВ от ПП1530 Валентина,23,д/р№03-01,14,1099	0,328	0,000	0,182	0,127	0,020	0,332	0,000	0,000	0,000	0,001	0,182	0,127	0,020	2015	30	АЛИБИПВ 4х185		2015	30	ж/б		0,170			
37	КЮЮ-4кВ от ПП1556 до ул.ул.Л.Сухомы,69(ТУ 2014-1451)	0,286	0,000	0,196	0,076	0,014	0,286	0,000	0,000	0,000	0,000	0,196	0,076	0,014	2015	30	АЛИБИПВ 4х120		2015	30	ж/б		0,271			
38	КЮЮ-4кВ от ПП1589 до ул.Балтийская,100,ТУ2014-858	0,157	0,000	0,022	0,074	0,061	0,157	0,000	0,000	0,000	0,000	0,022	0,074	0,061	2015	30	АЛИБИПВ 4х95		2015	30	ж/б		0,130			
39	КЮЮ-4кВ от ПП1649 до Красноармейский тр.-20,дот.№15.0516	0,062	0,000	0,007	0,043	0,012	0,062	0,000	0,000	0,000	0,000	0,007	0,043	0,012	2015	30	АЛИБИПВ 4х120 (опыт)		2015	30	ж/б		0,050			
40	КЮЮ-4кВ от ПП194 до ул.пр.Ленина,108,ТУ2014-742	0,280	0,000	0,223	0,046	0,011	0,280	0,000	0,000	0,000	0,000	0,223	0,046	0,011	2015	30	АЛИБИПВ 4х150		2015	30	ж/б		0,163			



№ п/п	Наименование объекта	Планиров. объем финансирования, млн. руб.				Фактически профинансировано, млн. руб.				Отчисления фактической стоимости работ по договорной стоимости, млн. руб.				Фактически освоено (закрыто) активами выполненных работ, млн. руб.				Технические характеристики создаваемых объектов <sup>1</sup>								
		всего	ППР	СМР	прочие	всего	ППР	СМР	прочие	всего	ППР	СМР	прочие	всего	ППР	СМР	прочие	год ввода в эксплуатацию т/шасси	оборудованный срок службы, лет	количество и марка системных трансформаторов, шт.	год ввода в эксплуатацию т/шасси	нормативный срок службы, лет	тип опор	марка выключателя	прочность, кВ	иные объекты
41	КСЮ.4кВ от ПТ1218 и от ПТ1510 до пр.Лесная,576, д/т №15.0698	0,075	0,000	0,073	0,000	0,075	0,000	0,002	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,073	0,000	0,002	0,000	0,000	0,000	2015	30	АВВГ-4х35	0,11		
42	КСЮ.4кВ от ПТ230 до ул.Дюрогрова,62, д/т №15.0452	0,227	0,000	0,166	0,065	0,227	0,000	0,005	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,166	0,000	0,005	0,000	0,000	0,000	2015	30	АПВБШВ 4х120 (окв-1)	0,131		
43	КСЮ.4кВ от ПТ233 до ул.Чкалова,40,дог.№14.0235	0,031	0,000	0,020	0,011	0,031	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,020	0,000	0,011	0,000	0,000	0,000	2015	30	АПВБШВ 4х25	0,06		
44	КСЮ.4кВ от ПТ136 до ул.Мало-Оловянная,3,1, д/т№14.1020	0,032	0,000	0,008	0,018	0,032	0,000	0,006	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,008	0,000	0,018	0,006	0,000	0,000	2015	30	АПВБШВ 4х120	0,035		
45	КСЮ.4кВ от ПТ483 до пр.Кубинский,2а корп.№2 д/т№03-01.13.1132	0,083	0,000	0,025	0,052	0,083	0,000	0,025	0,006	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,025	0,000	0,052	0,006	0,000	0,000	2015	30	АПВБШВ 4х120	0,125		
46	КСЮ.4кВ от ПТ483 до пр.Кубинский,2б,д/т№03-01.13.1132	0,083	0,000	0,020	0,056	0,076	0,000	0,020	0,006	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,020	0,000	0,056	0,006	0,000	0,000	2015	30	АПВБШВ 4х120	0,14		
47	КСЮ.4кВ от ПТ483 до пр.Кубинский,2а корп.№1, д/т№03-01.13.1132	0,122	0,000	0,027	0,089	0,122	0,000	0,027	0,006	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,027	0,000	0,089	0,006	0,000	0,000	2015	30	АПВБШВ 4х120	0,252		
48	КСЮ.4кВ от ПТ607 до ул.1 Западная,46(ввод №4)	0,266	0,000	0,076	0,184	0,267	0,000	0,076	0,184	0,006	0,002	0,000	0,000	0,001	0,076	0,000	0,184	0,006	0,000	0,000	2015	30	АПВБШВ 4х185	0,277		
49	КСЮ.4кВ от ПТ607 до ул.1 Западная,46(ввод №1)	0,194	0,000	0,066	0,123	0,195	0,000	0,066	0,123	0,006	0,002	0,000	0,000	0,001	0,066	0,000	0,123	0,006	0,000	0,000	2015	30	АПВБШВ 4х120 (окв-1)	0,297		
50	КСЮ.4кВ от ПТ607 до ул.1 Западная,46(ввод №2)	0,186	0,000	0,064	0,117	0,188	0,000	0,064	0,117	0,007	0,002	0,000	0,000	0,000	0,064	0,000	0,117	0,007	0,000	0,000	2015	30	АПВБШВ 4х120 (окв-1)	0,277		
51	КСЮ.4кВ от ПТ607 до ул.1 Западная,46(ввод №3)	0,268	0,000	0,078	0,184	0,269	0,000	0,078	0,184	0,006	0,002	0,000	0,000	0,001	0,078	0,000	0,184	0,006	0,000	0,000	2015	30	АПВБШВ 4х185	0,277		
52	КСЮ.4кВ от ПТ607 до ул.1 Западная,46(ввод №1)	0,299	0,000	0,082	0,212	0,301	0,000	0,082	0,212	0,007	0,002	0,000	0,000	0,002	0,082	0,000	0,212	0,007	0,000	0,000	2015	30	АПВБШВ 4х185	0,308		
53	КСЮ.4кВ от ПТ607 до ул.1 Западная,46(ввод №2)	0,298	0,000	0,079	0,213	0,306	0,000	0,087	0,213	0,005	0,008	0,000	0,000	0,000	0,087	0,000	0,213	0,005	0,000	0,000	2015	30	АПВБШВ 4х185	0,309		
54	КСЮ.4кВ от ПТ607 до ул.Э.Аббасовской,3, д/т №15.0200	0,036	0,000	0,017	0,014	0,035	0,000	0,017	0,014	0,005	-0,001	0,000	0,000	0,000	0,017	0,000	0,014	0,005	0,000	0,000	2015	30	АПВБШВ 4х120 (окв-1)	0,277		
55	КСЮ.4кВ от ПТ649 до ул.Титова,4д, д/т №14.0695	0,614	0,000	0,362	0,246	0,627	0,000	0,375	0,246	0,006	0,012	0,000	0,000	0,000	0,375	0,000	0,246	0,006	0,000	0,000	2015	30	АПВБШВ 4х185	0,277		
56	КСЮ.4кВ от ПТ654 до ул.Лесная,6, д/т №15.0078	0,159	0,000	0,114	0,038	0,159	0,000	0,114	0,038	0,007	0,000	0,000	0,000	0,000	0,114	0,000	0,038	0,007	0,000	0,000	2015	30	АПВБШВ 4х185	0,424		
57	КСЮ.4кВ от ПТ690 до ул.Чайковского,33, д/т№03-01.14.1040	0,041	0,000	0,024	0,011	0,041	0,000	0,024	0,011	0,005	0,000	0,000	0,000	0,000	0,024	0,000	0,011	0,005	0,000	0,000	2015	30	АПВБШВ 4х70-1	0,14		
58	КСЮ.4кВ от ПТ708 до ул.Чкалова,2, д/т№03-01.14.0903	0,050	0,000	0,022	0,020	0,050	0,000	0,022	0,020	0,008	0,000	0,000	0,000	0,000	0,022	0,000	0,020	0,008	0,000	0,000	2015	30	АПВБШВ 4х35	0,070		
59	КСЮ.4кВ от ПТ726 до пр.Советский,109,д/т№03-01.13.1116	0,381	0,000	0,235	0,122	0,381	0,000	0,235	0,122	0,024	0,000	0,000	0,000	0,000	0,235	0,000	0,122	0,024	0,000	0,000	2015	30	АПВБШВ 4х35	0,06		
60	КСЮ.4кВ от ПТ1378 до пресст. ПТ Кривошарский,31а,д/т№03-01.14.0640	2,010	0,000	0,813	1,151	2,010	0,000	0,813	1,151	0,046	0,000	0,000	0,000	0,000	0,813	0,000	1,151	0,046	0,000	0,000	2015	30	АПВБШВ(А)LS 3*120/25; АСБ 10 3х120	0,252		
61	КСЮ.4кВ от М1 М2 на КСЮ.4кВ от ПТ203-ПТ277 до ПТ1632, ул.С.Армавир,60,д/т№03-01.14.0972	0,259	0,000	0,103	0,135	0,259	0,000	0,103	0,135	0,021	0,000	0,000	0,000	0,000	0,103	0,000	0,135	0,021	0,000	0,000	2015	30	АСБ 10 3х120	0,21		
62	КСЮ.4кВ от ПС22 на Л10 и на 210 до М1 и М2 на КСЮ.4кВ от ПС22 до КНС-21 С.Волхов, д/т№03-01.12.0187	0,147	0,000	0,097	0,050	0,147	0,000	0,097	0,050	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,097	0,000	0,050	0,000	0,000	0,000	2015	30	АСБ 10 3х185	1,34		
63	КСЮ.4кВ от ПТ834 до ПТ1643 ул.С.Поляна,26а, д/т №14.0809	0,330	0,000	0,174	0,142	0,330	0,000	0,174	0,142	0,015	0,000	0,000	0,000	0,000	0,174	0,000	0,142	0,015	0,000	0,000	2015	30	АСБ 10 3х120	0,18		
64	КСЮ.4кВ от ПТ141 до ПТ1646 кв.2009а,дог.№14.0910	1,768	0,000	1,560	0,054	1,768	0,000	1,560	0,054	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,560	0,000	0,054	0,000	0,000	0,000	2015	30	АСБ 10 3х150	0,08		
65	КСЮ.4кВ от ПТ141 до пр.Строителей,565 до ПТ пр.Строителей,38, д/т №15.0350	0,165	0,000	0,158	0,006	0,165	0,000	0,158	0,006	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,158	0,000	0,006	0,000	0,000	0,000	2015	30	АПВБШВ 3*70/25-10	0,209		
66	КСЮ.4кВ от ПТ1653 кв.№2 до ПТ ул.Пролетарская,159а	0,162	0,000	0,144	0,005	0,163	0,000	0,145	0,005	0,002	0,000	0,000	0,000	0,000	0,145	0,000	0,005	0,002	0,000	0,000	2015	30	АСБ 10 3х185	1,34		
67	КСЮ.4кВ от ПТ1653 кв.№9 до ПТ ул.Пролетарская,159а	0,161	0,000	0,144	0,005	0,163	0,000	0,145	0,005	0,002	0,000	0,000	0,000	0,000	0,145	0,000	0,005	0,002	0,000	0,000	2015	30	АСБ 10 3х185	0,137		
68	КСЮ.4кВ от ПТ1664 Матвеева, 181а до ПТ1666 Матвеева,177б, д/т №15.0608	0,265	0,000	0,095	0,170	0,273	0,000	0,095	0,170	0,008	0,009	0,000	0,000	0,000	0,095	0,000	0,170	0,008	0,000	0,000	2015	30	АСБ 10 3х120	0,18		
69	КСЮ.4кВ от ПТ1415 до ПТ пр.Строителей,566, д/т №15.0551	0,756	0,000	0,382	0,352	0,755	0,000	0,382	0,352	0,021	-0,001	0,000	0,000	0,000	0,382	0,000	0,352	0,021	0,000	0,000	2015	30	АСБ 10 3х120	0,102		
70	КСЮ.4кВ от ПТ1492 до ПТ пр.Строителей,58, д/т №15.0530	0,192	0,000	0,028	0,158	0,191	0,000	0,028	0,158	0,005	-0,001	0,000	0,000	0,000	0,028	0,000	0,158	0,005	0,000	0,000	2015	30	АСБ 10 3х120	0,165		



№ п/п	Наименование объекта	Планировочный объем финансирования, млн. руб.						Финансовая информация, млн. руб.						Фактическая информация, млн. руб.						Фактическая стоимость работ по выполненным работам, млн. руб.						Фактическая стоимость (закрытой акции) выполненных работ, млн. руб.						Технические характеристики создаваемых объектов*					
		всего	ППР	СМР	оборудование и материалы	прочие	иные	всего	ППР	СМР	оборудование и материалы	прочие	иные	всего	ППР	СМР	оборудование и материалы	прочие	иные	всего	ППР	СМР	оборудование и материалы	прочие	иные	год ввода в эксплуатацию	количество и марка силовых трансформаторов, шт.	мониторинг, МВА	год ввода в эксплуатацию	тип опор	марка кабеля	протяженность, км	иные объекты				
71	К/б/б/б от В/б/б/б л.25-21 от оп.№51 до ТП1148 до ул.Красноармейская,230, д/р №15.0589	0,041	0,000	0,008	0,030	0,003	0,041	0,000	0,008	0,030	0,003	0,041	0,000	0,000	0,000	0,008	0,030	0,003	0,041	0,000	0,000	0,008	0,030	0,003	2015			АСБ 10 3х4/20	0,025								
72	К/б/б/б от ПП1062 до ТП1633,6-ч Нагорная, д/р№63-01,14.0857	0,399	0,000	0,089	0,298	0,012	0,399	0,000	0,089	0,298	0,012	0,399	0,000	0,000	0,000	0,089	0,298	0,012	0,399	0,000	0,000	0,089	0,298	0,012	2015			АСБ 10 3х4/20	0,456								
73	К/б/б/б от ТП1435 и от ТП842 до ТП1656, д/р№63-01,13.0260	0,308	0,000	0,075	0,195	0,038	0,308	0,000	0,075	0,195	0,038	0,308	0,000	0,000	0,000	0,075	0,195	0,038	0,308	0,000	0,000	0,075	0,195	0,038	2015			АСБ 10 3х4/20	0,249								
74	К/б/б/б от ТП182 до ТП1579, д/р№3-01,15.0846 от 09.11.15	0,076	0,000	0,016	0,052	0,009	0,077	0,000	0,016	0,052	0,009	0,077	0,000	0,000	0,001	0,016	0,052	0,009	0,077	0,000	0,000	0,016	0,052	0,009	2015			АСБ 10 3х4/50	0,064								
75	К/б/б/б от ТП1631 до проект: ТП Экзотермострой тр.10к, д/р№63-01,14.0899	0,075	0,000	0,017	0,052	0,006	0,075	0,000	0,017	0,052	0,006	0,075	0,000	0,000	0,000	0,017	0,052	0,006	0,075	0,000	0,000	0,017	0,052	0,006	2015			АСБ 10 3х4/85	0,050								
76	К/б/б/б от ПП1051-Стрелки ТП Игарацкая,106, ТУ2014-106	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,064	0,000	0,064	0,000	0,000	0,064	0,000	0,000	0,000	0,064	0,000	0,000	0,064	0,000	0,000	0,064	0,000	0,000	2015				0,000								
77	В/б/б/б от оп.№80 л.РП13-1А до К/б/б/б/б до ТП ул.Косовинская,5с, д/р №15.0432	0,342	0,000	0,342	0,000	0,000	0,342	0,000	0,342	0,000	0,000	0,342	0,000	0,000	0,000	0,342	0,000	0,000	0,342	0,000	0,000	0,342	0,000	0,000	2015			СИП-3 3х3/5	1,019								
78	В/б/б/б от оп.№16 на В/б/б/б/б от ТП1405 до ул.Лесобранная,14, ТУ2012-952	0,042	0,000	0,026	0,014	0,003	0,043	0,000	0,026	0,014	0,003	0,043	0,000	0,000	0,001	0,026	0,014	0,003	0,043	0,000	0,000	0,026	0,014	0,003	2015			РПД-1-10Б/400									
79	В/б/б/б от оп.№67 л.РП13-1А до ул.Теплотрасса,14, ТУ2012-952	0,020	0,000	0,003	0,014	0,003	0,020	0,000	0,003	0,014	0,003	0,020	0,000	0,000	0,000	0,003	0,014	0,003	0,020	0,000	0,000	0,003	0,014	0,003	2015			СИП-2 3х3/5	0,045								
80	В/б/б/б от оп.№14 на В/б/б/б/б от ТП1239 до ул.Теплотрасса,14, ТУ2015-157,158	0,049	0,000	0,009	0,036	0,004	0,049	0,000	0,009	0,036	0,004	0,049	0,000	0,000	0,000	0,009	0,036	0,004	0,049	0,000	0,000	0,009	0,036	0,004	2015			СИП-2 3х3/5	0,112								
81	В/б/б/б от оп.№18 ТП837 до ул.Совхозная,29д	0,024	0,000	0,004	0,017	0,004	0,024	0,000	0,004	0,017	0,004	0,024	0,000	0,000	0,000	0,004	0,017	0,004	0,024	0,000	0,000	0,004	0,017	0,004	2015			СИП-2 3х3/5	0,043								
82	В/б/б/б от оп.№3 на В/б/б/б/б от ТП1599 до ул.Ивановская,14а	0,015	0,000	0,003	0,009	0,003	0,015	0,000	0,003	0,009	0,003	0,015	0,000	0,000	0,000	0,003	0,009	0,003	0,015	0,000	0,000	0,003	0,009	0,003	2015			СИП-2 3х3/5	0,043								
83	В/б/б/б от оп.№9 на В/б/б/б/б от ТП621 до ул.Теплотрасса,52а, ТУ2014-174а	0,037	0,000	0,007	0,027	0,002	0,037	0,000	0,007	0,027	0,002	0,037	0,000	0,000	0,000	0,007	0,027	0,002	0,037	0,000	0,000	0,007	0,027	0,002	2015			СИП-2 3х3/5	0,045								
84	В/б/б/б от оп.№18 ТП837 до ул.Вологодская,44, ТУ2014-1155	0,122	0,000	0,041	0,069	0,012	0,122	0,000	0,041	0,069	0,012	0,122	0,000	0,000	0,000	0,041	0,069	0,012	0,122	0,000	0,000	0,041	0,069	0,012	2015			СИП-2 3х3/5	0,112								
85	В/б/б/б от оп.№9 на В/б/б/б/б от ТП1507 оп.№1 до ул.Муромская,22а, д/р№63-01,14.0862	0,110	0,000	0,110	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-0,110	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2015			СИП-2 3х3/5	0,510								
86	В/б/б/б от ТП1618 до ул.Славянская,15-Сметная ул.Златой ДНТ Решим(ТУ2014-428,432)	0,317	0,000	0,112	0,190	0,015	0,317	0,000	0,112	0,190	0,015	0,317	0,000	0,000	0,000	0,112	0,190	0,015	0,317	0,000	0,000	0,112	0,190	0,015	2015			СИП-2 3х3/5	0,525								
87	В/б/б/б от ТП1614 до ТП1618 и Златой ДНТ Решим(ТУ 2014-428,432)	0,383	0,000	0,137	0,217	0,029	0,383	0,000	0,137	0,217	0,029	0,383	0,000	0,000	0,000	0,137	0,217	0,029	0,383	0,000	0,000	0,137	0,217	0,029	2015			АС 50	1,9								
88	В/б/б/б от ТП17 ул.Авиновская,43а, ТУ2014-1352	0,036	0,000	0,009	0,025	0,003	0,036	0,000	0,009	0,025	0,003	0,036	0,000	0,000	0,000	0,009	0,025	0,003	0,036	0,000	0,000	0,009	0,025	0,003	2015			СИП-2 3х3/5	0,105								
89	В/б/б/б от ТП127 от оп.№26 до ул.Мохомыш Поляны,1	0,032	0,000	0,008	0,021	0,003	0,032	0,000	0,008	0,021	0,003	0,032	0,000	0,000	0,000	0,008	0,021	0,003	0,032	0,000	0,000	0,008	0,021	0,003	2015			СИП-4 2х2/5	0,100								
90	В/б/б/б от ТП19 от оп.№17 до ул.Гурьмогорская,8	0,023	0,000	0,004	0,016	0,003	0,023	0,000	0,004	0,016	0,003	0,023	0,000	0,000	0,000	0,004	0,016	0,003	0,023	0,000	0,000	0,004	0,016	0,003	2015			СИП-2 3х3/5	0,035								
91	К/б/б/б от ТП1402 до зал.ул.Восстания,15Б, ТУ2014-1043	0,221	0,000	0,199	0,023	0,000	0,221	0,000	0,199	0,023	0,000	0,221	0,000	0,000	0,001	0,199	0,023	0,000	0,221	0,000	0,000	0,199	0,023	0,000	2015			АТНБ/ШВ 4х50	0,152								
92	В/б/б/б от оп.№4 на В/б/б/б/б от ТП198 до ул.КП.Текстильная,30, ТУ2014-1411	0,058	0,000	0,004	0,029	0,005	0,058	0,000	0,004	0,029	0,005	0,058	0,000	0,000	0,000	0,004	0,029	0,005	0,058	0,000	0,000	0,004	0,029	0,005	2015			СИП-2 3х3/5+1х54,6	0,07								
93	В/б/б/б от ТП1183 оп.№63 до ул.Поповинский мост,153	0,016	0,000	0,002	0,007	0,006	0,016	0,000	0,002	0,007	0,006	0,016	0,000	0,000	0,000	0,002	0,007	0,006	0,016	0,000	0,000	0,002	0,007	0,006	2015			СИП-4 2х2/5	0,035								
94	В/б/б/б от ТП1504 до ул.Нарытская,38	0,062	0,000	0,008	0,040	0,015	0,062	0,000	0,008	0,040	0,015	0,062	0,000	0,000	0,000	0,008	0,040	0,015	0,062	0,000	0,000	0,008	0,040	0,015	2015			СИП-2 3х30+1х54,6	0,08								
95	В/б/б/б от ТП15 оп.№16 до ул.80-й Гвардейской дивизии,10г	0,025	0,000	0,003	0,016	0,006	0,025	0,000	0,003	0,016	0,006	0,025	0,000	0,000	0,000	0,003	0,016	0,006	0,025	0,000	0,000	0,003	0,016	0,006	2015			СИП-4 4х2/5	0,038								
96	К/б/б/б от ТП395 до ул.Зайковского,41, ТУ2015-421	0,090	0,000	0,039	0,047	0,004	0,090	0,000	0,039	0,047	0,004	0,090	0,000	0,000	0,000	0,039	0,047	0,004	0,090	0,000	0,000	0,039	0,047	0,004	2015			Кабель АТНБ/ШВ 4х5/5	0,158								
97	К/б/б/б от ТП1594 до ул.Попова,59, д/р№63-01,15.0164	0,096	0,000	0,074	0,019	0,002	0,096	0,000	0,074	0,019	0,002	0,096	0,000	0,000	0,000	0,074	0,019	0,002	0,096	0,000	0,000	0,074	0,019	0,002	2015			Кабель АТНБ/ШВ 4х50	0,07								
98	К/б/б/б от ТП ул.Малыхова,177Б, д/р №15.0608	0,055	0,000	0,028	0,027	0,000	0,055	0,000	0,028	0,027	0,000	0,055	0,000	0,000	0,000	0,028	0,027	0,000	0,055	0,000	0,000	0,028	0,027	0,000	2015			АТНБ/ШВ 4х50-1	0,08								
99	К/б/б/б от ТП1038 до ул.Балтийская,45, д/р №15.0571	0,118	0,000	0,080	0,036	0,003	0,123	0,000	0,085	0,036	0,003	0,123	0,000	0,000	0,000	0,085	0,036	0,003	0,123	0,000	0,000	0,085	0,036	0,003	2015			АТНБ/ШВ 4х50-1	0,1								








№ №	Наименование объекта	Планоый объем финансирования, млн. руб.				Фактически профинансировано, млн. руб.				Отклонение фактической стоимости работ по владной стоимости, млн. руб.				Фактически освоено (скрыто) активами выделенных работ, млн. руб.				Технические характеристики создаваемых объектов <sup>1</sup>										
		всего	ПИР	СМР	прочие	всего	ПИР	СМР	прочие	всего	ПИР	СМР	прочие	всего	ПИР	СМР	прочие	год ввода в эксплуатацию	год ввода в эксплуатацию	количество и марка силовых трансформаторов, шт.	нормативный срок службы, лет	год ввода в эксплуатацию	год ввода в эксплуатацию	тип опор	марка кабеля	протяженность, км	иные объекты	
133	ВСЕГО	0,000	0,000	0,000	0,000	0,395	0,000	0,050	0,002	0,395	0,000	0,050	0,002	0,395	0,000	0,050	0,002					2015	30		АСБ 10 ЭК185	0,285		
134	К/6кВ от ТП1655 яч. №7 до ТП1656 яч. №1 Ул. Фохина, 154	0,000	0,000	0,000	0,000	0,164	0,000	0,164	0,000	0,164	0,000	0,164	0,000	0,164	0,000	0,164	0,000											
	Итого	209,226	0,000	36,866	170,959	197,556	0,000	27,669	167,592	197,556	0,000	27,669	167,592	197,556	0,000	27,669	167,592											36,645

\* Увеличения резерва для присоединения потребителей по центрам питания напряжением 35 кВ и выше в 2015 году не было. Увеличение запланировано на 2016 год после установки третьего трансформатора на ПС Кристалл.

Начальник ПЭО



О.Г. Беломестных



Приложение 8  
к инвестиционной программе ООО "БСК"  
по развитию систем электроснабжения  
на 2012-2016 годы

Отчет об источниках финансирования инвестиционной программы, млн. рублей (без НДС)  
за 12 месяцев 2015 года



Утверждено  
Генеральный директор  
ООО "Барнаульская сетевая компания"  
М.П. *С.А. Портыгин*

№ №	Источник финансирования	Объем финансирования 2015 год												Причины отклонений
		всего		I кв.		II кв.		III кв.		IV кв.		факт		
		план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт			
I.	Собственные средства	177,310	153,849	5,037	3,452	14,370	14,531	48,711	28,587	109,192	107,279			
I.1.	Прибыль, направляемая на инвестиции:	130,128	97,408	2,143	2,324	2,327	7,862	20,282	16,705	105,377	70,517			
I.1.1.	в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе	0,000	36,506	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	36,506			
I.1.2.	в т.ч. прибыль со свободного сектора													
I.1.3.	в т.ч. от технологического присоединения (для электросетевых компаний)	83,648	60,902	2,143	2,324	2,327	7,862	20,282	16,705	58,896	34,011			отражено финансирование фактически построенных объектов техприсоединения
I.1.3.1.	в т.ч. от технологического присоединения генерации													
I.1.3.2.	в т.ч. от технологического присоединения потребителей	83,648	60,902	2,143	2,324	2,327	7,862	20,282	16,705	58,896	34,011			
I.1.4.	Прочая прибыль	46,480	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	46,480	0			финансирование ИП исходя из фактически полученной прибыли
I.2.	Амортизация	47,182	56,441	2,894	1,128	12,043	6,668	28,429	11,882	3,815	36,762			
I.2.1.	Амортизация, учтенная в тарифе	34,445	34,446	2,894	1,128	12,043	6,668	15,693	11,882	3,815	14,767			
I.2.2.	Прочая амортизация	12,736	21,995	0,000	0,000	0,000	0,000	12,736	0,000	0,000	21,995			финансирование ИП исходя из фактически начисленной амортизации
I.2.3.	Неиспользованная амортизация прошлых лет													
I.3.	Возврат НДС													
I.4.	Прочие собственные средства													
I.4.1.	в т.ч. средства допэмиссии													
I.5.	Остаток собственных средств на начало года													
2.	Привлеченные средства, в т.ч.:	0,000	13,571	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	13,571			
2.1.	Кредиты	0,000	13,571	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	13,571			
2.2.	Облигационные займы													
2.3.	Займы организаций													
2.4.	Бюджетное финансирование													
2.5.	Средства внешних инвесторов													
2.6.	Использование лизинга													
2.7.	Прочие привлеченные средства													
	<b>ВСЕГО источников финансирования</b>	<b>177,310</b>	<b>167,420</b>	<b>5,037</b>	<b>3,452</b>	<b>14,370</b>	<b>14,531</b>	<b>48,711</b>	<b>28,587</b>	<b>109,192</b>	<b>120,850</b>			
	для ОГК/ПСК, в том числе													
	ДПМ													
	вне ДПМ													

Начальник ПЭО

О.Г. Беломестных



**Отчет о вводах/выводах объектов  
за 12 месяцев 2015 года**



№ п/п	Наименование проекта	Ввод мощностей												Вывод мощностей																	
		план <1>						факт						план <2>						факт											
		1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	2015 г.	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	2015 г.	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	2015 г.	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	2015 г.										
1	2																														
1.	Техническое перевооружение и реконструкция																														
1.1.3.	Реконструкция ПС Кристалл *																														
5.	реконструкция оборудования ЗРУ																														
6.	реконструкция ОПУ																														
7.	монтаж оборудования ОРУ, трансформатора ТДН25000/110/10																														
8.	строительная часть																														
1.1.8.	Прочая реконструкция																														
23	РП-41 кв.2009а			2,0																											
24	Оборудование ПС Строительная																														
25	Реконструкция КЛ Юкв от ПС Кристалл до РП 31																														
26	Реконструкция КЛ Юкв ТП 237 - ТП 492, ТП 415 - ТП 465, ТП 397 - ТП 1482																														
27	ВЛ-0,4 кВ от ТП-1543 опора №4 до участка по адресу ул. Совхозная, 316																														
28	ВЛЮ-4кВ от ТП1577 до ул.Николаевская,19																														
2	Новое строительство																														
2.1	Прочее новое строительство (плата за технологическое присоединение)																														
2.1.2.	Строительство внутриплощадочных сетей и сооружений в кв.2011																														
26	КЛ-10 кВ от ТП-27(стр.№) до ТП-1598 в кв.2011																														
27	ТП-1598 в кв.2011																														
28	ТП-1634 в кв.2011																														
29	КЛ-10 кВ от ТП-1598 до ТП-1634 в кв.2011																														
2.2	Строительство прочих электрических сетей и сооружений																														
2.2.1	Строительство ТП																														
1	ТП1630 ул. Чернышевского,281,б,д/г/№03-01.13.0850	0,000	0,250	16,310	13,263	29,823	0,000	0,250	16,310	13,263	29,823																				
2	ТП 1638 ул. Попова, 7ж			0,250					0,250																						
3	ТП1636 пр.Ленина,151в,ТУ2013-636			2,000					2,000																						
4	ТП1631 ул.Змеингорский тракт,110,д/г/№03-01.14.0899			2,000					2,000																						
5	ТП1611 пр.Ленина,102(оборудование:тр-р),д/г/№03-01.13.0266			5,000					5,000																						
6	ТП1615,Ленина 102, д/г/№03-01.13.0266			5,000					5,000																						
7	ТП1621 ул.Интернациональная,47а,д/г/№03-01.14.0348			1,260					1,260																						
8	ТП1633 ул.б-я Нагорная,17,д/г/№03-01.14.0857			0,800					0,800																						
9	ТП1640 ул.Свердловская,9а			0,160					0,160																						
10	ТП1645 Космонавтов,46в, д/г №14.0928																														
11	ТП1646 (ТП16) кв.2009а, д/г №14.0910																														
12	ТП1648 ул.Никитина,163,д/г№13.0807																														
13	ТП1649 Правобережный тр.,20а, д/г №15.0516																														
14	ТП1651 ул.Валтийская,30																														







№ п/п	Наименование проекта	ввод <1>						вывод <2>						факт									
		МВт, Гкал/час, км, МВА			2015 г.			МВт, Гкал/час, км, МВА			2015 г.			МВт, Гкал/час, км, МВА			2015 г.						
		И кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1																							
45	КЛЮ.4кВ от ТП483 до пр.д. Кубанский, 2в кор. №2 д/г №03-01.13.1132					0,125	0,125																
46	КЛЮ.4кВ от ТП483 до пр. Кубанский, 2б д/г №03-01.13.1132					0,140	0,140																
47	КЛЮ.4кВ от ТП483 до пр. Кубанский, 2в кор. №1 д/г №03-01.13.1132					0,252	0,252																
48	КЛЮ.4кВ от ТП607 до ул.1 Западная, 4б (ввод №4)					0,277	0,277																
49	КЛЮ.4кВ от ТП607 до ул.1 Западная, 4б (ввод №1)					0,297	0,297																
50	КЛЮ.4кВ от ТП607 до ул.1 Западная, 4б (ввод №2)					0,277	0,277																
51	КЛЮ.4кВ от ТП607 до ул.1 Западная, 4б (ввод №3)					0,277	0,277																
52	КЛЮ.4кВ от ТП607 до ул.1 Западная, 4б (ввод №1)					0,308	0,308																
53	КЛЮ.4кВ от ТП607 до ул.1 Западная, 4б (ввод №2)					0,309	0,309																
54	КЛЮ.4кВ от ТП607 до ул. Э.Алексеевой, 3, д/г № 15.0200					0,040	0,040																
55	КЛЮ.4кВ от ТП649 до ул. Титова, д/г № 14.0695					0,424	0,424																
56	КЛЮ.4кВ от ТП654 до ул. Ленина, 6, д/г № 15.0078					0,140	0,140																
57	КЛЮ.4кВ от ТП690 до ул. Чайковского, 33, д/г №03-01.14.1040				0,070		0,070																
58	КЛЮ.4кВ от ТП708 до ул. Чакалова, 21, д/г №03-01.14.0903					0,060	0,060																
59	КЛЮ.4кВ от ТП726 до пр. Социалистический, 109, д/г №03-01.13.1116					0,252	0,252																
60	КЛЮ.4кВ от ТП378 до проект. ТП Красноармейский, 51а, д/г №03-01.14.0640					1,154	1,154																
61	КЛЮ.4кВ от М1 М2 на КЛЮ.4кВ от ТП203-ТП277 до ТП1632 ул. С. Армии, 60, д/г №03-01.14.0972					0,210	0,210																
62	КЛЮ.4кВ от ПС22 яч. 110 и яч. 210 до М1 и М2 на КЛЮ.4кВ от ПС22 до КНС-21 С. Власих, 84, д/г №03-01.12.0187					0,080	0,080																
63	КЛЮ.4кВ от ТП1854 до ТП1643 ул. С. Поляна, 26а, д/г № 14.0809					0,209	0,209																
64	КЛЮ.4кВ от РП41 до ТП1646 кв. 2009а, д/г № 14.0910					1,340	1,340																
65	КЛЮ.4кВ от ТП1 пр. Строителей, 56б до ТП пр. Строителей, 58, д/г №15.0530					0,180	0,180																
66	КЛЮ.4кВ от ТП1653 яч. №2 до ТП ул. Пролетарская, 159а					0,137	0,137																
67	КЛЮ.4кВ от ТП1653 яч. №9 до ТП ул. Пролетарская, 159а					0,137	0,137																
68	КЛЮ.4кВ от ТП1664 Малахова, 181а до ТП1666 Малахова, 177б, д/г №15.0608					0,205	0,205																
69	КЛЮ.4кВ от ТП1415 до ТП пр. Строителей, 56б, д/г №15.0531					0,396	0,396																
70	КЛЮ.4кВ от ТП1492 до ТП пр. Строителей, 58, д/г №15.0530					0,165	0,165																
71	КЛЮ.4кВ от ВЛ6кВ л. 25-21 от оп. №51 до ТП1148 до ул. Красноярская, 230, д/г №15.0589					0,025	0,025																
72	КЛЮ.4кВ от ТП1062 до ТП1633, 6-я Нагорная, д/г №03-01.14.0857					0,456	0,456																
73	КЛЮ.4кВ от ТП1435 и от ТП1842 до ТП1636, д/г №03-01.13.0260					0,249	0,249																
74	КЛЮ.4кВ от ТП182 до ТП1579, д/г №03-01.15.0846 от 09.11.15					0,064	0,064																
75	КЛЮ.4кВ от ТП1631 до проект. ТП Змеиногорский тр., 110к, д/г №03-01.14.0899					0,000	0,000																
76	КЛЮ.4кВ от ТП7-ТП151-Строит. ТП Интернат, 106, ТУ2014-106					1,019	1,019																
77	ВЛЮ.4кВ от оп. №77 л. РП13-11А до проект. ТП Космонавтов, 46, д/г №03-01.14.0928					0,010	0,010																
78	ВЛЮ.4кВ от оп. №80 л. РП13-11А до КЛЮ.4кВ до ТП ул. Космонавтов, 50е, д/г №15.0432					0,045	0,045																
79	ВЛЮ.4кВ от №16 на ВЛЮ.4кВ от ТП1405 до ул. Лебяжьиная, 14, ТУ2012-952					0,112	0,112																
80	ВЛЮ.4кВ от оп. №14 на ВЛЮ.4кВ от ТП1239 до ул. Геологов, 17а-б, ТУ2015-157,158					0,043	0,043																
81	ВЛЮ.4кВ от оп. №18 ТП1837 до ул. Совхозная, 29д					0,040	0,040																
82	ВЛЮ.4кВ от оп. №3 ВЛЮ.4кВ от ТП1599 до ул. Никитина, 141а					0,037	0,037																
83	ВЛЮ.4кВ от оп. №9 на ВЛЮ.4кВ от ТП1621 до ул. Геологов, 52а, ТУ2014-1744					0,510	0,510																
84	ВЛЮ.4кВ от ТП1500 до ул. Вологодская, 44, ТУ2014-1155					0,035	0,035																
85	ВЛЮ.4кВ от ТП1507 оп. №1 до ул. Мурманская, 22а, д/г №03-01.14.0862					0,525	0,525																
86	ВЛЮ.4кВ от ТП1618 по ул. Салова, 15-Снеглая, 9, л. Затон ДНТ Ренник(ТУ 2014-428,432)					1,900	1,900																
87	ВЛЮ.4кВ от ТП17 ул. Аванесова, 43а, ТУ2014-1352					0,105	0,105																
88	ВЛЮ.4кВ от ТП17 ул. Аванесова, 43а, ТУ2014-1352					0,100	0,100																
89	ВЛЮ.4кВ от ТП1919 от оп. №17 до ул. Моховая Поляна, 1					0,035	0,035																
90	ВЛЮ.4кВ от ТП1402 до зд. ул. Весенняя, 15Б, ТУ2014-1043					0,152	0,152																
91	ВЛЮ.4кВ от оп. №41 на ВЛЮ.4кВ от ТП198 до ул. КР. Текстильщик, 30, ТУ2014-1411					0,070	0,070																
92	ВЛЮ.4кВ от ТП1183 оп. №63 до ул. Понтоновый мост, 153					0,035	0,035																
93	ВЛЮ.4кВ от ТП1504 до ул. Норильская, 38					0,080	0,080																
94	ВЛЮ.4кВ от ТП1315 оп. №16 до ул. 80-й Гвардейской дивизии, 10г					0,158	0,158																
95	ВЛЮ.4кВ от ТП1395 до ул. Чайковского, 41, ТУ2015-421					0,070	0,070																
96	КЛЮ.4кВ от ТП1594 до ул. Попова, 59, д/г №03-01.15.0164					0,080	0,080																
97	КЛЮ.4кВ от ТП ул. Малахова, 177б, д/г № 15.0608					0,100	0,100																
98	КЛЮ.4кВ от ТП1038 до ул. Балтийская, 45, д/г №15.0571					0,186	0,186																
99	КЛЮ.4кВ от ТП1220 до пр. Ленина, 123, (ввод №2) д/г №03-01.14.1210					0,186	0,186																
100																							



№ п/п	Наименование проекта	Выход мощностей												Выход мощностей											
		план <1>						факт						план <1>						факт					
		МВт, Гкал/час, км, МВА		МВт, Гкал/час, км, МВА		МВт, Гкал/час, км, МВА		МВт, Гкал/час, км, МВА		МВт, Гкал/час, км, МВА		МВт, Гкал/час, км, МВА		МВт, Гкал/час, км, МВА		МВт, Гкал/час, км, МВА		МВт, Гкал/час, км, МВА		МВт, Гкал/час, км, МВА		МВт, Гкал/час, км, МВА			
		1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	5 кв.	6 кв.	7 кв.	8 кв.	9 кв.	10 кв.	11 кв.	12 кв.	13 кв.	14 кв.	15 кв.	16 кв.	17 кв.	18 кв.	19 кв.	20 кв.	21 кв.	22 кв.		
1																									
101	КЛО-4кВ от ТП1220 до пр. Ленина, 123 (ввод №3)		2																						
102	КЛО-4кВ от ТП1220 до пр. Ленина, 123 (ввод №4)					0,164	0,164																		
103	КЛО-4кВ от ТП1220 до ул. Ленина, 123 (ввод №1)					0,186	0,186																		
104	КЛО-4кВ от ТП924 ул. Панфиловцев, 4, дог. №1					0,184	0,184																		
105	КЛО-4кВ от ТП1825 до ТП1586 ул. Панфиловцев, 41, д/г №2, 0.597					0,302	0,302																		
106	КЛО-4кВ от ТП940 до ул. Малахова, 51, д/г №15, 0.453					0,203	0,203																		
107	ВЛЮ-4кВ от ТП1125 до ул. Новая, 51а, дог. 15, 0.040					0,035	0,035																		
108	ВЛО-4кВ от ТП232 до ул. Песчаная, 80					0,060	0,060																		
109	КЛО-10 кВ от ТП-1493 до проектируемого ТП по адресу ул. Пролетарская, 148					0,270	0,270																		
110	КЛО-4 кВ от ТП-1654 до здания по адресу ул. Фомина, 154, д/г №14, 0.373					2,317	2,317																		
111	КЛО-4 кВ от ТП-1655 до здания по адресу ул. Фомина, 154, д/г №14, 0.373					1,366	1,366																		
112	КЛО-4 кВ от ТП-1656 до здания по адресу ул. Фомина, 154, д/г №14, 0.373					2,890	2,890																		
113	КЛО-4кВ от ТП1029 до зд. ул. Валтийская, 63б, д/г №13, 0.327																								
114	КЛО-4кВ от ТП1077 до зд. ул. Анатолия, 115, ТУ-2014-757, д/г №14, 0.564																								
115	КЛО-4кВ от ТП1659 до ул. А. Петрова, 208б																								
116	КЛО-4кВ от ТП1665 до ул. Панфиловцев, 41																								
117	КЛО-4кВ от ТП412 до Калининна, 6а																								
118	КЛО-4кВ от ТП483 до пр. Кубанский, 2А																								
119	КЛО-4кВ от ТП860 ул. Крупской, 8б, ввод №2																								
120	КЛО-4кВ от ТП860 ул. Крупской, 8б, ввод №1 д/г №03-01, 14, 0.537																								
121	КЛО-4кВ от ВЛЮ-4кВ л. РП3-1А, до ТП1590 пр. Космонавтов, 50е, д/г 15, 0.432																								
122	КЛО-4кВ от ТП1136 и ТП1364 до проект. ТП ул. Малахова, 177е, ТУ-2013-1107, д/г №13, 0.715																								
123	КЛО-4кВ от ТП492 до М1 на КЛО-4кВ от ТП492 до ТП ул. Победная, 203																								
124	КЛО-4кВ от ТП492 и от ТП834(М1 и М2) до ТП ул. Победная, 203, д/г №15, 0.765																								
125	КЛО-4кВ от ТП1834 до М2 на КЛО-4кВ от ТП1834 до ТП ул. Победная, 203, д/г №15, 0.765																								
126	КЛО-4кВ от ТП412 до ТП1269 ул. Калининна, 6а																								
127	КЛО-4кВ от ТП492 до ТП1668 ул. Победная, 203, д/г №15, 0.765																								
128	КЛО-4кВ от ТП834 до ТП1668 ул. Победная, 203, д/г №15, 0.765																								
129	ВЛО-4кВ от ТП1201 оп. №29 до ул. Газобетонная, 4б																								
130	КЛО-4кВ от ТП1654 яч. №3 до ТП1655 яч. №1 ул. Фомина, 154																								
131	КЛО-4кВ от ТП1654 яч. №7 до ТП1655 яч. №5 ул. Фомина, 154																								
132	КЛО-4кВ от ТП1655 яч. №3 до ТП1656 яч. №5 ул. Фомина, 154																								
133	КЛО-4кВ от ТП1655 яч. №7 до ТП1656 яч. №1 ул. Фомина, 154																								
134	ул. Интернациональная, 10б-101, д/г №14, 0.912																								
	<b>Итого</b>																								

Начальник ПЭО

*Александр*

О.Г. Беломестных