

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчету о выполнении инвестиционной программы
**ООО «Барнаульская сетевая компания» по развитию систем
 электроснабжения на 2012-2019 годы**
за 9 месяцев 2016 года

Инвестиционная программа ООО «Барнаульская сетевая компания» на 2012-2016 годы утверждена приказами управления Алтайского края по промышленности и энергетике (далее – Управление) от 04.08.2011 №34/69/1-АП, от 28.09.2012 №34/97/1-АП (новая редакция). Продление Программы до 2019 года и корректировка плана на 2016 год утверждены приказом Управления от 04.07.2016 №34/51-ап.

За 9 месяцев 2016 года предприятием освоено финансовых средств по выполнению Инвестиционной программы на сумму 80,080 млн. руб. (здесь и далее показатели без учета НДС), в том числе:

млн.руб.

№ п/п	Наименование объекта	Объем финансирования 2016 года	
		План на год	Факт 9 месяцев
1	2	3	4
1.	Техническое перевооружение и реконструкция	83,776	36,223
1.1.	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	83,776	36,223
1.1.1.	Приобретение спец.техники и объектов электросетевого хозяйства	17,683	22,739
1.1.2.	АИИС ТУЭ	6,116	4,431
1.1.3.	Реконструкция ПС Кристалл	55,643	8,352
1.1.8.	Прочее	4,333	0,700
	<i>Реконструкция РП-33</i>	<i>4,333</i>	<i>0,700</i>
2.	Новое строительство	91,687	51,857
2.2.	Строительство низковольтных электрических сетей и сооружений	91,687	51,857
2.2.1.	Строительство ТП	58,200	21,428
2.2.2.	Строительство ВЛ и КЛ	33,487	30,429
	Итого	175,462	88,080

В рамках технического перевооружения на сумму 22,739 млн.руб. Обществом приобретены:

- спецтехника - кран автомобильный КС-35719-7-02 на шасси КАМАЗ-43118, экскаватор-погрузчик JСХ 4СХ, автобус специальный;
- электросетевые объекты - КЛ6 кВ и КЛ10 кВ - протяженностью 1,684 км, ТП и КТП - мощностью 6,46 МВА.

По реконструкции:

- ведутся работы по созданию четвертой очереди АИИС ТУЭ, выполнение - 4,431 млн.руб.;

- на ПС Кристалл выполняются реконструкция оборудования ЗРУ (2-я очередь) и ОПУ, монтаж оборудования ОРУ (2-я очередь), строительные работы. Общее выполнение – 8,352 млн.руб.

- реконструкция РП-33 - освоение составило 0,700 млн.руб.

Окончание работ по реконструкции объектов, включенных в Программу, будет завершено согласно плану - в 4 квартале 2016 года.

По мероприятиям технологического присоединения построены электрические сети протяженностью 17,742 км, трансформаторные подстанции общей мощностью 12,06 МВА. Сумма затрат на строительство ТП и ЛЭП составила 51,857 млн. руб.

Расшифровки по объектам даны в приложениях № 7.1 и № 7.2.

Затраты по источникам финансирования:


млн.руб.

№ п/п	Источники финансирования капитальных вложений	Факт 9 месяцев 2016 года
1.	Амортизация	36,223
2.	Прибыль от технологического присоединения потребителей	27,719
3.	Инвестиционная составляющая в тарифах	0,000
4.	Привлеченные средства	24,138
	Итого	80,080

Увеличения резерва для присоединения потребителей по центрам питания напряжением 35 кВ и выше за 9 месяцев 2016 года не было.

В своей деятельности и при выполнении Инвестиционной программы Общество руководствуется Федеральным законом от 18.07.2011 №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», информация регулярно размещается на Официальном сайте РФ zakupki.gov.ru.

Начальник ПЭО



О.Г. Беломестных