

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к отчету о выполнении инвестиционной программы
ООО «Барнаульская сетевая компания» по развитию систем
электроснабжения на 2012-2019 годы
за 1 полугодие 2016 года

Инвестиционная программа ООО «Барнаульская сетевая компания» на 2012-2016 годы утверждена приказами управления Алтайского края по промышленности и энергетике (далее – Управление) от 04.08.2011 №34/69/1-АП, от 28.09.2012 №34/97/1-АП (новая редакция). Продление Программы до 2019 года и корректировка плана на 2016 год утверждены приказом Управления от 04.07.2016 №34/51-ап.

За 1 полугодие 2016 года предприятием освоено финансовых средств по выполнению Инвестиционной программы на сумму 32,176 млн. руб. (здесь и далее финансовые показатели указаны без учета НДС), в том числе:

млн.руб.

№ п/п	Наименование объекта	Объем финансирования 2016 года	
		План на год	Факт 1 полугодия
1	2	3	4
1.	Техническое перевооружение и реконструкция	83,776	19,044
1.1.	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	83,776	19,044
1.1.1.	Приобретение спец.техники и объектов электросетевого хозяйства	17,683	16,423
1.1.2.	АИИС ТУЭ	6,116	1,277
1.1.3.	Реконструкция ПС Кристалл	55,643	1,308
1.1.8.	Прочее	4,333	0,036
	<i>Реконструкция РП-33</i>	<i>4,333</i>	<i>0,036</i>
2.	Новое строительство	91,687	13,132
2.2.	Строительство низковольтных электрических сетей и сооружений	91,687	13,132
2.2.1.	Строительство ТП	58,200	1,367
2.2.2.	Строительство ВЛ и КЛ	33,487	11,766
	Итого	175,462	32,176

В рамках технического перевооружения на сумму 16,423 млн.руб. Обществом приобретены:

- спецтехника - кран автомобильный КС-35719-7-02 на шасси КАМАЗ-43118, экскаватор-погрузчик JСХ 4СХ, автобус специальный;
- электросетевые объекты - КЛ6 кВ и КЛ10 кВ - протяженностью 1,014 км, ТП и КТП - мощностью 3,66 МВА.

По реконструкции:

- ведутся работы по созданию четвертой очереди АИИС ТУЭ, выполнение - 1,277 млн.руб.;

- на ПС Кристалл выполняются монтаж оборудования ОРУ (2-я очередь), реконструкция оборудования ЗРУ (2-я очередь), строительные работы, выполнение – 1,308 млн.руб.

Начаты работы по реконструкции РП-33 – 0,036 млн.руб.

По мероприятиям нового строительства (технологическое присоединение) построены электрические сети протяженностью 11,213 км. Общая сумма затрат на строительство ТП и ЛЭП составила 13,132 млн. руб.

Расшифровки по объектам даны в приложениях № 7.1 и № 7.2.

Затраты по источникам финансирования составили:


млн.руб.

№ п/п	Источники финансирования капитальных вложений	Факт 1 полугодия 2016 года
1.	Амортизация	19,044
2.	Прибыль от технологического присоединения потребителей	13,132
3.	Инвестиционная составляющая в тарифах	0,000
4.	Привлеченные средства	0,000
	Итого	32,176

Увеличения резерва для присоединения потребителей по центрам питания напряжением 35 кВ и выше в 1 полугодии 2016 года не было.

В своей деятельности и при выполнении Инвестиционной программы Общество руководствуется Федеральным законом от 18.07.2011 №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», информация регулярно размещается на Официальном сайте РФ zakupki.gov.ru.

Начальник ПЭО



О.Г. Беломестных

В рамках технического перевооружения на сумму 16,423 млн.руб. Обществом приобретены:

- спецтехника - кран автомобильный КС-35719-2-02 на шасси КАМАZ-43114, экскаватор-погрузчик АСХ 4СХ, автобус специализированный;
- электрические объекты - КЛ6 кВ и КЛ10 кВ - протяженностью 1,014 км, ТП и КТП - мощностью 2,66 МВА;

На реконструкцию:
- ведутся работы по созданию четвертой очереди АИИС TVЭ, выполнение - 1,277 млн.руб.