Подписано цифровой подписью: ООО " БСК "
DN: 1.2.643.3.141.1.1=120A3232303031313033230,
1.2.643.3.131.1.1=120C303032323231303730303633,
email=son@bges.ru, c=RU, st=22 Алтайский край, l=г
Барнаул, o=ООО " БСК ", ou=0, cn=ООО " БСК ",
1.2.840.113549.1.9.2=2221070063-220250001-041101
187000, title=Генеральный директор, sn=Портнягин,
givenName=Сергей Анатольевич, street=ул
Деповская, дом 19,
1.2.643.100.1=120D313035323230313931363933735,
1.2.643.100.3=120B303339343635313837373836
Дата: 2016.08.11 14:57:05 +07'00'

Приложение 7.2
к инвестиционной программе ООО "БСК"
по развитию систем электроснабжения
на 2012-2019 годы

Утверждаю
Генеральный директор
ООО "Барнаульская сетевая компания"
_____ С.А. Портнягин
М.П.

Отчет об исполнении основных этапов работ по реализации инвестиционной программы (млн.руб. с НДС) за 1 полугодие 2016 года

№ №	Наименование объекта	Плановой объем финансирования, млн. руб.					Фактически профинансировано, млн. руб.					Отклонение фактической стоимости работ по плановой стоимости, млн. руб.					Фактически освоено (закрыто актами выполненных работ), млн. руб.					Технические характеристики сетевых объектов [1]										
																						подстанции				линии электропередачи						иные объекты
	ВСЕГО	всего	ПИР	СМР	оборудование и материалы	прочие	всего	ПИР	СМР	оборудование и материалы	прочие	всего	ПИР	СМР	оборудование и материалы	прочие	всего	ПИР	СМР	оборудование и материалы	прочие	год ввода в эксплуатацию	нормативный срок службы, лет	количество и марка силовых трансформаторов, шт.	мощность, МВА	год ввода в эксплуатацию	нормативный срок службы, лет	тип опор	марка кабеля	протяженность, км	
1	**Техническое перевооружение и реконструкция**	**98,855**	**0,000**	**70,794**	**28,062**	**0,000**	**22,472**	**0,000**	**2,490**	**19,979**	**0,003**	**-76,383**	**0,000**	**-68,304**	**-8,083**	**0,003**	**22,472**	**0,000**	**2,490**	**19,979**	**0,003**											
1.1	**Энергосбережение и повышение энергетической эффективности**	**98,855**	**0,000**	**70,794**	**28,062**	**0,000**	**22,472**	**0,000**	**2,490**	**19,979**	**0,003**	**-76,383**	**0,000**	**-68,304**	**-8,083**	**0,003**	**22,472**	**0,000**	**2,490**	**19,979**	**0,003**											
1.1.1	**Приобретение спец.техники и объектов электросетевого хозяйства**	**20,866**	**0,000**	**0,000**	**20,866**	**0,000**	**19,379**	**0,000**	**0,000**	**19,379**	**0,000**	**-1,487**	**0,000**	**0,000**	**-1,487**	**0,000**	**19,379**	**0,000**	**0,000**	**19,379**	**0,000**											
1	Приобретение спец.техники и объектов электросетевого хозяйства	20,866	0,000	0,000	20,866	0,000	19,379	0,000	0,000	19,379	0,000	-1,487	0,000	0,000	-1,487	0,000	19,379	0,000	0,000	19,379	0,000											
1.1.2	**АИИС ТУЭ**	**7,217**	**0,000**	**3,750**	**3,468**	**0,000**	**1,507**	**0,000**	**0,905**	**0,600**	**0,003**	**-5,710**	**0,000**	**-2,845**	**-2,868**	**0,003**	**1,507**	**0,000**	**0,905**	**0,600**	**0,003**											
3	4-я очередь	7,217	0,000	3,750	3,468	0,000	1,507	0,000	0,905	0,600	0,003	-5,710	0,000	-2,845	-2,868	0,003	1,507	0,000	0,905	0,600	0,003											
1.1.3	**Реконструкция ПС Кристалл**	**65,659**	**0,000**	**65,659**	**0,000**	**0,000**	**1,543**	**0,000**	**1,543**	**0,000**	**0,000**	**-64,116**	**0,000**	**-64,116**	**0,000**	**0,000**	**1,543**	**0,000**	**1,543**	**0,000**	**0,000**											
8	монтаж оборудования ОРУ (2-я очередь)	19,033	0,000	19,033	0,000	0,000	0,359	0,000	0,359	0,000	0,000	-18,674	0,000	-18,674	0,000	0,000	0,359	0,000	0,359	0,000	0,000											
9	реконструкция оборудования ЗРУ (2-я очередь)	2,131	0,000	2,131	0,000	0,000	0,149	0,000	0,149	0,000	0,000	-1,982	0,000	-1,982	0,000	0,000	0,149	0,000	0,149	0,000	0,000											
10	реконструкция ОПУ (2-я очередь)	11,740	0,000	11,740	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-11,740	0,000	-11,740	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000											
11	монтаж трансформатора ТДН25000/110/10	30,520	0,000	30,520	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-30,520	0,000	-30,520	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000											
12	строительная часть (2-я очередь)	2,235	0,000	2,235	0,000	0,000	1,035	0,000	1,035	0,000	0,000	-1,200	0,000	-1,200	0,000	0,000	1,035	0,000	1,035	0,000	0,000											
1.1.8	**Прочая реконструкция**	**5,113**	**0,000**	**1,385**	**3,727**	**0,000**	**0,043**	**0,000**	**0,043**	**0,000**	**0,000**	**-5,070**	**0,000**	**-1,343**	**-3,727**	**0,000**	**0,043**	**0,000**	**0,043**	**0,000**	**0,000**											
	РП-33 на ПС АТИ	5,113	0,000	1,385	3,727	0,000	0,043	0,000	0,043	0,000	0,000	-5,070	0,000	-1,343	-3,727	0,000	0,043	0,000	0,043	0,000	0,000											
2	**Новое строительство**	**108,190**	**0,000**	**108,190**	**0,000**	**0,000**	**15,496**	**0,000**	**15,496**	**0,000**	**0,000**	**-92,694**	**0,000**	**-92,694**	**0,000**	**0,000**	**15,496**	**0,000**	**15,496**	**0,000**	**0,000**											
2.2	**Строительство низковольтных электрических сетей и сооружений**	**108,190**	**0,000**	**108,190**	**0,000**	**0,000**	**15,496**	**0,000**	**15,496**	**0,000**	**0,000**	**-92,694**	**0,000**	**-92,694**	**0,000**	**0,000**	**15,496**	**0,000**	**15,496**	**0,000**	**0,000**											
2.2.1.	**Строительство ТП**	**68,676**	**0,000**	**68,676**	**0,000**	**0,000**	**1,613**	**0,000**	**1,613**	**0,000**	**0,000**	**-67,063**	**0,000**	**-67,063**	**0,000**	**0,000**	**1,613**	**0,000**	**1,613**	**0,000**	**0,000**											
2	ТП, СТП, КТП 2016	68,676	0,000	68,676	0,000	0,000	1,613	0,000	1,613	0,000	0,000	-67,063	0,000	-67,063	0,000	0,000	1,613	0,000	1,613	0,000	0,000											
2.2.2.	**Строительство ВЛ и КЛ**	**39,515**	**0,000**	**39,515**	**0,000**	**0,000**	**13,883**	**0,000**	**13,883**	**0,000**	**0,000**	**-25,631**	**0,000**	**-25,631**	**0,000**	**0,000**	**13,883**	**0,000**	**13,883**	**0,000**	**0,000**									**11,213**		
4	КЛ 0,4 кВ - 2016	4,139	0,000	4,139	0,000	0,000	1,652	0,000	1,652	0,000	0,000	-2,487	0,000	-2,487	0,000	0,000	1,652	0,000	1,652	0,000	0,000					2016	30		АПвБбШв 4х150,4х120,4х70, 4х50,4х16	1,512	
6	ВЛ 0,4 кВ - 2016	7,735	0,000	7,735	0,000	0,000	0,761	0,000	0,761	0,000	0,000	-6,974	0,000	-6,974	0,000	0,000	0,761	0,000	0,761	0,000	0,000					2016	30	ж/б, дерево на ж/б	СИП-4 2х25,4х25, СИП-2 3х35,3х50	1,612	
8	КЛ 6-10 кВ - 2016	27,640	0,000	27,640	0,000	0,000	11,470	0,000	11,470	0,000	0,000	-16,170	0,000	-16,170	0,000	0,000	11,470	0,000	11,470	0,000	0,000					2016	30		АСБ 10 3х185, 3х150, 3х120	8,090	
	Итого	**207,046**	**0,000**	**178,984**	**28,062**	**0,000**	**37,968**	**0,000**	**17,986**	**19,979**	**0,003**	**-169,078**	**0,000**	**-160,998**	**-8,083**	**0,003**	**37,968**	**0,000**	**17,986**	**19,979**	**0,003**											

Начальник ПЭО О.Г. Беломестных